



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



## **Comune di Udine**

**Servizio Opere Pubbliche**

### **DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA**

**Oggetto: NextGenerationEU - PNRR - M5C2 - Intervento 1.2 - OPERA 8179 - CUP C94H22000110006 – CIG 98806580ED - ADEGUAMENTO ALLOGGIO VIA SAPPADA N. 9 PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione, svincolo polizza fideiussoria e approvazione quadro economico finale.**

**N. det. 2024/5720/380**

**N. cron. 1623 del 05/06/2024**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che:

- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 15.02.2022 è stato adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 09.05.2022, sulla base delle domande di finanziamento presentate da ciascun Ambito Territoriale Sociale, sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale tra cui figura quello identificato dal CUP C94H22000110006 relativo alla linea di finanziamento M5C2 – 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" per l'importo di € 715.000,00;
- in data 25.08.2022 è stato sottoscritto tra L'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, La Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Il distretto sociale (Ambito Territoriale Sociale (ATS) o Comune) Friuli Centrale l'Accordo per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l'implementazione di: Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la determinazione dirigenziale n. cron. 117 del 20.01.2023, con la quale è stato disposto di affidare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, CRE,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in argomento all'arch. Sandro De Luca verso un onorario lordo di € 19.020,59;

- la determinazione dirigenziale n. cron. 924 del 01.06.2023 con cui è stato disposto di validare, ai sensi degli artt. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 48, co. 2 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii., il Progetto Definitivo – Esecutivo dell'intervento in argomento con tutti gli elaborati che lo compongono e le schede di verifica della progettazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. d'ord. 237 adottata in data 06.06.2023 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo del quadro economico di € 115.730,00 di cui € 82.998,54 per lavori (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.124,24) ed € 32.731,46 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- la determinazione dirigenziale n. cron. 1966, esecutiva in data 15.06.2023, con la quale è stata avviata la procedura di affidamento dell'intervento in oggetto da realizzare mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche con L. n. 120 del 2020, sulla base del progetto definitivo/esecutivo approvato con la deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata;
- la determinazione dirigenziale n. cron. 2310, esecutiva in data 10.07.2023, con la quale è stato disposto di affidare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/ 2020, convertito con modifiche con L. n. 120 del 2020, i lavori inerenti l'intervento denominato “(PNRR - M5C2 INTERVENTO 1.2) ADEGUAMENTO ALLOGGIO VIA SAPPADA N. 9 PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (OPERA 8179)” alla impresa Roiatti Enzo verso un importo di € 80.442,56 (oneri della sicurezza pari ad € 3.124,24 inclusi) oltre IVA 4% e quindi per complessivi € 83.660,26;

DATO ATTO che:

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 04.08.2023, come risulta dal Verbale di consegna lavori firmato dall'appaltatore senza riserva alcuna, con un tempo stimato per l'esecuzione in 120 giorni naturali e consecutivi;
- la ditta incaricata ha presentato, a titolo di cauzione definitiva, la garanzia fideiussoria n. 1760-1 rilasciata da Banca 360 Credito Cooperativo FVG - Società cooperativa per la somma garantita di € 8.044,26;
- in data 29.12.2023 è stato formalizzato il relativo contratto d'appalto ai sensi dell'art.32, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 1988 del 07.12.2023 è stata autorizzata una proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo la conclusione dei lavori in oggetto alla data del 31.12.2023;
- le lavorazioni si sono concluse in data 30.12.2023 nei termini contrattualmente previsti come certificato nel verbale di ultimazione lavori del 05.01.2024;

DATO ATTO CHE:

- nessuna riserva è stata presentata dall'impresa appaltatrice;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- non sono occorsi infortuni;

VISTA la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione datata 28.03.2024 (trasmessa con nota PE 0051260/2024 del 04.04.2024) redatti dal Direttore dei Lavori, arch. Sandro

De Luca, e sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza eccezioni né riserve, dal quale si evince che:

- l'importo netto dei lavori eseguiti è di € 80.109,47;
- si è verificata una minor spesa di netti € 333,09;
- all'impresa appaltatrice è stato corrisposto l'importo netto di € 75.723,48;
- l'importo residuo da corrispondere all'impresa è di netti € 4.385,99;

EVIDENZIATO che l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo comunale in data 27.02.2024 per la durata di 15 giorni, e non risulta che siano pervenuti da parte di terzi atti impeditivi al pagamento del residuo credito su menzionato o che l'impresa appaltatrice abbia effettuato deleghe, procure o cessioni di crediti e mandati;

RICHIAMATA la disciplina normativa applicabile all'appalto in questione, regolata dal D.P.R. 207/2010 (Regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei Contratti pubblici), e del caso gli artt. 234 co. 2 e 235 co. 1 del citato D.P.R.;

DATO ATTO che trova applicazione la disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016, così come previsto dall'art. 226, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

RICORDATO che l'intervento è finanziato con fondi (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità di € 170.000,00 e che le economie dell'intervento confluiscono nel progetto di cui all'Accordo sopra citato che prevede l'implementazione del citato Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

RAVVISATA la necessità di approvare il quadro economico finale dell'opera 8179;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale dei Contratti;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO ammissibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 234, co. 2 del d.P.R. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta,

#### D E T E R M I N A

1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 234 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi all'opera 8179 " (PNRR - M5C2 INTERVENTO 1.2) ADEGUAMENTO ALLOGGIO VIA SAPPADA N. 9 PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE" datato 28.03.2024 a firma dell'arch. Sandro De Luca e conservato agli atti (PE 0051260/2024 del 04.04.2024), da cui risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a netti € 80.109,47;
2. di dare atto che:

- si è verificata una minor spesa di netti € 333,09;
  - il residuo credito da corrispondere all'impresa ammonta a netti € 4.385,99 oltre ad IVA 4% e quindi complessivi € 4.561,43;
  - ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione di cui sopra ha carattere provvisorio e che assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
  - ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, prima che il suddetto Certificato assuma carattere definitivo, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante;
  - rimane a carico dell'appaltatore la responsabilità decennale, disciplinata dall'art. 1669 del codice civile, per la rovina in tutto o in parte di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata;
3. di dare atto che l'impresa non ha effettuato deleghe, procure o cessioni di crediti, né sono pervenuti da terzi altri atti impeditivi al pagamento del residuo credito;
  4. di svincolare la cauzione definitiva prestata a mezzo polizza fideiussoria n. 1760-1 rilasciata da Banca 360 Credito Cooperativo FVG - Società cooperativa;
  5. di approvare il quadro economico finale dell'opera 8179 come di seguito articolato:

#### A) LAVORI

1. Lavori in appalto	€	76.985,23
2. Oneri della sicurezza	€	<u>3.124,24</u>
Totale lavori	€	80.109,47

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. IVA 4% su A)	€	3.204,38
2. Spese tecniche	€	19.020,59
3. Contributo ANAC	€	<u>35,00</u>
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	19.055,59

C) ECONOMIE DI SPESA (vincolate al progetto 1.2)	€	<u>13.360,56</u>
--	---	------------------

TOTALE GENERALE	€	115.730,00
-----------------	---	------------

6. di dare atto che l'importo di €13.360,56 costituisce economia di spesa dell'opera 8179 vincolata al progetto PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
7. di notificare il presente provvedimento all'appaltatore come previsto dall'art. 234 co. 2 DPR 207/2010.

IL DIRIGENTE "ad interim" DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca