



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Ambiente, Energia e Patrimonio

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: NextGenerationEU - PNRR - M5C2 - Intervento 1.3.2 - OPERA 8163 - CUP C94H22000140006 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.F. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA. Presa d'atto dell'intervenuta autorizzazione alla proroga dei termini di consegna del progetto definitivo – esecutivo alla società SAVA Ingegneria S.r.l. e di consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento allo Studio Tecnico Geometra Fanna Massimo.

N. det. 2023/5763/458

N. cron. 1674 del 05/10/2023

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 542/2022 del 13.12.2022 è stato disposto di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera 8163 a firma dell'arch. Isabella Moreale comportante una spesa complessiva di € 910.000,00 di cui € 624.835,81 per lavori (oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 41.611,36 inclusi) ed € 285.164,19 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14/2023 del 30.01.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e l'allegato Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023 - 2025, nel quale, tra l'altro, è stato inserito l'intervento avente ad oggetto "PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (OPERA 8163)" per un importo complessivo di € 910.000,00;
- in data 28.03.2023 è stato sottoscritto - tra L'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il distretto sociale (Ambito Territoriale Sociale (ATS) o Comune) Friuli Centrale - l'Accordo per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l'implementazione di: Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta Sub-investimento

1.3.2 – Stazioni di posta;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 48/2023 del 12.06.2023 avente ad oggetto “Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2023/2025 - Verifica degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000” sono stati, tra l'altro, stanziati ulteriori € 100.000,00 (fin.to: AVZD) a favore dell'intervento in argomento portando l'importo complessivo dell'opera a € 1.010.000,00;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 2038, esecutiva in data 22.06.2023, con la quale è stato disposto di affidare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito, con modifiche, dalla L. 120/2020) e alle condizioni del Disciplinare d'incarico di cui alla RDO rfq_49550, il servizio tecnico inerente la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e certificazione energetica dell'intervento in oggetto alla società di ingegneria SAVA Ingegneria S.r.l. verso un onorario di € 76.026,79 oltre oneri contributivi 4% e fiscali 22% e quindi per complessivi € 96.462,79;

Atteso che con nota di data 18.07.2023 (trasmessa il 19.07.2023 tramite piattaforma telematica eAppaltiFVG) lo scrivente R.U.P. ha comunicato l'avvio del servizio in argomento alla società di ingegneria SAVA Ingegneria S.r.l., stabilendo così il decorrere del termine di n. 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto definitivo - esecutivo dalla data di ricezione della comunicazione (19.07.2023), ovvero a tutto il 02.10.2023;

Vista la nota PGE 0137894 del 26.09.2023 con la quale la società SAVA Ingegneria S.r.l. ha istanziato richiesta di proroga al termine fissato per la consegna degli elaborati del progetto definitivo - esecutivo di complessivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;

Atteso che la suddetta richiesta è motivata al fine di poter eseguire una più accurata verifica degli aspetti strutturali emersi durante i sopralluoghi, e preso atto che i fatti di cui trattasi non sono riconducibili né a fatto proprio dell'incaricato né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Ritenuto di concedere la proroga per la consegna del progetto definitivo - esecutivo dell'intervento in argomento per un periodo di n. 8 (otto) giorni naturali consecutivi, dando atto che il nuovo termine per la consegna degli elaborati progettuali è fissato nel giorno 10.10.2023;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. cron. 1631, esecutiva in data 22.05.2023, con la quale è stato disposto di affidare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito, con modifiche, dalla L. 120/2020) e alle condizioni del Disciplinare d'incarico di cui alla RDO rfq_48260, il servizio tecnico inerente il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto allo Studio Tecnico Geometra Fanna Massimo verso un onorario di € 24.870,25 oltre oneri contributivi 4% e fiscali 22% e quindi per complessivi € 31.555,37;

Atteso che con nota di data 18.07.2023 (trasmessa il 19.07.2023 tramite piattaforma telematica eAppaltiFVG) lo scrivente R.U.P. ha comunicato l'avvio del servizio in argomento allo Studio Tecnico Geometra Fanna Massimo, stabilendo così il decorrere del termine di n. 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi per la consegna degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo in capo al coordinatore della sicurezza dalla data di ricezione della comunicazione (19.07.2023), ovvero a tutto il 02.10.2023;

Vista la nota PGE 0139118 del 28.09.2023 con la quale lo Studio Tecnico Geometra Fanna Massimo ha istanziato richiesta di proroga al termine fissato per la consegna degli elaborati di competenza del progetto definitivo - esecutivo di complessivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

Atteso che tale richiesta è motivata dal non disporre degli elaborati, relazioni e calcoli in capo al progettista incaricato del progetto definitivo/esecutivo fondamentali per il completamento

del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e preso atto che i fatti di cui trattasi non sono riconducibili né a fatto proprio dell'incaricato né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Ritenuto di concedere la proroga per la consegna degli elaborati relativi al Piano di Sicurezza e Coordinamento inerenti il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento in argomento per un periodo di n. 14 (quattordici) giorni naturali consecutivi, dando atto che il nuovo termine per la consegna degli elaborati progettuali è fissato nel giorno 16.10.2023;

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, recante “Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea”;
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge 108/2021 recante “Governance del PNNR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)”;
- il D. Lgs 50/2016;
- la legge 120/2020;
- il D. Lgs 267/2000;
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti;
- lo Statuto comunale,

D E T E R M I N A

1) di prendere atto dell'intervenuta autorizzazione alla proroga dei termini di consegna del progetto definitivo – esecutivo dell'intervento denominato “PNRR M5C2 INTERVENTO 1.3.2 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.FF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA (OPERA 8163) alla società di ingegneria SAVA Ingegneria S.r.l. con sede a Codroipo (Ud), via Isonzo n. 9/A, C.F. e P.IVA 02781400300, di n. 8 (otto) giorni naturali e consecutivi;

2) di dare atto che il nuovo termine per la consegna degli elaborati progettuali inerenti il progetto definitivo - esecutivo è fissato nel giorno 10.10.2023;

3) di prendere atto dell'intervenuta autorizzazione alla proroga dei termini di consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'intervento in argomento allo Studio Tecnico Geometra Fanna Massimo con sede a Cividale del Friuli, Via Luinis, 10/3, P.IVA 02273600300, di n. 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi;

4) di dare atto che il nuovo termine per la consegna degli elaborati progettuali inerenti il Piano di Sicurezza e Coordinamento è fissato nel giorno 16.10.2023;

5) di dare atto che le tempistiche dei successivi adempimenti previsti in contratto non vengono modificate;

6) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo