



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Comune di Udine

Servizio Viabilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: PNRR – M2C4 Investimento 2.2. Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - OPERA 7836/B – CUP C27H19001670005 CIG 9454076651. “Costruzione e/o riatto, manutenzione marciapiedi – area centro ovest, area centro est e sud del territorio comunale”. Ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione e svincolo cauzione definitiva rilasciata a garanzia dell'appalto. Approvazione nuovo quadro economico.

N. det. 2024/5855/7

N. cron. 319 del 13/02/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione n. cron. 4758 del 15.12.2022, esec. in data 16.12.2022, a seguito di procedura negoziata esperita, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa “Venuti Mario” con sede in Tarcento (UD) in via dell'Industria n. 2, P.IVA 01085110300, per l'importo netto di € 266.540,55 di cui € 21.045,80 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA parte al 4% e parte al 10 % (pari a € 25.708,16), per complessivi totali lordi € 292.248,71;
- a garanzia della corretta esecuzione dei lavori la ditta appaltatrice ha prestato cauzione definitiva a mezzo di polizza fidejussoria n. 2023/50/2657580, rilasciata da Reale Mutua, ag. Udine, in data 09.01.2023 per l'importo di € 25.294,70;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 20.02.2023;
- in data 01.03.2023 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto - n. 1315 Rep.;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 2618 del 03.08.2023 è stata approvata una modifica contrattuale ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (variante n. 1 ai lavori appaltati) che ha comportato una diminuzione di spesa pari a € 36,12 oltre IVA di legge;
- i lavori sono portati a compimento in data 08.11.2023 come da verbale di fine lavori di data 09.11.2023;

Vista la Relazione sul conto finale e il Certificato di regolare esecuzione datato 28.12.2023 redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Erika Livon, e sottoscritti dall'impresa appaltatrice e dal RUP, dal quale si evince che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un ammontare netto di € 260.351,58;
- si è verificata una minor spesa pari a netti € 6,152,85 per lavori ed € 543,25 ottenuta da una rimodulazione dell'IVA
- all'impresa appaltatrice è stato corrisposto l'importo netto di € 236.499,87 oltre IVA al 4%, 10% e quindi per complessivi lordi € 255.662,62;
- l'importo residuo da corrispondere all'impresa è pari a € 23.851,71 oltre IVA al 4% e al 10% per complessivi totali lordi € 29.855,12;

Evidenziato che dagli atti d'ufficio non risulta che l'impresa appaltatrice abbia effettuato deleghe, procure o cessioni di crediti e mandati, ovvero che siano pervenuti da parte di terzi altri atti impeditivi al pagamento del residuo credito su menzionato, giusta dichiarazione sottoscritta in data 18.12.2023 dallo scrivente Responsabile del Procedimento dell'opera di cui trattasi;

Dato atto che l'Avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo comunale dal 28.11.2023 al 13.12.2023 come risulta dal Protocollo Generale del Comune di Udine PG/I n. 0170193 del 18.12.2023 a firma del Segretario comunale, dalla quale si evince che non sono pervenuti reclami;

Dato atto che al presente appalto si applicano le disposizioni dettate dal D. Lgs n. 50/2016, così come previsto dall' art. 226 comma 2 del D. Lgs n. 36/2023;

Visto il rapporto dell'Ufficio "U. O. Mobilità" di data 18.01.2024;

Visti:

- il D.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante "Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea";
- il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, con particolare riguardo al relativo art. 17 che introduce il principio del "non arrecare danno significativo";
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con particolare riguardo al relativo art. 18, par. 4, lett. e) che introduce il principio del tagging, ed agli Allegati VI e VII, che specificano il contributo alla transizione verde e digitale associato a ciascuna misura;
- la L. 122/2022, recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali";

- la L. 108/2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” approvata con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 dd. 30.12.2021, n. 32, ed aggiornata con la Circolare del 13 ottobre 2022 n. 33;
- le “Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 47 co. 8 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- la “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” n. 30 dd. 11 agosto 2022, licenziata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, e le connesse “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
- il Sistema di Gestione e controllo per l’attuazione degli interventi del P.N.R.R. di competenza del Ministero dell’Interno, dd. 13.10.2022;
- il decreto del Ministero dell’Interno dd. 22 novembre 2022 recante il Manuale di Istruzioni Operative per i soggetti Attuatori della Misura M2C4 I.2.2., con il quale vengono fornite le linee guida per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi;
- il Protocollo d’intesa stretto dal Comune di Udine con il Comando provinciale della Guardia di Finanza per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del P.N.R.R., approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 d’ord. dell’8 marzo 2022;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- lo Statuto comunale;

Considerato di ritenere ammissibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 234, co. 2 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi,

D E T E R M I N A

1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell’art. 234 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi all’opera PNRR – M2C4 Investimento 2.2. Intervento finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - OPERA 7836/B – CUP C27H19001670005 CIG 9454076651, emesso dall’ing. Erika Livon in data 28.12.2023, da

cui risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari all'importo netto di € 260.351,58;

2. di dare atto che:

- il residuo credito da corrispondere all'impresa ammonta a netti € 23.851,71 oltre IVA al 4%, 10% per complessivi totali lordi € 29.855,12;
- si è verificata una minor spesa pari a netti € 6,152,85 per lavori ed € 543,25 ottenuta da una rimodulazione dell'IVA per totali lordi 6.696,10;
- ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione di cui sopra ha carattere provvisorio e che assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
- ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, prima che il suddetto Certificato assuma carattere definitivo, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante;
- rimane a carico dell'appaltatore la responsabilità decennale, disciplinata dall'art. 1669 del codice civile, per la rovina in tutto o in parte di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata;

3. di dare atto che l'impresa non ha effettuato deleghe, procure o cessioni di crediti, né sono pervenuti da terzi altri atti impeditivi al pagamento del residuo credito;

4. l'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo comunale dal 28.11.2023 al 13.12.2023 come risulta dal PG/I n. 0170193/2023 del 18.12.2023 a firma del Segretario comunale, dalla quale si evince che non sono pervenuti reclami;

5. di svincolare la garanzia della corretta esecuzione dei lavori la ditta appaltatrice ha prestato cauzione definitiva a mezzo di polizza fidejussoria n. 2023/50/2657580, rilasciata da Reale Mutua, ag. Udine, in data 09.01.2023 per l'importo di € 25.294,70;

6. di dare atto che l'impresa dovrà presentare la cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale di cui al comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

7. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento come di seguito articolato:

A) Lavori				
A1	IMPORTO LAVORI ESEGUITO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 18,98%		240.576,11 €	
	A.1.1	Lavori edili a misura al netto del ribasso del 18,98% con IVA al 10%	227.192,82 €	
	A.1.2	Lavori superamento barriere architettoniche al netto del ribasso del 18,98% con IVA al 4%	13.383,29 €	

A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta allo Stato Finale		19.775,47 €	
	A.2.1.1	Oneri di sicurezza per lavori edili con IVA al 10%	18.675,36 €	
	A.2.1.2	Oneri di sicurezza per superamento barriere architettoniche con IVA al 4%	1.100,11 €	
A) IMPORTO LAVORI (A1 + A2) ALLO STATO FINALE				260.351,58 €
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
B1	OPERE COMPLEMENTARI		1.150,00 €	
B2	INDAGINI RILIEVI ACCERTAMENTI (ANTE OPERAM)		0,00 €	
B3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		5.407,27 €	
B4	IMPREVISTI		70.700,84 €	
B4FPV	ECONOMIE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NON UTILIZZABILI		0,00 €	
B5	ESPROPRI		126.279,67 €	
B6	per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		0,00 €	
B7	SPESE TECNICHE		20.659,26 €	
B7I	INCENTIVO INTERNO COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI		5.184,81 €	
	B.7I.1	Incentivo funzioni tecniche (80 % del 2% SBA)	5.184,81 €	
	B.7I.2	Fondo innovazione (20 % del 2% SBA) Non riconoscibile ex art. 4, c.7 Reg.to com.le incentivi funzioni tecniche	0,00 €	
B8	ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE		18.075,20 €	
B9	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI		0,00 €	
B10	SPESE PER PUBBLICITA OPERE ARTISTICHE E CONTRIBUTI		364,95 €	
B11	SPESE PER PROVE VERIFICHE E COLLAUDI		0,00 €	
B12	ONERI IVA		35.130,32 €	
	B.12.1	IVA 4% su A.1.2, A.2.1.2, A.2.2.2	579,34 €	
	B.12.2	IVA 10% su A.1.1, A.2.1.1, A.2.2.1	24.586,82 €	
	B.12.3	IVA 22% su B1, B2, B3, B4FPV, B7, B8, B11	9.964,16 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE comprensivi di IVA				282.952,32 €
C) Economie per:				

C.1	Lavori principali		6.696,10 €	
	C.1.1	Lavori edili a misura con IVA al 10%	4.952,26 €	
	C.1.2	Lavori superamento barriere architettoniche con IVA al 4%	1.200,59 €	
	C.1.5	IVA al 10% su C.1.1	495,23 €	
	C.1.6	IVA al 4% su C.1.2	48,02 €	
C) ECONOMIE comprensive di IVA				6.696,10 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO				550.000,00 €

8. di mantenere il quadro economico aperto per ulteriori affidamenti inerenti a opere di completamento;
9. di notificare il presente provvedimento all'appaltatore come previsto dall'art. 234 co. 2 DPR 207/2010.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Francesca Savoia