

Missoione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISsione 10 PER PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

		Impegni 2021
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente		733,04
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi		3.031.065,49
Macroaggregato 7 - Interessi passivi		704.791,67
Totale SPESE CORRENTI		3.736.590,20
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.661.469,32
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE		7.661.469,32
Totale Missoione spese correnti		3.736.590,20
Totale Missoione spese in conto capitale		7.661.469,32

Programma 01: Trasporto ferroviario

Obiettivo strategico: 1.3 Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie

Obiettivo operativo 1.3.1: Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Urbact IV, EUI

Attività svolta nel 2021:

È in fase di realizzazione la sistemazione del piazzale della Stazione e si è avviata una collaborazione con RFI ai fini della buona riuscita dei lavori.

RFI ha comunicato che sono in fase di avvio i lavori di realizzazione di un ascensore per collegare il primo binario con il binario dove hanno provveduto ad innalzare di quota la banchina.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	Sub	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE	previsionale	29-nov-18	17-dic-19	08-set-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mag-21	30-nov-21	28-feb-22
			effettiva	29-nov-18	17-dic-19	08-set-20	30-nov-20	29-gen-21	26-mag-21	23-ott-21	

NB: la tempistica prevista per le opere è stata rivista in sede di programmazione 2022

Programma 02: Trasporto pubblico locale

Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

Obiettivo operativo 1.6.4: Ampliamento TPL

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Diritti e Valori, Urbact IV

Attività svolta nel 2021:

Si è individuato un piano di verifiche con prove tecniche sulle fermate del bus che sono partite a ottobre a seguito dell'avvio delle scuole.

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

Obiettivo operativo 1.6.1: Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Meccanismo per collegare l'Europa, Interreg, Urbact IV

Attività svolta nel 2021:

Si è provveduto alla stesura delle linee guida per l'aggiornamento del Piano del Traffico.

Obiettivo operativo 1.6.2: Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Urbact IV

Attività svolta nel 2021:

Sono in fase di analisi e valutazione tutte le informazioni utili (compresi i sistemi dei varchi) per la predisposizione degli atti necessari alla revisione della perimetrazione di ZTL e Area Pedonale.

Si sono tenuti alcuni incontri del tavolo di concertazione della mobilità relativi al nuovo disciplinare per l'accesso alla ZTL/ZTPP che è stato rivisto.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
A6270	000	MACCHINARI: POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSO ALLA ZTL	previsionale	31-mag-21	31-lug-21	31-lug-21	31-lug-21	30-set-21	01-gen-22	28-feb-22	31-mag-22
			effettiva								

NB: la tempistica prevista per le opere è stata rivista in sede di programmazione 2022

Obiettivo operativo 1.6.3: Sistema parcheggi a pagamento

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Urbact IV

Attività svolta nel 2021:

È proseguita la collaborazione tra SSM e il Servizio mobilità per garantire il miglior svolgimento del servizio.

L'affidamento in house del 2001, giunto a scadenza a luglio 2021, è stato opportunamente rinnovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 16/07/2021 per ulteriori 20 anni previo espletamento delle dettagliate procedure ed adempimenti richiesti dall'art. 34, cc. 20 e 21 del DL 179/2012, dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Obiettivo operativo 1.6.5: Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.

Attività svolta nel 2021:

È stato completato il frazionamento delle aree di via Ramandolo ed è stata avviata la procedura espropriativa per addivenire all'acquisizione dell'area per realizzare il parcheggio; è stata aggiornata e resa corretta l'intestazione delle aree oggetto del frazionamento. Si è conclusa positivamente la conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo ed è stato ottenuto il parere favorevole della Commissione Paesaggio.

Per l'opera di Via Mercatovecchio – Piazzetta Marconi è stato indispensabile sottoporre le proposte progettuali alla Soprintendenza per la particolarità dell'intervento. A seguito del parere pervenuto i progettisti hanno dovuto adeguare il progetto alle prescrizioni date.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIECTTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	previsionale	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-19	17-ago-20	30-apr-21	15-ott-21
			effettiva	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-19	17-ago-20	30-apr-21	11-ott-21
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE	previsionale	20-dic-18	18-mag-20	17-nov-20	30-apr-21	30-giu-21	15-ott-21	30-mar-22	30-giu-22
			effettiva	20-dic-18	18-mag-20	17-nov-20	30-apr-21	26-giu-21	11-ott-21		
7980	000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DEL POZZO	previsionale	22-set-20	28-feb-21	15-apr-21	31-mag-21	15-lug-21	01-ott-21	30-nov-21	31-mar-22
			Effettiva	22-set-20	28-feb-21	29-apr-21	29-apr-21	19-mag-21	20-set-21	30-nov-21	
7982	000	SISTEMAZIONE PIAZZA DI GODIA	previsionale	30-apr-21	30-giu-21	30-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	31-dic-21	30-apr-22	31-lug-22
			effettiva	23-mar-21	29-giu-21	29-giu-21	06-ago-21	23-lug-21	17-ago-21	09-dic-21	
7991	000	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLIN NUOVO E VIA FUSINE	previsionale	12-ott-20	15-apr-21	15-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	31-dic-21	31-mag-22	31-ago-22
			effettiva	12-ott-20	20-apr-21	29-giu-21	03-ago-21	28-ott-21	28-dic-21		
7990	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	previsionale	21-dic-20	31-ago-21	30-nov-21	31-gen-22	31-mar-22	31-mag-22	30-nov-22	28-feb-23
			effettiva	21-dic-20	24-ago-21	16-dic-21	16-dic-21				

N.	Sub	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7931	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INTERSEZIONE VIA FIRENZE - VIA MAZZUCCATO E VIA BIRAGO - VIA GABELLI	previsionale	21-dic-20	31-mag-21	30-giu-21	31-ott-21	31-dic-21	31-gen-22	30-set-22	31-dic-22
			Effettiva	21-dic-20	27-lug-21	27-lug-21	09-nov-21	29-dic-21			
7765	000	LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI	Previsionale	30-set-21	30-set-21	30-set-21	15-ott-21	15-gen-22	01-mar-22	30-giu-22	30-set-22
			effettiva	16-set-21	16-set-21	16-set-21	22-nov-21	28-dic-21			

NB: la tempistica prevista per le opere è stata rivista in sede di programmazione 2022

Obiettivo strategico: 1.7 Mobilità sostenibile

Obiettivo operativo 1.7.1: Car sharing aziendale

Attività svolta nel 2021:

La Regione ha affidato la progettazione delle infrastrutture di ricarica nei siti indicati degli enti aderenti al progetto Noemix, sono stati eseguiti i sopralluoghi con i progettisti ed è stata indetta dalla Regione una videoconferenza per presentare il testo della Convenzione che gli enti aderenti dovranno approvare e successivamente sottoscrivere.

L'aggiudicatario ha iniziato la gestione delle colonnine di ricarica concesse dal Comune di Udine ed avviato l'iter autorizzativo per le nuove installazioni.

La partenza del servizio di car sharing è stata posticipata causa pandemia.

Obiettivo operativo 1.7.2: Incentivazione utilizzo auto elettriche

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Meccanismo x collegare l'Europa, Urbact IV

Attività svolta nel 2021:

Sono stati raccolti i dati sull'utilizzo del sistema e redatto un report sull'andamento.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	Sub	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7926	000	ASSISTENZA CON AUTO ELETTRICA (COLONNINE DI RICARICA)	previsionale	28-ott-19	17-mar-20	06-mag-20	17-giu-20	18-ago-20	21-ott-20	30-apr-21	31-lug-21
			effettiva	28-ott-19	17-mar-20	06-mag-20	17-giu-20	18-ago-20	21-ott-20	19-mar-21	25-mag-21

NB: la tempistica prevista per le opere è stata rivista in sede di programmazione 2022

Obiettivo operativo 1.7.3: Ampliamento bike sharing

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Meccanismo x collegare l'Europa, Urbact IV

Attività svolta nel 2021:

È stata effettuata una ricerca presso altre realtà per reperire informazioni sulla gestione di sistemi di bike sharing.

Sono in fase di analisi e valutazione, anche con il coinvolgimento di SSM, le possibili proposte migliorative dell'attuale sistema.

Obiettivo operativo 1.7.4: Ciclabilità

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Meccanismo x collegare l'Europa, Urbact IV

Attività svolta nel 2021:

Il Biciplan è stato adottato con delibera di Giunta Comunale del 14/12/2021.

I lavori per la pista ciclabile di Laipacco si sono chiusi a seguito di lavorazioni aggiuntive resesi necessarie per la realizzazione di nuove utenze acqua e gas. A seguito di imprevisti si è resa necessaria una perizia di assestamento per poter permettere alla Direzione Lavori di emettere il Certificato di Regolare Esecuzione. A fine settembre è stato approvato il collaudo.

Il progetto della pista ciclabile di via Fagagna ha interessato alcune proprietà dell'Università di Udine e di 2 privati ed è stato deciso di non procedere ad espropriazioni ma di ricercare un accordo per il passaggio del percorso.

A seguito di vari incontri con i referenti dell'Università, in data 12 maggio 2021 è pervenuta l'adesione alla proposta di cessione gratuita del bene.

Solo in data 06/12/2021 è stata confermata la volontà di cessione volontaria dei fondi interessati alla realizzazione dell'opera. Si è in attesa di contratto per ottenimento della piena proprietà.

Per la realizzazione di un collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido la Regione FVG ha assegnato un ulteriore finanziamento per la realizzazione dell'opera raddoppiando l'importo messo a disposizione del Comune con decreto della fine 2020, delegando al Comune di Udine tutta la gestione dell'iter per la costruzione della ciclabile. In conseguenza a ciò si è dovuto rivalutare i contenuti del progetto e, preliminarmente, effettuare le indagini con particolare attenzione al Ponte Canale oggetto di verifica di vulnerabilità sismica il cui esito è stato consegnato di recente. In dicembre è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Per quanto concerne la realizzazione del percorso ciclopedinale Udine – Cagnacco – ZIU, è stata trovata la condivisione, con il Comune di Pozzuolo del Friuli e la società FVG strade, del tracciato e delle opere da eseguire, sono ora in corso di definizione, da parte di ognuno dei soggetti interessati, le attività conseguenti alla revisione del progetto iniziale. La variante urbanistica del Comune di Pozzuolo del Friuli è stata adottata in data 21/12/2021.

Per la Realizzazione collegamento ciclabile Udine - Tavagnacco non è stato ancora possibile definire l'accordo per il tratto che insiste sulla proprietà dell'Azienda Sanitaria.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	Sub	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	previsionale	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	20-apr-20	29-lug-20	01-feb-21	31-mag-21	30-set-21
			effettiva	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	20-apr-20	29-lug-20	11-gen-21	09-giu-21	30-set-21
7716	000	PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA	previsionale	19-lug-19	31-dic-21	31-dic-21	31-gen-22	31-mar-22	01-mag-22	31-lug-22	31-ott-22
			effettiva	19-lug-19							
7912	000	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO	previsionale	30-nov-21	31-mar-22	31-mag-22	30-giu-22	31-ago-22	01-ott-22	31-mar-23	30-set-23
			effettiva	29-dic-21							
7913	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE - CARGNACCO -ZIU	previsionale	29-set-20	31-dic-21	31-mar-22	30-apr-22	31-lug-22	01-set-22	31-mar-23	30-set-23
			Effettiva	29-set-20							
8026	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE-CARGNACCO-ZIU - II lotto	Previsionale		30-set-21	31-gen-22	01-feb-22	30-apr-22	01-giu-22	30-set-22	31-dic-22
			effettiva		16-nov-21						
8027	000	Realizzazione collegamento ciclabile Udine - Tavagnacco	previsionale		30-set-21	31-gen-22	01-feb-22	30-apr-22	01-giu-22	30-set-22	31-dic-22
			effettiva								

NB: la tempistica prevista per le opere è stata rivista in sede di programmazione 2022

Obiettivo strategico: 1.8 Piano straordinario di interventi di manutenzione

Obiettivo operativo 1.8.1: Piano straordinario di interventi di manutenzione

Attività svolta nel 2021:

Per il mulino di viale Volontari della Libertà è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori. L'opera ha richiesto la condivisione da parte della Soprintendenza e, per problematiche interne alla Soprintendenza, è stato possibile definire i contenuti dell'intervento solo negli ultimi mesi del 2021.

Il 23/12/2021 è stato consegnato il progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del professionista esterno.

Riguardo al piano straordinario degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi sono stati affidati n. 6 appalti per complessivi € 360.000. I lavori si sono conclusi nel corso dell'anno 2021.

È stata completata e collaudata l'opera relativa a fossi di viale Palmanova e via delle Acacie.

È stata eseguita la manutenzione straordinaria del laghetto di via Gemona, il cui intervento è consistito nell'impermeabilizzazione dell'invaso, nella revisione e riattivazione degli impianti di pompaggio, del ricircolo e della filtrazione.

Sono stati eseguiti n. 3.810 interventi di attività di manutenzione stradale e n. 1333 interventi di manutenzione fabbricati mediante impiego di squadre comunali.

Si è provveduto al monitoraggio ed alla manutenzione di complessivi 1.395 km di strade comunali (3,9 volte l'estensione dell'intera rete stradale comunale, ovvero 4 passaggi completi della stessa), con posa a mano di complessive 41,7 tonnellate di asfalto a freddo.

Sono stati assunti a rinforzo della dotazione del personale un tecnico e un operaio, mentre altre due assunzioni di operai sono programmate per il 2022.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale e/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
8008	000	MESSA IN SICUREZZA MULINO VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTÀ	previsionale effettiva	31-mag-21	31-ott-21	31-ott-21	01-nov-21	31-dic-21	01-feb-22	30-giu-22	30-mar-22

NB: la tempistica prevista per le opere è stata rivista in sede di programmazione 2022