

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 10 PER PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

	Impegni 2020
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	944,58
Totale SPESE CORRENTI	944,58
Programma 3 - Trasporto per vie d'acqua	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.067,68
Totale SPESE CORRENTI	1.067,68
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	723,91
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.945.415,21
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	828.826,74
Totale SPESE CORRENTI	3.774.965,86
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758.137,94
Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti	2.099,48

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	4.760.237,42
Totale Missione spese correnti	3.776.978,12
Totale Missione spese in conto capitale	4.760.237,42

Programma 01: Trasporto ferroviario

Obiettivo strategico: 1.3 Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie

Obiettivo operativo 1.3.1: Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie

Attività svolta nel 2020:

In data 08/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera 7711– Lavori di riqualificazione piazzale stazione e avviate le procedure per l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori. Con nota di data 06/11/20 è stato chiesto a RFI un aggiornamento sullo stato di attuazione degli accordi.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	29-nov-18	17-dic-19	08-set-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mag-21	30-nov-21	28-feb-22
			effettiva	29-nov-18	17-dic-19	08-set-20	30-nov-20				

Programma 02: Trasporto pubblico locale

Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

Obiettivo operativo 1.6.4: Ampliamento TPL

Attività svolta nel 2020:

Nel 2020 è partito il nuovo contratto decennale di servizio tra la Regione e TPL FVG, il consorzio che raggruppa i 4 attuali gestori (ex provinciali) di trasporto (tra cui SAF), aggiudicatario della gara di TPL regionale. Verranno quindi attuate le nuove percorrenze oggetto di offerta tecnica secondo le modalità ivi previste.

In data 14/12/20 sono state attivate 15 fermate per disabili.

In data 09/09/2020 sono stati affidati i lavori per l'adeguamento delle fermate del TPL e a causa dell'emergenza Covid19 non è stato possibile iniziare i lavori.

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

Obiettivo operativo 1.6.1: Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico

Attività svolta nel 2020:

Sono in fase di ultima lettura, prima dell'approvazione, le linee guida sul Piano del Traffico. Sono stati avviati i rilievi del traffico ad inizio ottobre per completare la fase di analisi della mobilità in città propedeutica alla revisione del PUT.

In data 15/06/2020 è stata affidata la progettazione per il riassetto dell'asse di viale Venezia a seguito di un finanziamento del CIPE e di un cofinanziamento del Comune di Udine. Si sono svolti diversi incontri di presentazione dello studio denominato "Documento delle alternative progettuali" con Giunta, maggioranza e con i rappresentanti del quartiere.

In data 10/11/2020 con Deliberazione di Giunta comunale n. 365 è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali. In data 21/12/2020 con Deliberazione di Giunta comunale n. 434 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica. In data 29/12/2020 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Obiettivo operativo 1.6.2: Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30

Attività svolta nel 2020:

È stata attivata la zona pedonale, parte della quale è stata fisicamente inibita al traffico veicolare.

Per la ZTL è stata predisposta e inviata la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale.

È stata parzialmente rifatta la segnaletica stradale in linea con il nuovo disciplinare.

Con delibera di Giunta n. 407 del 10/12/20 è stata approvata la Relazione per l'Individuazione dell'area pedonale nel Comune di Udine.

Obiettivo operativo 1.6.3: Sistema parcheggi a pagamento

Attività svolta nel 2020:

L'Amministrazione ha modificato sperimentalmente gli orari e le tariffe della sosta nei parcheggi in struttura rendendo gratuita la sosta dalle 18:00 alle 22:00 e l'apertura 24H.

È stata lanciata l'applicazione per telefonini "InPark" che permette il pagamento tramite telefonino della sosta a raso e l'accesso ai parcheggi in struttura.

Attualmente l'Amministrazione sta valutando i diversi modelli possibili per il nuovo affidamento della gestione del servizio.

Obiettivo operativo 1.6.5: Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.

Attività svolta nel 2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda il progetto di riorganizzazione di viale Venezia è stato consegnato il Documento delle alternative progettuali. Si sono svolti diversi incontri di presentazione dello studio sopra citato con Giunta, maggioranza e con i rappresentanti del quartiere. Questi ultimi si sono espressi con un parere in data 18/09/2020. In data 10/11/2020 con Deliberazione di Giunta comunale n. 365 è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali. In data 21/12/2020 con Deliberazione di Giunta comunale n. 434 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica. In data 29/12/2020 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il progetto definitivo-esecutivo del ripristino opere di salvaguardia dei fossi è stato ritardato causa incongruenze catastali e conseguente pratica di rettifica, gara poi ritardata da rielaborazione documentazione sicurezza relativa ai protocolli COVID-19.

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione aree sottostanti al cavalcavia S. Pertini e con verbale di data 21/09/2020 la Solari ha comunicato la fine dei lavori,

Riguardo alla realizzazione di una rotatoria tra viale Venezia e via Ternova il ricorso avanzato al TAR dai confinanti l'opera si è concluso con ordinanza del Consiglio di stato in data 19/06/20. I lavori sono ripresi in data 31.08.2020 e si sono conclusi il 28/11/2020. Il collaudo è stato emesso in data 14/12/2020.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	previsionale	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-19	17-ago-20	31-gen-21	30-apr-21
			effettiva	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-19	17-ago-20		
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE	previsionale	25-lug-05	08-apr-08	06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18	09-ott-18	09-dic-19	31-mar-20
			effettiva	25-lug-05	08-apr-08	06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18	09-ott-18	09-dic-19	16-mar-20
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE - VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO	previsionale	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18	21-mar-19	31-gen-20	30-apr-20
			effettiva	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18	21-mar-19	10-gen-20	08-mag-20
7059	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO	previsionale	18-dic-19	18-dic-19	28-ott-20	31-dic-20	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21
			effettiva	18-dic-19	18-dic-19	28-ott-20					
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE	previsionale	20-dic-18	18-mag-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mar-21	30-mag-21	30-set-21	31-dic-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva	20-dic-18	18-mag-20	17-nov-20					
7838	000	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA'	previsionale						31-mag-20	31-dic-20	
			effettiva					23-mar-20	23-mar-20	29-dic-20	
7908	000	SISTEMAZIONE PARAPETTI E BARRIERE LUNGO IL CANALE LEDRA SUL RING CITTADINO	previsionale	19-lug-19	04-feb-20	19-mag-20	17-giu-20	19-ago-20	30-nov-20	30-mag-21	31-ago-21
			effettiva	19-lug-19	04-feb-20	19-mag-20	17-giu-20	19-ago-20	11-gen-21		
7914	000	RIPRISTINO OPERE DI SALVAGUARDIA DEI FOSSI	previsionale	18-dic-19	15-apr-20	15-apr-20	07-mag-20	05-giu-20	22-set-20	31-dic-20	31-mar-21
			effettiva	18-dic-19	15-apr-20	15-apr-20	07-mag-20	05-giu-20	22-set-20		
7915	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL FREDDO	previsionale		22-ott-19	22-ott-19		22-nov-19	09-dic-19	24-dic-19	31-mar-20
			effettiva		22-ott-19	22-ott-19		22-nov-19	09-dic-19	24-dic-19	04-mar-20
7906	000	PIANO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PENSILINE TPL	previsionale	29-ago-19	17-mar-20	15-mag-20	07-lug-20	09-set-20	31-gen-21	31-lug-21	31-ott-21
			effettiva	29-ago-19	17-mar-20	15-mag-20	07-lug-20	09-set-20	14-gen-21		
7980	000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DEL POZZO	previsionale	15-lug-20	30-set-20	31-ott-20	28-feb-21	30-apr-21	30-mag-21	31-ago-21	30-nov-21
			effettiva	22-set-20							
7981	000	SITEMAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESETTA DI VIA BALDASSERIA BASSA MEDIA	previsionale	22-giu-20	31-gen-21	30-apr-21	30-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	28-feb-22	30-mag-22
			effettiva	22-giu-20							
7982	000	SISTEMAZIONE PIAZZA DI GODIA	previsionale	31-gen-21	30-apr-21	30-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	31-dic-21	30-apr-22	31-lug-22
			effettiva	12-ott-20							
7946	000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ALL'INGRESSO DEI POLI SCOLASTICI	previsionale		26-nov-19	26-nov-19		13-lug-20	03-ago-20	30-set-20	
			effettiva		26-nov-19	26-nov-19		13-lug-20	03-ago-20	25-set-20	
7954	000	RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTOSTANTI AL CAVALCAVIA S. PERTINI	previsionale		03-mar-20	03-mar-20			28-feb-20	21-set-20	
			effettiva		03-mar-20	03-mar-20			28-feb-20	21-set-20	
7955	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - ANNO 2019	previsionale						28-feb-20	31-ago-20	
			effettiva						03-dic-19	05-nov-20	
7991	000	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLIN NUOVO E VIA FUSINE	previsionale	12-ott-20	28-feb-21	30-apr-21	31-ago-21	30-ott-21	31-dic-21	31-mag-22	31-ago-22
			effettiva	12-ott-20							

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudica- zione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7992	000	SISTEMAZIONE VIA RAMANDOLO E RELATIVO PARCHEGGIO	previsionale	12-ott-20	28-feb-21	30-apr-21	31-lug-21	30-set-12	30-nov-21	30-apr-22	31lug-22
			effettiva	12-ott-20							
7855	000	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIALE VENEZIA E VIA TERNOVA	previsionale		14-gen-20	14-gen-20			27-apr-20	31-dic-20	30-apr-21
			effettiva		14-gen-20	14-gen-20			27-apr-20	28-nov-20	14-dic-20

Obiettivo strategico: 1.7 Mobilità sostenibile

Obiettivo operativo 1.7.1: Car sharing aziendale

Attività svolta nel 2020:

Individuazione e rilievo delle aree da destinare alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica nei parcheggi di proprietà comunale.

Progetto di realizzazione di una stazione di ricarica nel parcheggio della stazione intermodale di San Gottardo approvato e in fase di appaltabilità.

Obiettivo operativo 1.7.2: Incentivazione utilizzo auto elettriche

Attività svolta nel 2020:

Si è conclusa, con l'aggiudicazione, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di car sharing e gestione delle colonnine di ricarica delle auto private. Il Servizio di Car sharing è stato bloccato dall'emergenza Covid-19, ma riprenderà nel corso del 2021.

Il 5/12/2020 è iniziata la gestione aperta al pubblico delle colonnine di ricarica pubbliche realizzate dal Comune di Udine.

In data 18/08/2020 è stata aggiudicata la gara per la realizzazione della rete di ricarica per i veicoli elettrici nell'opera 7926 "Assistenza con l'auto elettrica". Sempre nell'ambito della predetta opera in data 24/09/2020 è stata indetta procedura aperta per l'acquisto di 12 macchine elettriche.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7926	000	ASSISTENZA CON AUTO ELETTRICA (COLONNINE DI RICARICA)	previsionale	28-ott-19	31-mar-20	31-mag-20	31-lug-20	31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	31-lug-21
			effettiva	28-ott-19	17-mar-20	06-mag-20	17-giu-20	18-ago-20	21-ott-20		

Obiettivo operativo 1.7.3: Ampliamento bike sharing

Attività svolta nel 2020:

Collegato ad Obiettivo operativo 1.5.1: Piano per le periferie

Obiettivo operativo 1.7.4: Ciclabilità

Attività svolta nel 2020:

Affidato il 06/03/2020 l'incarico di redazione del Biciplan ed avviata la progettazione. È stata completata la fase di analisi e presentata la bozza del progetto del piano.

Per il collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido in data 17/12/2020 è stato inviato il Decreto Regionale n. TERINF/2020/760/5058 di delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Udine, ai sensi dell'art. 51 comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14, per la progettazione e l'esecuzione dell'ingresso occidentale della ciclovia FVG4 al Comune di Udine comprensiva di un lotto del tratto ovest che interessa i comuni limitrofi fino al punto di by pass del corridoio autostradale e il tratto di collegamento fino al centro cittadino per un costo totale di euro 2.000.000,00.

Con riferimento al percorso ciclopeditonale Udine - Cargnacco - ZIU il 29/09/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	previsionale	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	11-mar-20	29-lug-20	30-nov-20	30-apr-21	31-lug-21
			effettiva	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	20-apr-20	29-lug-20	11-gen-21		
7913	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE - CARGNACCO - ZIU	previsionale	29-set-20	31-mar-21	31-mag-21	31-ago-21	30-nov-21	31-gen-22	31-ott-22	31-mar-23
			effettiva	29-set-20							

Obiettivo strategico: 1.8 Piano straordinario di interventi di manutenzione

Obiettivo operativo 1.8.1: Piano straordinario di interventi di manutenzione

Attività svolta nel 2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

Il potenziamento del nucleo di manutentori ha risentito dell'emergenza Covid19 in quanto i concorsi sono stati sospesi: nel corso del 2020 sono stati assunti n.2 operai per il potenziamento delle squadre di manutenzione strade e marciapiedi, mentre l'assunzione di un tecnico è stata riprogrammata per il 2021.

Gli interventi di manutenzione eseguiti nel corso del 2020 dalle squadre comunali sono stati n. 3781.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7910	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO	previsionale	20-dic-19	21-lug-20	21-lug-20	22-set-20	30-nov-20	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva	20-dic-19	21-lug-20	21-lug-20	22-set-20	25-nov-20			
7713	000	SISTEMAZIONE STRADE IN PORFIDO DEL CENTRO CITTA' - VIA AQUILEIA	previsionale	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	02-apr-19	12-giu-19	15-nov-19	31-mar-20
			effettiva	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	02-apr-19	12-giu-19	15-nov-19	16-gen-20
7714	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	03-mag-19	19-giu-19	05-dic-19	31-mar-20
			effettiva	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	03-mag-19	19-giu-19	05-dic-19	24-gen-20
7909	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	30-nov-20							
			effettiva	24-nov-20							
7720	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale		12-nov-19	12-nov-19	14-feb-20	16-lug-20	16-set-20		
			effettiva		12-nov-19	12-nov-19	14-feb-20	16-lug-20	16-set-20		
7720	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	29-nov-19	22-set-20	22-set-20					
			effettiva	29-nov-19	22-set-20	22-set-20					
7721	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	10-giu-19	02-ott-19	02-ott-19	31-gen-20	30-apr-20	04-giu-20	31-gen-21	30-apr-21
			effettiva	10-giu-19	02-ott-19	02-ott-19	17-gen-20	20-apr-20	23-giu-20	04-nov-20	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7721	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	10-giu-19	24-set-19	24-set-19	09-dic-19	18-giu-20	08-ott-20		
			effettiva	10-giu-19	24-set-19	24-set-19	09-dic-19	18-giu-20	08-ott-20		
7836	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	previsionale	12-nov-19	07-apr-20	22-mag-20	31-ago-20	31-ott-20	15-dic-20	28-feb-22	31-mag-22
			effettiva	12-nov-19	07-apr-20	22-mag-20	19-ago-20	24-set-20	23-nov-20		
7836	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	previsionale	22-set-20	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	31-mag-22	31-ago-22
			effettiva	22-set-20							
7911	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI	previsionale	30-nov-20					2021	2021	
			effettiva	10-nov-20							
7837	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	20-dic-19	31-lug-20	31-lug-20	30-set-20	31-dic-20	28-feb-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva	20-dic-19	21-lug-20	21-lug-20	03-set-20	23-ott-20			
7837	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	20-dic-19	21-lug-20	21-lug-20	10-set-20	15-nov-20			
			effettiva	20-dic-19	21-lug-20	21-lug-20	10-set-20	10-nov-20			
7907	000	MANUTENZIONE STRADE IN ACCIOTOLATO	previsionale	01-lug-19	09-ott-19	09-ott-19	28-feb-20	31-mag-20	31-lug-20	31-dic-20	15-mar-21
			effettiva	01-lug-19	09-ott-19	09-ott-19	11-feb-20	18-mag-20	13-lug-20	23-dic-20	
7860	A	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - RETTIFICA DELL'IMMISSIONE DI VIA PADOVA SU PIAZZALE DELL'INDUSTRIA	previsionale	05-nov-18	05-nov-18	05-lug-19	05-lug-19	01-ago-19	17-ott-19	30-nov-19	29-feb-20
			effettiva	05-nov-18	05-nov-18	05-lug-19	05-lug-19	01-ago-19	17-ott-19	30-nov-19	29-feb-20
7993	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020	previsionale						2020		
			effettiva					30-apr-20	30-apr-20	26-ott-20	
7994	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2020	previsionale				12-mag-20	03-giu-20	30-giu-20	31-dic-20	
			effettiva				12-mag-20	03-giu-20	03-giu-20		
7937	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	previsionale					01-lug-19	01-lug-19	31-mar-20	
			effettiva					01-lug-19	01-lug-19	28-mar-20	

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6689	000	PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO***	previsionale	fase superata da sdoppiame nto del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	fase superata da sdoppiame nto del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	16-mag-17	19-mag-17	31-lug-17	18-giu-19	31-dic-20	30-apr-21
			effettiva	fase superata da sdoppiame nto del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	fase superata da sdoppiame nto del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	16-mag-17	19-mag-17	31-lug-17	18-giu-19	28-dic-20	
7839	000	POTENZIAMENTO RETI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE A RISCHIO SICUREZZA (PROGETTO SICUREZZA 2016)*	previsionale		10-dic-18	10-dic-18	09-lug-19	14-ago-19	01-ott-19	30-set-20	
			effettiva		10-dic-18	10-dic-18	09-lug-19	14-ago-19	01-ott-19	22-lug-20	
7920	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	previsionale						31-mar-20	31-dic-20	
			effettiva					30-dic-20	31-dic-20		
8000	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA ANNO 2020***	previsionale						01-mar-20	31-dic-20	
			effettiva						28-feb-20	31-dic-20	
7250	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE**	previsionale		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18	30-mar-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18	30-mar-19	31-mar-20	
7919	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	previsionale			30-set-19	31-ott-19	30-nov-19	31-dic-19	31-mag-20	30-lug-20
			effettiva			30-set-19	31-ott-19	30-nov-19	31-dic-19	18-feb-20	
7859	000	LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI PIAZZA I° MAGGIO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE****	previsionale			30-giu-20	15-lug-20	31-lug-20	01-ago-20	15-ott-20	
			effettiva			11-set-20	11-set-20	17-set-20	2-dic-20		

*Opere collegate all'obiettivo strategico 3.2

**Opere collegate all'obiettivo strategico 1.8

***Opere collegate all'obiettivo strategico 1.6

****Opere collegate all'obiettivo strategico 8.6