

Missione 02: GIUSTIZIA

SPESE IN CONTO CAPITALE MISSIONE 2 PER PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

	Impegni 2019
Programma 1 - Uffici giudiziari	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.874,24
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	36.874,24
Totale Missione spese in conto capitale	36.874,24

Programma 01: Uffici giudiziari

Obiettivo strategico: 1.2 Cittadella della giustizia

Obiettivo operativo 1.2.1: Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura – I Lotto

Attività svolta nel 2019:

Si è conclusa la gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva della nuova sede. I professionisti hanno provveduto ad elaborare la proposta progettuale, sulla base del progetto di fattibilità, con gli opportuni adeguamenti. Le verifiche sono state fatte con la Procura. Questa fase ha comportato tempi più lunghi sia per concordare con la Procura tutti gli aspetti logistici, anche del II Lotto, sia per definire tutte le questioni impiantistiche, con la necessità di progettare centrali intermedie utili al funzionamento parziale dell'immobile al completamento del I Lotto. Nei primi mesi del 2020 sarà possibile approvare il progetto definitivo di entrambi i lotti e il progetto esecutivo del primo lotto.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SU B	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO) (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	26-apr-18	31-lug-19	31-ott-19	31-dic-19	30-apr-20	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22
			effettiva	26-apr-18							
7807	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	26-apr-18	31-lug-19	31-ott-19	31-dic-19	30-apr-20	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22
			effettiva	26-apr-18							
7808	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER	previsionale	26-apr-18	31-lug-19	31-ott-19	31-dic-19	30-apr-20	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO (<i>opera contabilizzata nella missione 1 programma 5</i>)	effettiva	26-apr-18							