

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 10 PER PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

	Impegni 2019
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	5.028,18
Totale SPESE CORRENTI	5.028,18
Programma 3 - Trasporto per vie d'acqua	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.600,98
Totale SPESE CORRENTI	1.600,98
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	784,59
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.949.309,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	980.317,43
Totale SPESE CORRENTI	3.930.411,02
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.349.357,44
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	5.349.357,44
Totale Missione spese correnti	3.937.040,18
Totale Missione spese in conto capitale	5.349.357,44

Programma 01: Trasporto ferroviario

Obiettivo strategico: 1.3 Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie

Obiettivo operativo 1.3.1: Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie

Attività svolta nel 2019:

Ai fini dell'intervento denominato "Opera 7711 – Lavori di riqualificazione piazzale stazione" si è conclusa positivamente la conferenza di servizi decisa ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990, per l'ottenimento dei pareri sul progetto definitivo dell'intervento. Con Deliberazione di Giunta comunale n. 509 del 17/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo.

Al riguardo sono giunte delle osservazioni al progetto di rifunionalizzazione del contesto della Stazione da parte della società Metropark S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, Sviluppo Asset e Operations, le quali, ai fini dell'assenso, non apportano modifiche sostanziali al progetto di riqualificazione del Piazzale della Stazione essendo relative all'area di pertinenza del Metropark esterna al perimetro del progetto definitivo in corso di approvazione.

Tuttavia, sono stati condivisi integralmente i contenuti e le proposte presentate nel predetto parere relative alla riorganizzazione dell'area del parcheggio Metropark e di apertura di un nuovo accesso

al parcheggio più a ovest lungo viale Europa Unita ridefinendo gli spazi attualmente inutilizzati ivi presenti. Il 20 agosto c'è stato un nuovo incontro con RFI e Metropark per presentare la nuova soluzione progettuale a seguito delle modifiche apportate dall'esito della conferenza di servizi e per valutare le proposte di Metropark per la riorganizzazione del parcheggio. RFI ha condiviso il progetto però non ritiene sussistano le condizioni per concedere a Metropark altre aree per ampliare il parcheggio.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicaz ione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE <i>(opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)</i>	previsionale	29-nov-18	31-ott-19	31-dic-19	31-gen-20	30-apr-20	30-giu-20	31-ott-20	31-gen-21
			effettiva	29-nov-18	17-dic-19						

Programma 02: Trasporto pubblico locale

Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

Obiettivo operativo 1.6.4: Ampliamento TPL

Attività svolta nel 2019:

Confermata l'estensione del servizio di Trasporto Pubblico Locale aggiuntivo della navetta p.zza della Libertà - p.le del Castello sino al 31/12/2019.

Nel mese di giugno, luglio è stata effettuata di concerto con Regione FVG, SAF Autoservizi FVG S.p.A. e Criba una intensa campagna di rilievi delle fermate di alcune linee del TPL che ha portato all'attivazione per l'utilizzo da parte dei disabili di n. 43 fermate.

E' stato avviato nel mese di settembre un "tavolo di concertazione" con una serie di stakeholders per valutare e condividere argomenti della mobilità udinese tra cui il nuovo assetto del Trasporto Pubblico Locale.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7906	000	PIANO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PENSILINE TPL <i>(opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)</i>	previsionale	29-ago-19		31-dic-19	31-gen-20	30-apr-20	30-mag-20	31-ago-20	30-nov-20
			effettiva	29-ago-19							

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

Obiettivo operativo 1.6.1: Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico

Attività svolta nel 2019:

Si è conclusa la fase di analisi ed elaborata una proposta delle linee di indirizzo del Piano Urbano del Traffico

Obiettivo operativo 1.6.2: Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30

Attività svolta nel 2019:

Relativamente alla predisposizione del nuovo Disciplinare Tecnico e Procedurale per la circolazione e la sosta nelle zone a Traffico Limitato e Aree pedonali il lavoro è stato presentato all'Amministrazione che ne ha condiviso linee e criteri e che si è, però, riservata ancora un margine temporale per meglio definire i particolari.

A metà aprile sono stati posizionati in alcune vie della città nove box atti a contenere i misuratori di velocità.

Si è proceduto all'effettuazione di controlli elettronici della velocità con l'utilizzo dei vari box a rotazione.

E' stato consegnato in data 20/05/2019 l'appalto biennale della Segnaletica stradale e attualmente è in fase di esecuzione e di monitoraggio.

Obiettivo operativo 1.6.3: Sistema parcheggi a pagamento

Attività svolta nel 2019:

E' stata attivata l'apertura H24 dei parcheggi in struttura con la possibilità di sostare gratuitamente negli stessi per due ore dalle 18:00 alle 20:00 al fine di incentivare gli esercizi commerciali del centro.

E' stato effettuato un rilievo del grado di utilizzazione della sosta nonché un'analisi della situazione dei parcheggi e relative proposte di miglioramento.

Obiettivo strategico: 1.7 Mobilità sostenibile

Obiettivo operativo 1.7.1: Car sharing aziendale

Attività svolta nel 2019:

Si sono svolti alcuni incontri di presentazione del progetto ed inoltre a settembre sono stati richiesti dalla Regione FVG una serie di dati sul numero dei veicoli che l'Amministrazione di Udine intende dismettere nei prossimi anni e sostituire con i veicoli a noleggio del progetto NOEMIX.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 417 del 12/11/2019 è stata confermata l'adesione di massima del Comune di Udine al progetto NOEMIX – New mobility in Friuli Venezia Giulia, sono state fornite le informazioni relative al fabbisogno di mobilità della flotta veicolare.

Obiettivo operativo 1.7.2: Incentivazione utilizzo auto elettriche

Attività svolta nel 2019:

Il Comune di Udine sta installando ulteriori 12 colonnine di ricarica (20 prese) che dovranno essere aperte all'utilizzo pubblico e quindi poste in gestione tramite un concessionario. I lavori sono stati consegnati in data 29/03/2019 e conclusi il 05/09/2019.

E' stato avviato il procedimento di consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 50/2016, propedeutica alla successiva procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di car sharing e di ricarica delle auto elettriche nei Comuni di Udine e Tavagnacco. In data 16/09/2019 il Consiglio comunale ha approvato la concessione del servizio di gestione del car sharing e delle colonnine di ricarica per i privati ed è in fase di predisposizione la gara per la concessione del servizio.

E' stata bandita una procedura aperta per la concessione del servizio di car sharing elettrico e di gestione delle colonnine elettriche in data 24/12/2019.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7061	000	REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI	previsionale	30-mar-16	21-dic-17	31-mag-18	19-nov-18		01-apr-19	30-giu-19	30-set-19
			effettiva	30-mar-16	21-dic-17	31-mag-18	19-nov-18	16-gen-19	29-mar-19	05-set-19	04-dic-19

Obiettivo operativo 1.7.3: Ampliamento bike sharing

Attività svolta nel 2019:

E' stato affidato l'appalto della fornitura del servizio di manutenzione del sistema di bike sharing UdineBike - manutenzione ordinaria biciclette e ciclopoteggi 2019-2020.

E' proseguito il monitoraggio e l'analisi del sistema di bike sharing in relazione a possibili scenari futuri.

Obiettivo operativo 1.7.4: Ciclabilità

Attività svolta nel 2019:

E' stata completata la verifica di vulnerabilità sismica del ponte-canale che rappresenta una parte del percorso ciclabile Udine Campofornido ed è stato avviato un incontro per la condivisione del progetto di messa in sicurezza del ponte canale con Regione, Autovie Venete e CAFC.

Relativamente ai lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale da Udine a Cargnacco – Ziu (Opera 7913), è stata avviata e completata la progettazione preliminare della pista ciclabile e sono state avviate delle verifiche volte ad individuare precisamente la linea di confine tra proprietà delle Ferrovie dello Stato e del Comune di Udine. E' stata presentata all'Agenzia del Territorio istanza per l'aggiornamento catastale del confine tra la proprietà ferroviaria e quella comunale.

E' in corso di progettazione l'opera "Opera 7716 - Pista ciclabile via Fagagna" il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato il 19 luglio.

E' stata predisposta la documentazione al fine di partecipare al "Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PRIMUS)" finalizzato al finanziamento di progetti di mobilità sostenibile nei Comuni con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti; tale Programma incentiva e cofinanzia scelte di mobilità urbana alternative all'impiego di autovetture private, favorendo la diffusione di forme di mobilità a basso impatto ambientale e di condivisione dei veicoli, nonché la propensione al cambiamento delle abitudini e dei comportamenti dei cittadini in favore della mobilità sostenibile. Tra i progetti che possono essere cofinanziati rientrano anche la realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di spostamenti urbani casa-scuola e

casa-lavoro; l'Opera 7784, denominata "pista ciclabile di via Laipacco" ha le medesime finalità del Bando Ministeriale e pertanto rientra tra i Progetti cofinanziabili.

E' stato predisposto un documento con la definizione delle linee di indirizzo per il Bicipan (piano della ciclabilità).

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7778	000	PISTA CICLABILE VIALE PALMANOVA - TRATTO VIA CERNAIA E VIA MELEGNANO	previsionale			21-nov-17	21-dic-17	31-mag-18	26-ott-18	15-apr-19	30-nov-19
			effettiva			21-nov-17	21-dic-17	31-mag-18	26-ott-18	15-apr-19	17-ott-19
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	previsionale	31-mar-19	31-ott-19	31-dic-19	29-feb-20	30-giu-20	30-ott-20	31-mar-21	30-giu-21
			effettiva	29-mar-19	30-lug-19	31-dic-19					
7716	000	PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA	previsionale	19-lug-19	31-gen-20	31-mar-20	30-mag-20	31-ago-20	30-set-20	31-gen-21	30-apr-21
			effettiva	19-lug-19							
7835	000	SPESE TECNICHE PER PATTO TERRITORIALE PIANO DELL'UNIONE (REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DA UDINE A CARGNACCO - ZIU - SPESE TECNICHE) (opera contabilizzata nella missione 1 programma 6)	previsionale				29-feb-20	31-mag-20			
			effettiva								
7912	000	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO	previsionale	29-feb-20	30-set-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mag-21	31-ago-21	31-mar-22	30-giu-22
			effettiva	13-nov-19							
7913	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE - CARGNACCO - ZIU	previsionale	31-dic-19	30-giu-20	31-ago-20	31-ott-20	31-gen-21	31-mar-21	31-dic-21	31-mar-22
			effettiva								

Obiettivo strategico: 1.8 Piano straordinario di interventi di manutenzione

Obiettivo operativo 1.8.1: Piano straordinario di interventi di manutenzione

Attività svolta nel 2019:

Sono stati affidati i seguenti incarichi per manutenzioni ordinarie e straordinarie:

- Asfaltatura incroci e tratti pericolosi in Pradattimis/Liguria, Bernardinis/Isonzo, via D'Artegna (€ 19.000)
- Asfaltatura incroci pericolosi in De Gasperi/Industria, Marsala/Commercio, Partidor/Commercio (€ 31.600)

- Sistemazione con asfalto a caldo di ammaloramenti stradali in via Piave, Gorgi, Crispi, Del Gelso, Venezia (€ 12.500)
- Sistemazione con asfalto a caldo in 25 punti diversi della viabilità cittadina, con posa di 130 stampi 1x2 m (€ 15.600)
- Sistemazione rete via Reana (€ 5.400)
- Messa in sicurezza tratti critici di via Mercatovecchio e via Ronchi con asfaltatura a caldo (€ 4.750)
- Manutenzione strade bianche, n.2 giri completi all'anno per tutte le strade bianche comunali, (€ 43.700 – 2019/2020)
- Rifacimento pozzi perdenti ed asfaltatura parcheggio pubblico via Misani più asfaltatura di un tratto di viale Europa Unità (€ 43.000)
- Rifacimento e riparazione di vari tratti di marciapiedi, pavimentazioni e caditoie in diverse parti della città, viale Trieste, via Laipacco, vicolo Sillio, Piazzetta Antonini, via Sarpi, via Mazzini, ... (€ 37.800)
- Rifacimento vari tratti marciapiedi via Pozzuolo (€ 42.500 - lavori rimandati a primavera 2020 causa condizioni meteo avverse)
- Rifacimento vari tratti marciapiedi in via Brigata Re e Siracusa (€ 19.000 - lavori rimandati a primavera 2020 causa condizioni meteo avverse)
- Riparazione diversi tratti di marciapiede in via C. Percoto ed in viale Cadore (€ 24.800 - lavori rimandati a primavera 2020 causa condizioni meteo avverse)

Sono stati effettuati gli affidamenti a ditte specializzate per l'acquisto di materiali specifici e sperimentali per durata maggiorata delle riparazioni (€ 6.400).

E' stata realizzata la progettazione per la sistemazione della pavimentazione del percorso ciclopedonale in viale Vat: la pratica ha ottenuto il parere positivo della commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza.

Sono stati approvati il progetto di fattibilità tecnica ed economica e la relativa Variante al PRGC per l'opera 7914 (Realizzazione opere ripristino e salvaguardia fossi in viale Palmanova e via delle Acacie) – Delibera di C.C. 116 del 18/12/2019. Con riferimento alla progettazione esecutiva/definitiva la fase è stata rinviata a primavera 2020 causa disallineamenti database catastali rettificati in fase di preliminare.

Si è provveduto alle manutenzioni a cura delle squadre comunali con circa 180 interventi al mese più circa 150 km/mese di strade comunali verificate e mantenute (asfalto a freddo), con la posa manuale di circa 3.000 kg di asfalto al mese.

Infine è stato ampliato l'ambito di intervento dei manutentori con nuove mansioni in materia di ripristino segnaletica stradale, ora parzialmente gestito con forze comunali.

La gestione del Piano Neve comunale ha visto il costante monitoraggio del territorio, durante i mesi invernali, garantendo interventi tempestivi a tutela della pubblica sicurezza in occasione di condizioni meteorologiche avverse, in particolare per quanto riguarda gli interventi preventivi antighiaccio con la salatura di strade e punti critici (interventi a gennaio e dicembre 2019).

Per quanto riguarda il servizio di reperibilità comunale è stato acquistato un nuovo mezzo in sostituzione del precedente, ormai obsoleto. Le squadre di reperibilità sono quindi state dotate di un mezzo più moderno, capiente ed attrezzato per operare in sicurezza, con una media di 15 interventi al mese in orario notturno o in giornate festive, per la risoluzione di emergenze su strade (incidenti, buche, pericoli, ...) e fabbricati (guasti, perdite, allarmi, ...).

Sono stati assunti 4 nuovi operai nella squadra di manutenzione (2 operai per l'U.O. Viabilità Stradale e 2 operai per l'U.O. Manutenzione Fabbricati), compensando i recenti pensionamenti e garantendo quindi il mantenimento dei servizi essenziali del nucleo manutentori per la sicurezza di strade e fabbricati pubblici, garantendo inoltre un notevole risparmio economico con l'esecuzione di un gran numero di lavorazioni in economia, con forze interne, a beneficio altresì della rapidità di intervento e risoluzione.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7718	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale			30-nov-17	01-dic-17	27-mar-18	10-mag-18	30-apr-19	31-lug-19
			effettiva			30-nov-17	22-dic-17	27-mar-18	10-mag-18	25-mag-19	22-ago-19
7775	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO	previsionale	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	06-mar-18	21-mag-18	28-feb-19	31-mag-19
			effettiva	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	06-mar-18	21-mag-18	25-gen-19	29-mar-19
7776	000	RIATTO ASFALTI	previsionale	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	06-mar-18	21-mag-18	28-feb-19	31-mag-19
			effettiva	19-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	26-mar-18	17-mag-18	08-gen-19	05-feb-19
7713	000	SISTEMAZIONE STRADE IN PORFIDO DEL CENTRO CITTA' - VIA AQUILEIA	previsionale	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	31-mar-19	30-giu-19	31-ago-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	02-apr-19	12-giu-19	15-nov-19	16-gen-20
7714	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	31-mar-19	30-apr-19	31-lug-19	30-ott-19	31-gen-20
			effettiva	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	03-mag-19	19-giu-19	05-dic-19	
7720	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	17-giu-19		30-ott-19	30-nov-19	29-feb-20	30-mag-20	31-dic-20	31-mar-21
			effettiva	17-giu-19	12-nov-19	12-nov-19					
7720	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	30-ott-19	30-apr-20	30-giu-20	31-ago-20	30-nov-20	31-gen-21	30-giu-21	30-set-21
			effettiva	29-nov-19							
7721	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	10-giu-19		02-ott-19	31-ott-19	31-gen-20	31-mar-20	31-ott-20	31-gen-21
			effettiva	10-giu-19	02-ott-19	02-ott-19	17-gen-20				

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7721	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	10-giu-19		24-set-19	31-ott-19	31-gen-20	31-mar-20	31-ott-20	31-gen-21
			effettiva	10-giu-19	24-set-19	24-set-19	09-dic-19				
7836	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	previsionale	31-dic-19	31-mar-20	30-giu-20	31-ago-20	30-nov-20	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva	12-nov-19							
7837	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	31-dic-19	31-mar-20	30-giu-20	31-ago-20	30-nov-20	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva	20-dic-19							
7846	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	previsionale	17-apr-18	17-apr-18	16-ago-18	25-set-18	31-gen-19	02-apr-19	30-ott-19	29-feb-20
			effettiva	17-apr-18	17-apr-18	16-ago-18	25-set-18	31-gen-19	02-apr-19	04-ott-19	18-nov-19
7907		MANUTENZIONE STRADE IN ACCIOTOLATO	previsionale	31-mag-19	31-ago-19	31-ott-19	31-dic-19	31-mar-20	31-lug-20	30-nov-20	28-feb-21
			effettiva	01-lug-19	09-ott-19	09-ott-19					
7860	B	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA'	previsionale					12-mar-19	12-mar-19	31-mar-19	
			effettiva					12-mar-19	12-mar-19	31-mar-19	

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudica zione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7250	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE*	previsionale		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18	30-mar-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18	06-feb-19	10-ott-19	10-ott-19
7839	000	POTENZIAMENTO RETI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE A RISCHIO SICUREZZA (PROGETTO SICUREZZA 2016)*	previsionale		10-dic-18	10-dic-18			31-mag-19	30-nov-19	29-feb-20
			effettiva		10-dic-18	10-dic-18	09-lug-19	14-ago-19	01-ott-19		
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA*	previsionale	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	30-ott-19	31-dic-19	30-giu-20	30-set-20
			effettiva	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-19			
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN	previsionale	25-lug-05	08-apr-08	06-nov-17	09-nov-17	06-mar-18	09-ott-18	30-nov-19	31-mar-20

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		ROCCO: SISTEMAZIONE*	effettiva	25-lug-05	08-apr-08	06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18	09-ott-18	09-dic-19	
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE - VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO*	previsionale	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17			21-mar-19	15-gen-20	30-apr-20
			effettiva	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18	21-mar-19	15-gen-20	
7059	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO*	previsionale	30-nov-19	30-nov-19	30-giu-20	31-ago-20	31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	31-ago-21
			effettiva	18-dic-19	18-dic-19						
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE*	previsionale	31-dic-19	30-giu-20	31-ago-20	31-ott-20	31-gen-21	31-mar-21	31-lug-21	31-ott-21
			effettiva								
7838	000	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA'*	previsionale	31-dic-19	31-mar-20	30-giu-20	31-ago-20	30-nov-20	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva								
7045	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - PIANO DOSSI*	previsionale			26-set-17	28-nov-17	20-ago-18	31-mar-19	30-mag-19	31-ago-19
			effettiva	26-set-17	26-set-17	26-set-17	28-nov-17	20-ago-18	09-apr-19	14-giu-19	27-giu-19
7779	000	OPERE STRADALI VIA MARZUTTINI - VIE CORMOR ALTO E BASSO E CONTROVIALE VENEZIA*	previsionale	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	16-mag-18	02-lug-18	21-dic-18	31-mar-19
			effettiva	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	16-mag-18	02-lug-18	21-dic-18	28-mar-19
7855		REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIALE VENEZIA E VIA TERNOVA*	previsionale						31-dic-19	30-apr-20	31-ago-20
			effettiva	06-mag-19	14-gen-20	14-gen-20					
7908		SISTEMAZIONE PARAPETTI E BARRIERE LUNGO IL CANALE LEDRA SUL RING CITTADINO*	previsionale	19-lug-19	30-ott-19	31-dic-19	28-feb-20	31-mag-20	31-lug-20	31-dic-20	31-ma-21
			effettiva	19-lug-19	04-feb-20						
7914		RIPRISTINO OPERE DI SALVAGUARDIA DEI FOSSI*	previsionale	31-mag-19	Presentazione progetto definitivo/esecutivo da sottoporre alla Giunta Comunale - termine 30/11/19						

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva	18-dic-19							
7915		INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE (EX FRIGO DEVOLUZIONE)*	previsionale	31-ott-19	31-ott-19	31-ott-19	30-nov-19	31-dic-19	31-mar-20	31-mag-20	31-ago-20
			effettiva		22-ott-19	22-ott-19	-	22-nov-19	09-dic-19	24-dic-19	
6689	000	PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO**	previsionale	fase superata da sdoppiamento del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	fase superata da sdoppiamento del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	29-dic-16	19-mag-17	31-lug-17	30-apr-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva	29-nov-11	05-ott-12	16-mag-17	19-mag-17	31-lug-17	18-giu-19		
7765	000	LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI**	previsionale		31-dic-19	31-dic-19	30-apr-20	30-giu-20	30-set-20	31-dic-20	31-mar-20
			effettiva								
7919		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA*	previsionale			30-set-19	31-ott-19	30-nov-19	31-dic-19	31-mag-20	30-lug-20
			effettiva		21-mag-19	21-mag-19	21-mag-19	21-mag-19	21-mag-19	21-mag-19	30-set-19
7859		LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI PIAZZA 1° MAGGIO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE***	previsionale			30-apr-19	05-lug-19	09-ago-19	09-ott-19	22-nov-19	20-dic-19
			effettiva								

*Opera collegata all'obiettivo strategico 1.8

**Opera collegata all'obiettivo strategico 1.6

***Opera collegata all'obiettivo strategico 8.6