

# Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

## Programma 01: Trasporto ferroviario

### **Finalità:**

Coordinamento con la Regione FVG e le Ferrovie dello Stato ai fini della riduzione dell'attività ferroviaria in particolare deviando il traffico merci dalla tratta Stazione Udine Parco – Scalo Vat a quella interrata.

### **Motivazioni:**

Necessità di svolgere il proprio ruolo di pianificazione e programmazione, nei limiti delle competenze, delle scelte operate sul proprio territorio comunale perseguendo una complessiva razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie che tenga conto delle funzioni e delle caratteristiche insediative e produttive, per un miglioramento della organizzazione della città e conseguentemente della sua vivibilità.

### **Obiettivo strategico:**

#### **9.6 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie**

#### Obiettivo operativo:

##### 9.6.1 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

### **Attività svolta nel 2017:**

Nel 2017 presso la sede di Mestre della Rete ferroviaria italiana (RFI) si è svolto l'incontro del tavolo tecnico relativo al protocollo d'intesa tra la Rete Italiana Ferrovie, il Comune di Udine e la Regione FVG per esaminare la situazione della rete ferroviaria udinese, le relative problematiche e gli esiti dei monitoraggi in corso.

Dopo la firma del protocollo di intesa del 13 dicembre 2016, dal monitoraggio emerge che solo poche unità di traffico merci della linea Venezia/Udine-Tarvisio ancora transitano nella tratta cittadina mentre gli altri treni merci risultano tutti deviati nell'infrastruttura interrata e tra poco sarà raggiunto l'obiettivo del 100%.

## Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

### Finalità:

Ampliamento zona pedonale centro storico verso via Mercatovecchio e Piazza Duomo.  
Snellire inoltre le procedure correlate all'ottenimento di permessi di accesso alla ZTL o permessi correlati.  
Ridurre la congestione del traffico e le conseguenti emissioni di PM10 e CO2.  
Promuovere la mobilità sostenibile.

### Motivazioni:

Valorizzare il patrimonio storico-architettonico favorendone la fruizione da parte dei cittadini.  
L'avvio del servizio di *car sharing* ecologico andrebbe a contribuire nella contrazione delle emissioni inquinanti.  
Promuovere la sicurezza stradale, tutelare pedoni e ciclisti, regolamentare la sosta.  
Attuare il PUM promuovendo uno sviluppo ecocompatibile, a tutela della salute, per una mobilità che favorisca il risparmio energetico e riduca sensibilmente l'inquinamento atmosferico.

### Obiettivo strategico:

#### 8.1 Zona pedonale centro storico

#### Obiettivo operativo:

##### 8.1.1: Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della tariffa della sosta

#### Attività svolta nel 2017:

Con riferimento all'utilizzo dei parcheggi a raso e in struttura i dati sono in corso di aggiornamento da parte di SSM.  
Avviato il sistema elettronico del controllo degli accessi alla ZTL.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6991	000	IMPLEMENTAZIONE PIANO CENTRO	previsionale	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	07-lug-16	<b>11-apr-17</b>	<b>31-ott-17</b>	28-feb-18	31-mag-18
			effettiva	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	07-lug-16	<b>11-apr-17</b>	<b>26-set-17</b>		

### Obiettivo strategico: 8.2 Piano urbano della mobilità

#### Obiettivo operativo:

8.2.1: Politiche a supporto dell'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi

#### Attività svolta nel 2017:

Per quanto concerne il monitoraggio delle quote di mobilità ciclabile, le misurazioni effettuate nel corso del 2017 sugli assi ciclabili di via Grazzano e di via Mantica hanno messo in evidenza un incremento di transiti ciclabili pari al 62,5 % (Grazzano) ed all'8,7% (Mantica) rispetto al dato 2015. L'obiettivo è correlato altresì all'obiettivo operativo "8.2.5: Car sharing".

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7762		INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE	previsionale					<b>30-giu-17</b>	<b>30-giu-17</b>	<b>31-dic-17</b>	
			effettiva					<b>23-mag-17</b>	<b>23-mag-17</b>		

Obiettivo operativo:

#### 8.2.5: Car sharing

##### **Attività svolta nel 2017:**

Nel corso del 2017 è stato concluso l'intervento di installazione di colonnine elettriche all'interno di alcuni parcheggi in struttura (Moretti, Magrini, Vascello, Caccia, Teatro, Andreuzzi, Tribunale), dotando due di essi (Moretti e Magrini) di pensiline fotovoltaiche utili non solo per l'alloggio delle auto al coperto durante la ricarica ma anche per "produrre" l'energia utile alla ricarica delle auto.

Accanto alla dotazione infrastrutturale, sono state acquistate n. 8 vetture elettriche di recente generazione, le quali andranno a costituire il parco auto per la realizzazione del servizio di "car sharing elettrico comunale".

In questo momento le auto sono in corso di sperimentazione nell'ambito del car sharing aziendale, quale utile strumento per testarne l'efficacia e monitorare eventuali difetti.

##### **Obiettivo strategico:**

#### **8.3 Prevenzione incidenti**

Obiettivo operativo:

##### 8.3.1: Promozione "zone trenta"

##### **Attività svolta nel 2017:**

E' stata indetta ed aggiudicata la gara per la realizzazione di un progetto di "zone 30" che vede coinvolte quattro aree della città: Peep Est, Peep Ovest, quartiere a sud della Stazione Ferroviaria e centro storico (piazza Garibaldi e via Mantica-Marinoni).

L'avvio dei lavori è stato programmato per il mese di Settembre ed il cantiere avrà durata di 6 mesi.

Obiettivo operativo:

##### 8.3.2: Interventi infrastrutturali migliorativi

##### **Attività svolta nel 2017:**

Sono state poste in campo, a seguito di finanziamenti attivati dall'Amministrazione Comunale nel mese di Maggio 2017, numerose attività di progettazione (con conseguente gara da avviare entro la fine del corrente anno):

- Manutenzione straordinaria delle strade in porfido (via Grazzano, via S. Francesco, via Gemona);
- Riatto asfalti (lotto € 1.000.000 );
- Piano dossi (l'Amministrazione ha finanziato per € 50.000 aggiuntivi alla dotazione del 2016 pari ad € 100.000);
- Pista ciclabile di viale Palmanova (tratto tra via Cernaia e via Melegnano);
- Interventi infrastrutturali in via Marzuttini – via Cormor Alto ed asfaltature dei controviali di viale Venezia;

- Regimazione idraulica di via Martignacco (laterali).

Sono state inoltre proseguite le attività già finanziate in sede di prima approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019:

- Ammodernamento dei siti di fermata del TPL;
- Interventi infrastrutturali di v. della Madonnetta (manifestazione di interesse avviata);
- Manutenzione del ponticello pedonale di viale Ledra – via Castellana;
- Riqualificazione di via Tomadini (manifestazione di interesse avviata);
- Manifestazioni di interesse avviate per il riatto pavimentazioni bituminose-ring – lotto da € 400.000 – ed il riatto pavimentazioni bituminose – lotto da € 1.120.000;
- Costruzione e/o riatto marciapiedi – lotto da € 500.000 (progettazione avviata);
- Incrocio tra via Gabelli e via S. Rocco (manifestazione di interesse avviata);
- Interventi stradali di media entità.

Per quanto concerne Piazza Patriarcato, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento, riguardante interventi di sicurezza stradale, ed il sito verrà arricchito di n. 2 pensiline per l'attesa del TPL, la prima da collocarsi in corrispondenza del marciapiede già ampliato sul lato "APT" e la seconda da collocare, secondo progetto già munito di tutti i pareri, in corrispondenza alla casa del Prefetto.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7764		INTERVENTI PIAZZA 1° MAGGIO A SEGUITO CONCORSO D'IDEE (opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.2 dell'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)	previsionale				<b>31-lug-17</b>			<b>30-nov-17</b>	
			effettiva								
7249		VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE	previsionale		06-dic-16	06-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	<b>31-ott-17</b>	
			effettiva		06-dic-16	06-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	15-dic-16		
7250		VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE	previsionale			<b>31-lug-17</b>	<b>15-set-17</b>	<b>15-ott-17</b>	<b>31-ott-17</b>	31-mar-18	30-giu-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva								
7293	000	CICLOVIA FVG 4 UDINE - PONTE DI SALT	previsionale		06-dic-16	29-dic-16	29-dic-16	<b>20-mar-17</b>	<b>30-giu-17</b>	28-feb-18	31-mag-18
			effettiva		06-dic-16	29-dic-16	29-dic-16	<b>20-mar-17</b>	<b>12-giu-17</b>		
6773	A	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: PIAZZA PATRIARCATO – PISUS <i>(opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.1 dell'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)</i>	previsionale			17-dic-15	17-dic-15	30-dic-15	30-apr-16	30-nov-16	<b>30-giu-17</b>
			effettiva			17-dic-15	17-dic-15	30-dic-15	30-apr-16	30-nov-16	
6966	000	BIKE SHARING (10 STAZIONI) – PISUS <i>(opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.1 dell'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)</i>	previsionale	29-nov-11	28-lug-15	4-dic-15	4-dic-15	15-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	<b>30-set-17</b>
			effettiva	29-nov-11	28-lug-15	4-dic-15	4-dic-15	15-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	<b>25-lug-17</b>
6967	000	CAR SHARING REALIZZAZIONE STAZIONI PRESSO PARCHEGGI IN STRUTTURA – PISUS <i>(opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.1 dell'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)</i>	previsionale	30-ott-12	11-dic-15	11-dic-15	17-dic-15	31-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	<b>31-ago-17</b>
			effettiva	30-ott-12	11-dic-15	11-dic-15	17-dic-15	31-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	
6689		PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO <i>(opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.3 dell'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)</i>	previsionale			29-dic-16	<b>28-feb-17</b>	<b>30-giu-17</b>	<b>31-lug-17</b>	28-feb-18	31-mag-18
			effettiva			29-dic-16	<b>19-mag-17</b>	<b>31-lug-17</b>			
7765		LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO -	previsionale			<b>30-nov-17</b>	31-mar-18	30-mag-18	31-lug-18	31-gen-19	30-apr-19

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		PIAZZETTA MARCONI <i>(opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.3 dell'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)</i>	effettiva								
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA CIVIDINA	previsionale	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	06-ott-15	16-nov-15	31-dic-16	<b>31-lug-17</b>
			effettiva	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	06-ott-15	16-nov-15	31-dic-16	
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	previsionale		25-nov-16	<b>30-giu-17</b>	<b>30-giu-17</b>	<b>31-lug-17</b>	<b>30-set-17</b>	28-feb-18	31-mag-18
			effettiva		25-nov-16						
7131	000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA ACQUA PIOVANA - AREA DI VIA TOLMINO E LIMITROFE	previsionale	26-mag-15	30-set-15	28-lug-16	28-lug-16	29-set-16	28-nov-16	<b>31-mag-17</b>	<b>31-dic-17</b>
			effettiva	26-mag-15	30-set-15	28-lug-16	28-lug-16	29-set-16	28-nov-16	<b>22-mar-17</b>	<b>16-giu-17</b>
7037	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIA MADONNETTA E VIE LIMITROFE (EX OPERA 6975)	previsionale	11-set-12	21-nov-12	<b>30-giu-17</b>	<b>30-set-17</b>	<b>31-ott-17</b>	31-gen-18	31-mag-18	30-set-18
			effettiva	11-set-12	21-nov-12	<b>08-set-17</b>					
7054	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI - CICLABILE DA FELETTO	previsionale	28-lug-15	10-nov-15	<b>30-giu-17</b>	<b>30-giu-17</b>	<b>31-lug-17</b>	<b>31-ago-17</b>	31-mag-18	31-ago-18
			effettiva	28-lug-15	10-nov-15	<b>14-set-17</b>					
7099	000	AMMODERNAMENTO SITI FERMATA TPL	previsionale	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15	15-feb-16	<b>31-ott-17</b>	<b>31-dic-17</b>	31-mag-18
			effettiva	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15	15-feb-16			

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7045		INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - PIANO DOSSI	previsionale			<b>31-lug-17</b>	<b>30-set-17</b>	<b>31-ott-17</b>	<b>31-ott-17</b>	31-mar-18	30-giu-18
			effettiva			<b>26-set-17</b>					
7049		RIQUALIFICAZIONE DI VIA TOMADINI	previsionale	14-lug-16	20-dic-16	<b>31-mag-17</b>	<b>31-mag-17</b>	<b>31-lug-17</b>	<b>30-set-17</b>	31-gen-18	30-apr-18
			effettiva	14-lug-16	20-dic-16	<b>29-set-17</b>	<b>29-set-17</b>				
7050		RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	14-lug-16	14-lug-16	14-lug-16	11-nov-16	19-dic-16	<b>28-feb-17</b>	<b>30-giu-17</b>	<b>31-dic-17</b>
			effettiva	14-lug-16	14-lug-16	14-lug-16	11-nov-16	19-dic-16	<b>27-feb-17</b>	<b>12-giu-17</b>	<b>01-ago-17</b>
7052		COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	03-dic-13	07-lug-16	21-dic-16	21-dic-16	<b>20-mar-17</b>	<b>08-mag-17</b>	<b>31-dic-17</b>	31-mar-18
			effettiva	03-dic-13	07-lug-16	21-dic-16	21-dic-16	<b>20-mar-17</b>	<b>08-mag-17</b>		
119		INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE	previsionale			<b>30-giu-17</b>	<b>30-giu-17</b>	<b>31-lug-17</b>	<b>31-ott-17</b>	30-giu-18	30-set-18
			effettiva								
7060		INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30	previsionale		25-nov-16	<b>31-mag-17</b>	<b>31-mag-17</b>	<b>31-lug-17</b>	<b>30-set-17</b>	30-giu-18	30-set-18
			effettiva		25-nov-16	<b>15-mag-17</b>	<b>15-mag-17</b>	<b>21-lug-17</b>	<b>26-set-17</b>		
7061		REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI	previsionale	30-mar-16	<b>31-dic-17</b>	30-apr-18	30-apr-18	30-giu-18	31-ott-18	31-dic-18	30-giu-19
			effettiva	30-mar-16							
5420		OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO -	previsionale			<b>31-dic-17</b>	31-mar-18	31-mag-18	31-lug-18	31-mar-19	30-giu-19



N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE -VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO	effettiva	21-feb-13	3-nov-16						
7040		MANUTENZIONE PONTICELLO PEDONALE VIALE LEDRA - CASTELLANA	previsionale	20-dic-16	<b>31-mag-17</b>	<b>15-giu-17</b>	<b>30-giu-17</b>	<b>15-lug-17</b>	<b>31-lug-17</b>	<b>31-ott-17</b>	31-gen-18
			effettiva	20-dic-16	<b>31-mag-17</b>	<b>24-lug-17</b>	<b>31-lug-17</b>	<b>07-set-17</b>			
7715		RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (ASFALTI RING)	previsionale		<b>30-set-17</b>	<b>30-set-17</b>	<b>30-set-17</b>	<b>30-nov-17</b>	<b>30-nov-17</b>	31-mag-18	30-set-18
			effettiva		<b>08-ago-17</b>	<b>08-ago-17</b>					
7718		COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	<b>30-set-17</b>	<b>30-nov-17</b>	30-apr-18				31-dic-18	
			effettiva								
7719		INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA SAN GIACOMO <i>(opera collegata ad obiettivo operativo 12.3.1 dell'obiettivo strategico 12.3, inserito nella missione 12 programma 1)</i>	previsionale		<b>31-ago-17</b>	<b>31-ago-17</b>	<b>30-set-17</b>	<b>31-ott-17</b>	<b>31-dic-17</b>	31-mar-18	30-giu-18
			effettiva		<b>19-set-17</b>						
7294		INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale							<b>31-dic-17</b>	
			effettiva					17-nov-16	17-nov-16		
7775	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO	previsionale	<b>31-ago-17</b>	<b>31-ott-17</b>						
			effettiva	<b>26-set-17</b>							

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7776	000	RIATTO ASFALTI	previsionale	<b>31-lug-17</b>	<b>31-ott-17</b>	<b>31-dic-17</b>	<b>31-dic-17</b>				
			effettiva	<b>19-set-17</b>							
7778	000	PISTA CICLABILE VIALE PALMANOVA - TRATTO VIA CERNAIA E VIA MELEGNANO	previsionale	<b>31-lug-17</b>	<b>31-ott-17</b>	<b>31-dic-17</b>	<b>31-dic-17</b>				
			effettiva								
7779	000	OPERE STRADALI VIA MARZUTTINI - VIE CORMOR ALTO E BASSO E CONTROVIALE VENEZIA	previsionale	<b>31-lug-17</b>	<b>30-set-17</b>	<b>30-nov-17</b>	<b>30-nov-17</b>				
			effettiva	<b>26-set-17</b>							
7780	000	REGIMAZIONE IDRAULICA VIA MARTIGNACCO	previsionale	<b>31-lug-17</b>	<b>31-ott-17</b>	<b>31-dic-17</b>	<b>31-dic-17</b>				
			effettiva								