

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 01: Trasporto ferroviario

Obiettivo strategico:

9.6 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Obiettivo operativo:

9.6.1 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Attività svolta nel 2018:

Nel 2018 presso la sede di Mestre della Rete ferroviaria italiana (RFI) si è svolto l'incontro del tavolo tecnico relativo al protocollo d'intesa tra la Rete Italiana Ferrovie, il Comune di Udine e la Regione per esaminare la situazione della rete ferroviaria udinese e le relative problematiche ed esiti dei monitoraggi in corso.

Il quadro presentato continua ad essere molto positivo considerando che dopo la firma del protocollo di intesa del 13 dicembre 2016 dal monitoraggio emerge che sono veramente poche unità di traffico merci della linea Venezia/Udine-Tarvisio che ancora transitano nella tratta cittadina mentre gli altri treni merci risultano tutti deviati nella infrastruttura interrata .

Per quanto riguarda la realizzazione di una serie di opere di mitigazione acustica, le barriere fonoassorbenti, è in fase di redazione ed aggiornamento un nuovo studio acustico. Per ora non sono previsti interventi in corrispondenza di via Pradamano e le ulteriori valutazioni potranno essere fatte solo a conclusione dello studio acustico nel rispetto dell'equilibrio economico.

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico:

8.1 Zona pedonale centro storico

Obiettivo operativo:

8.1.1: Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della tariffa della sosta

Attività svolta nel 2018:

E' stato sospeso, in via sperimentale, il regime di ZTL nelle vie Manin, Vittorio Veneto, Mercatovecchio, Bartolini, vicolo Sillio, via Caiselli e nelle piazze Marconi, della Libertà (ad eccezione della parte adibita ad area pedonale) e San Cristoforo dal 1° agosto 2018 al 31 gennaio 2019; conseguentemente sono state disattivate le telecamere poste ai varchi d'ingresso siti in piazza San Cristoforo, vicolo Sillio e via Manin per l'emissione automatica delle contravvenzioni.

E' in corso di monitoraggio l'impatto sulla sosta e viabilità del centro storico a seguito della sperimentazione succitata.

Nel contempo è stato istituito, sempre in via sperimentale, per un periodo di sei mesi dal 1° agosto 2018 al 31 gennaio 2019, il regime di sosta a pagamento in via Manin, via Mercatovecchio e piazzetta Marconi.

E' stata comunque disposta l'installazione di ulteriori 3 varchi elettronici di controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato e all'area pedonale in via Cavour - angolo via Poscolle, via Canciani - angolo via Poscolle e via Viola.

Sono state richieste le autorizzazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'installazione degli ulteriori 3 varchi con due note inviate in data 11.04.2018 e in data 18.07.2018; il riscontro dal Ministero è arrivato soltanto in data 01.10.2018 con una richiesta di integrazione della documentazione presentata.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
A6270	000	MACCHINARI: POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSO ALLA ZTL	previsionale						30-set-18	31-dic-18	31-mar-19
			effettiva								
6991	000	IMPLEMENTAZIONE PIANO CENTRO	previsionale	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	07-lug-16	11-apr-17	26-set-17	01-dic-17	22-feb-18
			effettiva	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	07-lug-16	11-apr-17	26-set-17	01-dic-17	22-feb-18

Obiettivo strategico:
8.2 Piano urbano della mobilità

Obiettivo operativo:

8.2.1: Politiche a supporto dell'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi

Attività svolta nel 2018:

Il contratto per la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile di viale Palmanova tra via Cernaia e via Melegnano è ancora in fase di preparazione.

Per l'intervento riguardante la pista ciclabile di via Laipacco sono in corso delle valutazioni in quanto è emersa la necessità di procedere con ulteriori espropri.

Per quanto concerne infine la riqualificazione del piazzale davanti alla Stazione ferroviaria sono sorti dei problemi in fase di stesura del progetto preliminare di concordamento con gli stakeholders coinvolti ed in particolare con Rete Ferroviaria Italiana SpA. (RFI) al fine di prevedere un intervento congiunto di abbattimento delle barriere architettoniche sia esternamente, a carico del Amministrazione, ma anche internamente all'edificio della Stazione ferroviaria a carico di Rete Ferroviaria Italiana SpA.

Relativamente all'opera 7778 "Pista ciclabile viale Palmanova – tratto via Cernaia via Melegnano", la consegna dei lavori verrà effettuata entro il mese di ottobre.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7293	000	CICLOVIA FVG 4 UDINE - PONTE DI SALT	previsionale		06-dic-16	29-dic-16	29-dic-16	20-mar-17	12-giu-17	03-gen-18	29-mar-18
			effettiva		06-dic-16	29-dic-16	29-dic-16	20-mar-17	12-giu-17	03-gen-18	29-mar-18
7778	000	PISTA CICLABILE VIALE PALMANOVA - TRATTO VIA CERNAIA E VIA MELEGNANO	previsionale			21-nov-17	21-dic-17	30-giu-18	31-ago-18	30-nov-18	28-feb-19
			effettiva			21-nov-17	21-dic-17	31-mag-18			
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	previsionale	31-lug-18	30-set-18	30-nov-18	31-gen-19	30-apr-19	30-giu-19	30-ott-19	31-gen-20
			effettiva								

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE	previsionale	31-ago-18	30-ott-18	31-dic-18	31-gen-19	30-apr-19	30-giu-19	30-ott-19	31-gen-20
			effettiva								

Obiettivo operativo:

8.2.5: Car sharing

Attività svolta nel 2018:

E' in corso di valutazione l'estensione del servizio di car sharing dei veicoli elettrici ai cittadini.

Nel frattempo il servizio è ancora in uso da parte del personale comunale.

Con riferimento all'implementazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici in generale, in aprile è stato approvato il testo della Convenzione condiviso con il Servizio Energia della Regione FVG, relativo alla definizione dei compiti che ciascuna delle parti dovrà svolgere nell'ambito del progetto "Realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici" cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è stato approvato il documento denominato "La mobilità elettrica nel territorio del Comune di Udine" - aggiornamento Aprile 2018 -.

La Regione FVG in data 11.07.2018 ha presentato richiesta al Ministero MIT di proroga dei tempi per la conclusione del progetto. La comunicazione ufficiale dell'avvenuta concessione della proroga è arrivata in data 19.10.2018. Il Ministero MIT impone come nuova scadenza per l'aggiudicazione della gara per l'acquisto delle infrastrutture di ricarica il 30.01.2019, consegna dei lavori entro il 01.04.2019, conclusione dei lavori e collaudo entro il 30.09.2019.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7061	000	REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI	previsionale	30-mar-16	21-dic-17	31-mag-18	31-lug-18	30-ott-18	31-dic-18	30-apr-19	31-dic-19
			effettiva	30-mar-16	21-dic-17	31-mag-18					

Obiettivo strategico:
8.3 Prevenzione incidenti

Obiettivo operativo:
8.3.1: Promozione “zone trenta”

Attività svolta nel 2018:

Conclusi e collaudati i lavori interessanti la realizzazione della “zona 30” nel quartiere dei Rizzi, per quanto riguarda altri interventi analoghi, di cui all’opera n. 7060, si è in attesa dell’emissione del CRE da parte del Direttore dei Lavori.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7060	000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30	previsionale		25-nov-16	15-mag-17	15-mag-17	21-lug-17	26-set-17	30-giu-18	30-set-18
			effettiva		25-nov-16	15-mag-17	15-mag-17	21-lug-17	26-set-17	11-giu-18	
7803	000	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE NELLA ZONA DEL QUARTIERE DEI RIZZI	previsionale						05-mar-18	30-apr-18	31-lug-18
			effettiva	21-dic-17	21-dic-17	21-dic-17	28-dic-17	28-dic-17	05-mar-18	09-apr-18	15-giu-18

Obiettivo operativo:
8.3.2: Interventi infrastrutturali migliorativi

Attività svolta nel 2018:

Sono state avviate diverse opere di adeguamento e miglioramento delle infrastrutture viarie.

Alcune criticità hanno riguardato l’opera 7045 Interventi di media entità – Piano Dossi, per la quale si è reso necessario disporre la revoca dell’aggiudicazione effettuata alla prima impresa classificata e provvedere alla successiva aggiudicazione alla seconda classificata; l’appalto risulta in fase di minima revisione in base alle indicazioni della nuova Amministrazione in ordine alla realizzazione di dossi rallentatori.

L'opera 7779 "Opere stradali via Marzuttini - vie Cormor Alto e Basso e controviale Venezia" risulta in fase di sospensione dei lavori per permettere la redazione di una perizia di variante al fine di utilizzare parte dell'importo residuo per eseguire degli interventi aggiuntivi e migliorativi.

L'opera 7776 "Riatto asfalti" risulta in fase di sospensione dei lavori per permettere la redazione di una perizia di variante al fine di utilizzare parte dell'importo residuo per eseguire degli interventi aggiuntivi e migliorativi.

Relativamente all'opera 0119 "Sistemazione dell'incrocio San Rocco Gabelli" è stata effettuata la consegna dei lavori in data 09.10.2018.

Nell'opera 7294 sono stati finanziati una serie di interventi di media entità stradale; l'ultimo di questi si è concluso in data 15.02.2018 con la consegna dell'ultimo lotto del materiale oggetto dell'intervento denominato "lavori di rigenerazione superficiale di lastre in pietra piacentina recuperate".

E' in corso di valutazione la cancellazione dell'opera 7780 "Regimazione idraulica di via Martignacco" in quanto non più realizzabile e necessaria.

Gli interventi facenti parte dell'opera 7762 sono tutti interventi puntuali di media entità stradale che per loro stessa natura non necessitano di un CRE da produrre.

L'opera 7712 è stata eliminata e al suo posto è stata finanziata l'opera 7846 "Riatto e manutenzione straordinaria di marciapiedi e piste ciclabili" con Variazione di Bilancio di data 26.02.2018.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7054	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI - CICLABILE DA FELETTO	previsionale	28-lug-15	10-nov-15	15-set-17	15-set-17	13-feb-18	10-apr-18	30-ott-18	31-gen-19
			effettiva	28-lug-15	10-nov-15	15-set-17	06-nov-17	13-feb-18	10-apr-18	27-ago-18	
7045	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - PIANO DOSSI	previsionale			26-set-17	28-nov-17	04-apr-18	31-lug-18	30-nov-18	28-feb-19
			effettiva			26-set-17	28-nov-17	20-ago-18			
7779	000	OPERE STRADALI VIA MARZUTTINI - VIE CORMOR ALTO E BASSO E CONTROVIALE VENEZIA	previsionale	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	30-mag-18	31-lug-18	30-ott-18	31-gen-19
			effettiva	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	16-mag-18	02-lug-18		
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL	previsionale	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	06-ott-15	16-nov-15	31-dic-16	31-ago-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE stralcio A) TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA BIELLA	effettiva	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	06-ott-15	16-nov-15	31-dic-16	16-lug-18
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	previsionale	26-mar-12	25-nov-16	31-lug-18	30-set-18	31-dic-18	28-feb-19	31-ago-19	30-nov-19
		effettiva	26-mar-12	25-nov-16							
7037	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIA MADONNETTA E VIE LIMITROFE (EX OPERA 6975)	previsionale	11-set-12	21-nov-12	08-set-17	06-dic-17	08-mar-18	26-mar-18	30-giu-18	30-set-18
			effettiva	11-set-12	21-nov-12	08-set-17	10-nov-17	12-mar-18	26-mar-18	26-giu-18	24-set-18
7099	000	AMMODERNAMENTO SITI FERMATA TPL	previsionale	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15	15-feb-16	12-dic-17	15-mar-18	30-giu-18
			effettiva	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15	15-feb-16	12-dic-17	16-mar-18	03-mag-18
7049	000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA TOMADINI	previsionale	14-lug-16	20-dic-16	29-set-17	29-set-17	02-nov-17	28-dic-17	31-lug-18	30-ott-18
			effettiva	14-lug-16	20-dic-16	29-set-17	29-set-17	02-nov-17	29-mar-18	28-mag-18	02-lug-18
7052	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	03-dic-13	07-lug-16	21-dic-16	21-dic-16	20-mar-17	08-mag-17	01-dic-17	03-apr-18
			effettiva	03-dic-13	07-lug-16	21-dic-16	21-dic-16	20-mar-17	08-mag-17	01-dic-17	05-giu-18
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE	previsionale			03-nov-17	29-nov-17	10-apr-18	31-ago-18	28-feb-19	31-mag-19
			effettiva			06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18			
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA	previsionale	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	31-ago-18	31-ott-18	31-ago-19	30-nov-19

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE - VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO	effettiva	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18			
7040	000	MANUTENZIONE PONTICELLO PEDONALE VIALE LEDRA - CASTELLANA	previsionale	20-dic-16	31-mag-17	24-lug-17	31-lug-17	07-set-17	02-nov-17	21-dic-17	28-feb-18
			effettiva	20-dic-16	31-mag-17	24-lug-17	31-lug-17	07-set-17	02-nov-17	21-dic-17	23-apr-18
7715	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (ASFALTI RING)	previsionale	03-mag-17	08-ago-17	08-ago-17	06-nov-17	13-mar-18	18-apr-18	30-set-18	31-dic-18
			effettiva	03-mag-17	08-ago-17	08-ago-17	06-nov-17	26-feb-18	18-apr-18	27-ago-18	
7718	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale			30-nov-17	01-dic-17	27-mar-18	10-mag-18	31-gen-19	30-apr-19
			effettiva			30-nov-17	22-dic-17	27-mar-18	10-mag-18		
7294	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale							15-feb-18	
			effettiva							15-feb-18	
7775	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO	previsionale	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	06-mar-18	30-mag-18	30-nov-18	28-feb-19
			effettiva	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	06-mar-18	21-mag-18		
7776	000	RIATTO ASFALTI	previsionale	19-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	26-mar-18	30-mag-18	30-nov-18	28-feb-19
			effettiva	19-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	26-mar-18	17-mag-18		
7780	000	REGIMAZIONE IDRAULICA VIA MARTIGNACCO	previsionale	30-lug-18	31-ott-18	31-dic-18	28-feb-19	31-mag-19	31-lug-19	31-ott-19	31-gen-20
			effettiva								
7762	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE	previsionale					23-mag-17	23-mag-17	30-mag-18	31-dic-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva					23-mag-17	23-mag-17	14-mag-18	
7059	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO	previsionale	31-dic-18	31-mar-19	31-mag-19	31-lug-19	30-ott-19	31-dic-19	31-mar-20	30-giu-20
			effettiva								
7712	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE PIANO DOSSI	previsionale					12-apr-18	02-mag-18	30-set-18	31-dic-18
			effettiva					12-apr-18	02-mag-18		
7713	000	SISTEMAZIONE STRADE IN PORFIDO DEL CENTRO CITTA' - VIA AQUILEIA	previsionale	30-set-18	30-nov-18	31-gen-19	31-mar-19	30-giu-19	31-ago-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva	01-ott-18							
7714	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	30-set-18	30-nov-18	31-gen-19	31-mar-19	30-giu-19	31-ago-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva	01-ott-18							
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE	previsionale	31-dic-18	31-mar-19	31-mag-19	31-lug-19	30-ott-19	31-dic-19	31-mar-20	30-giu-20
			effettiva								
7846	000	RIATTO E MANUTENZIONESTRAORDINARIA DIMARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	previsionale	17-apr-18	17-apr-18	31-ago-18	31-ott-18	31-gen-19	31-mar-19	31-lug-19	30-ott-19
			effettiva	17-apr-18	17-apr-18	16-ago-18	25-set-18				

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7249	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE*	previsionale		06-dic-16	06-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	30-giu-18	30-lug-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva		06-dic-16	06-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	15-dic-16		
7250	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE*	previsionale		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	30-giu-18	30-lug-18	31-dic-18	31-mar-19
			effettiva		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18			
7839	000	POTENZIAMENTO RETI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE A RISCHIO SICUREZZA (PROGETTO SICUREZZA 2016)*	previsionale			30-ago-18	30-set-18	31-ott-18	30-nov-18	31-mar-18	30-apr-18
			effettiva								
7802	000	ILLUMINAZIONE DEL GIARDINO LORIS FORTUNA*	previsionale					28-dic-17	mag-18	15-lug-18	
			effettiva				27-giu-18 (parte di opera che prevede esecutivo)	27-giu-18 (parte di opera che prevede esecutivo)	27-giu-18 (parte di opera che prevede esecutivo)	28-dic-17 (parte di opera che <u>non</u> prevede esecutivo)	mag-18 (parte di opera che <u>non</u> prevede esecutivo)

*Opera collegata all'obiettivo strategico 8.3