

Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo strategico:

9.1 Gestione del nuovo PRGC

Obiettivo operativo:

9.1.1: Monitoraggio del nuovo PRGC

Attività svolta nel 2018:

E' proseguita l'attività di analisi delle osservazioni e richieste relative al PRGC pervenute internamente ed esternamente, in vista di un'eventuale rivisitazione da parte della nuova Amministrazione.

Obiettivo strategico:

9.2 Recupero funzionale aree

Obiettivo operativo:

9.2.3: Recupero Area ex-Macello

Attività svolta nel 2018:

Con decisione di Giunta del 17/09/2018 è stato disposto il prosieguo dell'iter di approvazione del progetto esecutivo del II° lotto funzionale, definendo al riguardo la soluzione da adottare per l'esecuzione di un intervento specifico.

Obiettivo operativo:

9.2.4: Riqualificazione urbana della periferia di Udine est "Experimental city"

Attività svolta nel 2018:

Con la Legge 21 settembre 2018, n. 108 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" il progetto ha avuto un blocco conseguente alla "sospensione" dei finanziamenti assegnati; nel frattempo si era giunti all'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi ed è stato assicurato l'esame e la valutazione da

parte della Commissione edilizia comunale, allo scopo convocata in più sedute dedicate, sia dell'intervento complessivo che delle relative opere puntuali; le sedute dedicate si sono svolte congiuntamente alla Commissione locale del paesaggio.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
7840	1	Riuso e rifunionalizzazione edificio via Brigata Re a co-housing (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-apr-21	31-lug-21	31-ago-21
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	2	Riuso e rifunionalizzazione edificio ex Cavallerizza a uso plurifunzionale (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-apr-21	31-lug-21	31-ago-21
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	3	Riuso e rifunionalizzazione hangar Osoppo per attività sociali, sportive,culturali, didattiche (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-apr-21	31-lug-21	31-ago-21
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	4	Realizzazione opere di urbaniz.ione area ex Caserma Osoppo	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-apr-21	31-lug-21	31-ago-21
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	5	Piazza ex Caserma Osoppo (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-apr-21	31-lug-21	31-ago-21
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	6	Riuso e rifunionalizzazione aree scoperte ex Caserma Osoppo a impianti sportivi (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	7	Riuso e rifunionalizzazione ex palazzina comandante a Urban Center (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
7840	8	Riuso rifunionalizzazione ex palazzina ex prigionie (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	9	Orti urbani viale Dino Basaldella - quartiere Aurora (opera contabilizzata nella missione 9 programma 2)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ott-19	30-nov-19	31-dic-19
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	10	Demolizioni e bonifiche messa in sicurezza area ex Caserma Osoppo (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	11	Sistemazione piazzale Oberdan (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	12	Percorso ciclabile da piazzale Oberdan al Centro intermodale e collegamento telematico (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	13	Sistemazione intersezione via Cividale, via Barigliaria, via Tolmino e via San Gottardo (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	14	Centro intermodale (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	15	Postazione car-sharing (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-nov-20	28-feb-21	31-mar-21
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	16	Estensione sistema bike sharing UdineBike (opera contabilizzata	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	30-nov-20	28-feb-21	31-mar-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
		<i>nella missione 10 programma 5)</i>	effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	17	Sistemazione e decoro urbano - ammodernamento siti TPL <i>(opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)</i>	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	18	Percorso ciclabile v.le Forze Armate - via Salvo d'Acquisto <i>(opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)</i>	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	19	Realizzazione sistemi tecnologici smart city e integrazione a impianti pubblica illuminazione <i>(opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)</i>	previsionale	08-giu-18	08-ago-18	01-nov-18	30-apr-19	30-lug-19	31-ago-20	30-nov-20	31-dic-20
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						