

# Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

## Programma 01: Trasporto ferroviario

### Obiettivo strategico: 1.3 Riqualficazione delle infrastrutture ferroviarie

#### Obiettivo operativo 1.3.1: Riqualficazione delle infrastrutture ferroviarie

#### Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Realizzazione dei lavori previsti nell'opera 7711 – Lavori di riqualficazione piazzale stazione.

#### Attività svolta al 30/09/2020:

In data 08/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera 7711– Lavori di riqualficazione piazzale stazione e avviate le procedure per l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori. Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	29-nov-18	17-dic-19	<b>31-lug-20</b>		<b>31-dic-20</b>	31-mag-21	30-nov-21	28-feb-22
			effettiva	29-nov-18	17-dic-19	<b>08-set-20</b>					

## Programma 02: Trasporto pubblico locale

### Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

#### Obiettivo operativo 1.6.4: Ampliamento TPL

##### **Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Completamento dello studio di revisione del piano del Trasporto Pubblico Locale e attuazione delle modifiche alle linee.

Completamento dell'attivazione di ulteriori fermate all'utilizzo delle stesse da parte dei disabili motori.

Attuazione degli interventi progettati di adeguamento delle fermate del TPL.

##### **Attività svolta al 30/09/2020:**

Nel 2020 è partito il nuovo contratto decennale di servizio tra la Regione e TPL FVG, il consorzio che raggruppa i 4 attuali gestori (ex provinciali) di trasporto (tra cui SAF), aggiudicatario della gara di TPL regionale. Verranno quindi attuate le nuove percorrenze oggetto di offerta tecnica secondo le modalità ivi previste.

Sono stati effettuati sopralluoghi sui lavori interessanti nuove zone di fermata accessibili ai disabili, i lavori si sono conclusi manca la segnaletica verticale.

Il 10/09/2020 è stata aggiudicata la gara per l'opera 7906 - Ampliamento del TPL/Zone di fermata del TPL rendendole accessibili ai disabili.

## Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

### Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

#### Obiettivo operativo 1.6.1: Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico

##### **Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Approvazione del aggiornamento del Piano del Traffico e avvio della progettazione Realizzazione degli interventi previsti dall'aggiornamento degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico. Avvio della progettazione di riassetto dell'asse di viale Venezia a seguito di un finanziamento del CIPE e di un cofinanziamento del Comune di Udine.

##### **Attività svolta al 30/09/2020:**

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

Sono in fase di ultima lettura, prima dell'approvazione, le linee guida sul Piano del Traffico. Sono stati avviati i rilievi del traffico ad inizio ottobre per completare la fase di analisi della mobilità in città propedeutica alla revisione del PUT.

In data 15/06/2020 è stata affidata la progettazione per il riassetto dell'asse di viale Venezia a seguito di un finanziamento del CIPE e di un cofinanziamento del Comune di Udine. Si sono svolti diversi incontri di presentazione dello studio denominato "Documento delle alternative progettuali" con Giunta, maggioranza e con i rappresentanti del quartiere.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7990	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	previsionale	30-nov-20							
			effettiva								
7931	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INTERSEZIONE VIA FIRENZE - VIA MAZZUCCATO E VIA BIRAGO - VIA GABELLI	previsionale	31-ago-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mar-21	31-mag-21	31-lug-21	31-mag-22	31-ago-22
			effettiva								

### Obiettivo operativo 1.6.2: Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30

#### Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Attuazione e monitoraggio del nuovo Regolamento per l'accesso nelle ZTL e Area Pedonale.

Verifica e monitoraggio dei controlli del rispetto dei limiti di velocità.

Realizzazione e attivazione di tre nuovi varchi di controllo per l'accesso alla ZTL e Area Pedonale.

#### Attività svolta al 30/09/2020:

È stato elaborato Piano ZTL e aree pedonali insieme al disciplinare degli accessi

È stata attivata la zona pedonale, parte della quale è stata fisicamente inibita al traffico veicolare.

Si sono svolti diversi incontri di presentazione del nuovo assetto dell'area pedonale ed è stato convocato il 21 settembre il "tavolo di concertazione della mobilità sostenibile" per presentare la suddetta tematica.

È in corso di rifacimento la segnaletica stradale in linea con il nuovo disciplinare.

### Obiettivo operativo 1.6.3: Sistema parcheggi a pagamento

#### **Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Attuazione e monitoraggio delle modifiche apportate al sistema della sosta.

#### **Attività svolta al 30/09/2020:**

L'Amministrazione ha modificato sperimentalmente gli orari e le tariffe della sosta nei parcheggi in struttura rendendo gratuita la sosta dalle 18:00 alle 22:00 e l'apertura 24H.

È stata lanciata l'applicazione per telefonini "InPark" che permette il pagamento tramite telefonino della sosta a raso e l'accesso ai parcheggi in struttura.

Attualmente l'Amministrazione sta valutando i diversi modelli possibili per il nuovo affidamento della gestione del servizio.

### Obiettivo operativo 1.6.5: Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.

#### **Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:**

Avvio della progettazione di riqualificazione urbanistica e della viabilità dell'asse di viale Venezia a seguito di un finanziamento del CIPE e di un cofinanziamento del Comune di Udine.

Avvio della progettazione per la ridefinizione della viabilità di via Ramandolo con realizzazione di un nuovo parcheggio nell'area verde ivi presente.

Avvio della progettazione per la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Fusine e via Molin Nuovo.

#### **Attività svolta al 30/09/2020:**

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda il progetto di riorganizzazione di viale Venezia è stato consegnato il Documento delle alternative progettuali. Si sono svolti diversi incontri di presentazione dello studio sopra citato con Giunta, maggioranza e con i rappresentanti del quartiere. Questi ultimi si sono espressi con un parere in data 18/09/2020.

Il progetto definitivo-esecutivo del ripristino opere di salvaguardia dei fossi è stato ritardato causa incongruenze catastali e conseguente pratica di rettifica, gara poi ritardata da rielaborazione documentazione sicurezza relativa ai protocolli COVID-19.

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione aree sottostanti al cavalcavia S. Pertini e con verbale di data 21/09/2020 la Solari ha comunicato la fine dei lavori,

Riguardo alla realizzazione di una rotatoria tra viale Venezia e via Ternova il ricorso avanzato al TAR dai confinanti l'opera si è concluso con ordinanza del Consiglio di stato in data 19/06/20. I lavori sono ripresi in data 31.08.2020.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	previsionale	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-18	<b>30-giu-20</b>	31-gen-21	30-apr-21
			effettiva	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-18	<b>17-ago-20</b>		
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE	previsionale	25-lug-05	08-apr-08	06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18	09-ott-18	09-dic-19	<b>31-mar-20</b>
			effettiva	25-lug-05	08-apr-08	06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18	09-ott-18	09-dic-19	<b>16-mar-20</b>
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE - VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO	previsionale	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18	21-mar-19	<b>31-gen-20</b>	<b>30-apr-20</b>
			effettiva	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18	21-mar-19	<b>10-gen-20</b>	<b>08-mag-20</b>
7059	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO	previsionale	18-dic-19	18-dic-19	<b>31-ago-20</b>	<b>30-ott-20</b>	<b>31-dic-20</b>	28-feb-21	31-mag-21	31-ago-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva	18-dic-19	18-dic-19						
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE	previsionale	20-dic-18	<b>18-mag-20</b>	<b>30-nov-20</b>	31-gen-21	31-mar-21	30-mag-21	30-ott-21	31-gen-22
			effettiva	20-dic-18	<b>18-mag-20</b>						
7838	000	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA'	previsionale						<b>31-mag-20</b>	<b>31-dic-20</b>	
			effettiva						<b>23-mar-20</b>		
7908	000	SISTEMAZIONE PARAPETTI E BARRIERE LUNGO IL CANALE LEDRA SUL RING CITTADINO	previsionale	19-lug-19	<b>04-feb-20</b>	<b>19-mag-20</b>	<b>17-giu-20</b>	<b>30-set-20</b>	<b>15-nov-20</b>		
			effettiva	19-lug-19	<b>04-feb-20</b>	<b>19-mag-20</b>	<b>17-giu-20</b>	<b>19-ago-20</b>			
7914	000	RIPRISTINO OPERE DI SALVAGUARDIA DEI FOSSI	previsionale	18-dic-19	<b>28-feb-20</b>	<b>28-feb-20</b>	<b>31-mar-20</b>	<b>15-mag-20</b>	<b>31-mag-20</b>	<b>31-ott-20</b>	<b>31-dic-20</b>
			effettiva	18-dic-19	<b>15-apr-20</b>	<b>15-apr-20</b>	<b>07-mag-20</b>	<b>05-giu-20</b>	<b>22-set-20</b>		
7915	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL FREDDO	previsionale		22-ott-19	22-ott-19		22-nov-19	09-dic-19	24-dic-19	<b>31-mar-20</b>
			effettiva		22-ott-19	22-ott-19		22-nov-19	09-dic-19	24-dic-19	<b>04-mar-20</b>
7915	B	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE (EX FRIGO DEVOLUZIONE)	previsionale	<b>31-lug-20</b>	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	31-mar-22	30-giu-22
			effettiva								
7906	000	PIANO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PENSILINE TPL	previsionale	29-ago-19	<b>17-mar-20</b>	<b>15-mag-20</b>	<b>07-lug-20</b>	<b>31-ago-20</b>	<b>15-nov-20</b>	31-mag-21	30-lug-21
			effettiva	29-ago-19	<b>17-mar-20</b>	<b>15-mag-20</b>	<b>07-lug-20</b>	<b>09-set-20</b>			

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7980	000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DEL POZZO	previsionale	<b>15-lug-20</b>	<b>30-set-20</b>	<b>31-ott-20</b>	28-feb-21	30-apr-21	30-mag-21	31-ago-21	30-nov-21
			effettiva	<b>22-set-20</b>							
7981	000	SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CHIESETTA DI VIA BALDASSERIA BASSA MEDIA	previsionale	<b>22-giu-20</b>	<b>31-dic-20</b>	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	31-lug-21	31-ott-21	31-gen-22
			effettiva	<b>22-giu-20</b>							
7982	000	SISTEMAZIONE PIAZZA DI GODIA	previsionale	<b>31-lug-20</b>	<b>31-ott-20</b>	<b>31-dic-20</b>	28-feb-21	31-mag-21	31-lug-21	31-dic-21	31-mar-22
			effettiva	<b>12-ott-20</b>							
7946	000	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ALL'INGRESSO DEI POLI SCOLASTICI	previsionale		26-nov-19	26-nov-19		<b>13-lug-20</b>	<b>31-lug-20</b>	<b>30-set-20</b>	<b>31-dic-20</b>
			effettiva		26-nov-19	26-nov-19		<b>13-lug-20</b>	<b>03-ago-20</b>		
7954	000	RIQUALIFICAZIONE AREE SOTTOSTANTI AL CAVALCAVIA S. PERTINI	previsionale			<b>28-feb-20</b>			<b>30-apr-20</b>	<b>31-ago-20</b>	
			effettiva		<b>03-mar-20</b>	<b>03-mar-20</b>			<b>28-feb-20</b>	<b>21-set-20</b>	
7955	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE - ANNO 2019	previsionale						<b>28-feb-20</b>	<b>31-ago-20</b>	
			effettiva								
7956	000	NUOVI GUARD RAIL	previsionale		<b>31-mar-20</b>	<b>31-ago-20</b>		<b>30-ott-20</b>	<b>30-ott-20</b>	<b>31-dic-20</b>	
			effettiva								
7991	000	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLIN NUOVO E VIA FUSINE	previsionale	<b>31-lug-20</b>	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	30-apr-22	31-lug-22



N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva	<b>12-ott-20</b>							
7992	000	SISTEMAZIONE VIA RAMANDOLO E RELATIVO PARCHEGGIO	previsionale	<b>31-lug-20</b>	28-feb-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	30-giu-22	30-set-22
			effettiva	<b>12-ott-20</b>							
7855	000	REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIALE VENEZIA E VIA TERNOVA	previsionale		<b>14-gen-20</b>	<b>14-gen-20</b>			<b>27-apr-20</b>	30-giu-21	30-set-21
			effettiva		<b>14-gen-20</b>	<b>14-gen-20</b>			<b>27-apr-20</b>		

## Obiettivo strategico: 1.7 Mobilità sostenibile

### Obiettivo operativo 1.7.1: Car sharing aziendale

#### Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Avvio della gara da parte della Regione per il progetto Noemix ovvero di un nuovo modello di gestione della mobilità delle flotte di auto aziendali degli enti pubblici aderenti al progetto, basato sul passaggio graduale dalle flotte di proprietà ad un servizio di mobilità a noleggio incentrato sull'utilizzo di veicoli elettrici e gestito in partnership pubblico/privato; il progetto prevede al suo interno la realizzazione di una rete di punti di ricarica presso gli enti aderenti. Nel 2019 vi è stata la formale adesione da parte del Comune di Udine al progetto riservandosi di rimandare ad un successivo provvedimento la deliberazione in merito alla firma della Convenzione Quadro con la Regione e tutti gli altri Enti Regionali interessati, sulla base dell'analisi dei bisogni di mobilità della flotta aziendale di questo Comune, effettuata nell'ambito del progetto stesso ed a seguito dell'individuazione degli stanziamenti eventualmente necessari.

#### Attività svolta al 30/09/2020:

Individuazione e rilievo delle aree da destinare alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica nei parcheggi di proprietà comunale.

Progetto di realizzazione di una stazione di ricarica nel parcheggio della stazione intermodale di San Gottardo approvato e in fase di appaltabilità; inizio lavori per posa nuove colonnine ricarica EE a S. Gottardo prevista per dicembre 2020.

#### Obiettivo operativo 1.7.2: Incentivazione utilizzo auto elettriche

##### Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Individuazione del concessionario e attivazione di un servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private.

Realizzazione del progetto denominato “Assistenza con l’auto elettrica” ovvero acquisto auto elettriche e realizzazione di colonnine di ricarica ad esclusivo utilizzo da parte degli assistenti sociali.

Ampliamento del numero di colonnine di ricarica con la realizzazione della stazione nel parcheggio della stazione intermodale di San Gottardo nell’ambito del progetto Experimental City “Bando periferie”.

##### Attività svolta al 30/09/2020:

Si è conclusa, con l’aggiudicazione, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di car sharing e gestione delle colonnine di ricarica delle auto private. Il Servizio di Car sharing è stato bloccato dall’emergenza Covid-19, ma riprenderà nel corso del 2021.

È stata avviata la procedura di consegna degli impianti e sono iniziate le installazioni delle attrezzature per la messa on line delle colonnine di ricarica per renderle utilizzabili dai privati.

In data 18/08/2020 è stata aggiudicata la gara per la realizzazione della rete di ricarica per i veicoli elettrici nell’opera 7926 “Assistenza con l’auto elettrica”. Sempre nell’ambito della predetta opera in data 24/09/2020 è stata indetta procedura aperta per l’acquisto di 12 macchine elettriche.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7926	000		previsionale	28-ott-19	31-mar-20	31-mag-20	31-lug-20	31-ott-20	31-dic-20	30-apr-21	31-lug-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		ASSISTENZA CON AUTO ELETTRICA (COLONNINE DI RICARICA)	effettiva	28-ott-19	<b>17-mar-20</b>	<b>06-mag-20</b>	<b>17-giu-20</b>	<b>18-ago-20</b>			

### Obiettivo operativo 1.7.3: Ampliamento bike sharing

#### Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Ampliamento di 6 nuove stazioni per la bike sharing nell'ambito del progetto Experimental City "Bando periferie".

#### Attività svolta al 30/09/2020:

Collegato ad Obiettivo operativo 1.5.1: Piano per le periferie

### Obiettivo operativo 1.7.4: Ciclabilità

#### Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Completamento degli interventi sui percorsi ciclabili e verifica del piano di intervento.

Affidamento dell'incarico di redazione del Biciplan e avvio della progettazione.

Progettazione del collegamento ciclabile tra Udine e Campofornido

Completamento della progettazione del percorso ciclopedonale Udine – Cargnacco – ZIU e indizione della gara.

#### Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

Affidato il 06/03/2020 l'incarico di redazione del Biciplan ed avviata la progettazione. E' stata completata la fase di analisi e presentata la bozza del progetto del piano.

Per il collegamento ciclabile tra Udine e Campofornido si è in attesa di riscontro dalla regione FVG per la compartecipazione alla spesa di Autovie Venete.

Con riferimento al percorso ciclopeditonale Udine - Cargnacco - ZIU il 29/09/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	previsionale	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	<b>20-apr-20</b>	<b>31-ago-20</b>	<b>30-nov-20</b>	30-apr-21	31-lug-21
			effettiva	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	<b>20-apr-20</b>	<b>29-lug-20</b>			
7716	000	PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA	previsionale	19-lug-19	<b>30-giu-20</b>	<b>31-lug-20</b>	<b>15-ago-20</b>	<b>30-set-20</b>	<b>31-ott-20</b>	30-giu-21	30-set-21
			effettiva	19-lug-19							
7912	000	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO	previsionale	<b>31-ago-20</b>	31-gen-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	30-nov-21	31-lug-22	30-ott-22
			effettiva								
7913	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE - CARGNACCO -ZIU	previsionale	<b>31-lug-20</b>	31-gen-21	31-mar-21	30-giu-21	30-giu-21	30-nov-21	31-lug-22	30-ott-22
			effettiva	<b>29-set-20</b>							

## Obiettivo strategico: 1.8 Piano straordinario di interventi di manutenzione

### Obiettivo operativo 1.8.1: Piano straordinario di interventi di manutenzione

#### Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 2020:

Piano straordinario di interventi di manutenzione delle strade con realizzazione di nuove asfaltatura e manutenzione e realizzazione di nuovi marciapiedi.

Assunzione di n. 2 operatori stradali e n. 1 istruttore tecnico per il completamento della squadra manutenzioni stradali, e turnover delle posizioni cessate per quiescenza nell'ambito dei procedimenti gestiti dall'U. Org. Manutenzioni.

Restauro mulino viale Volontari della Libertà.

#### Attività svolta al 30/09/2020:

Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria.

Anche le attività legate agli incarichi professionali sono state condizionate dai blocchi operativi conseguenti alle norme introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria.

Il potenziamento del nucleo di manutentori ha risentito dell'emergenza Covid19 in quanto i concorsi sono stati sospesi.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7846	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	previsionale	17-apr-18	17-apr-18	16-ago-18	25-set-18	31-gen-19	02-apr-19	30-ott-19	<b>29-feb-20</b>
			effettiva	17-apr-18	17-apr-18	16-ago-18	25-set-18	31-gen-19	02-apr-19	30-ott-19	18-nov-19
7910	000		previsionale	20-dic-19	<b>31-lug-20</b>	<b>31-lug-20</b>	<b>30-set-20</b>	<b>31-dic-20</b>	28-feb-21	30-nov-21	28-feb-22

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO	effettiva	20-dic-19	<b>21-lug-20</b>	<b>21-lug-20</b>	<b>22-set-20</b>				
7713	000	SISTEMAZIONE STRADE IN PORFIDO DEL CENTRO CITTA' - VIA AQUILEIA	previsionale	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	02-apr-19	12-giu-19	15-nov-19	<b>31-mar-20</b>
			effettiva	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	02-apr-19	12-giu-19	15-nov-19	<b>16-gen-20</b>
7714	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	03-mag-19	19-giu-19	05-dic-19	<b>31-mar-20</b>
			effettiva	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18	03-mag-19	19-giu-19	05-dic-19	<b>24-gen-20</b>
7909	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	<b>30-nov-20</b>							
			effettiva								
7720	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale		12-nov-19	12-nov-19	<b>30-apr-20</b>	<b>31-lug-20</b>	<b>15-set-20</b>	31-lug-21	
			effettiva		12-nov-19	12-nov-19	<b>14-feb-20</b>	<b>16-lug-20</b>	<b>16-set-20</b>		
7720	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	29-nov-19	<b>31-ago-20</b>	<b>31-ott-20</b>	<b>31-dic-20</b>	31-mar-21	31-mag-21	31-mar-22	31-lug-22
			effettiva	29-nov-19	<b>22-set-20</b>	<b>22-set-20</b>					
7721	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	10-giu-19	02-ott-19	02-ott-19	<b>31-gen-20</b>	<b>30-apr-20</b>	<b>04-giu-20</b>	31-gen-21	30-apr-21
			effettiva	10-giu-19	02-ott-19	02-ott-19	<b>17-gen-20</b>	<b>20-apr-20</b>	<b>23-giu-20</b>		
7721	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	10-giu-19	24-set-19	24-set-19	09-dic-19	<b>18-giu-20</b>	<b>31-ago-20</b>	28-feb-21	31-mag-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva	10-giu-19	24-set-19	24-set-19	09-dic-19	<b>18-giu-20</b>	<b>08-ott-20</b>		
7836	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	previsionale	12-nov-19	<b>07-apr-20</b>	<b>22-mag-20</b>	<b>31-ago-20</b>	<b>31-ott-20</b>	<b>15-dic-20</b>	28-feb-22	31-mag-22
			effettiva	12-nov-19	<b>07-apr-20</b>	<b>22-mag-20</b>	<b>19-ago-20</b>	<b>24-set-20</b>			
7836	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	previsionale	<b>30-giu-20</b>	31-gen-21	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	28-feb-22	31-dic-22	31-mar-23
			effettiva	<b>22-set-20</b>							
7911	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI	previsionale	<b>30-nov-20</b>					2021	2021	
			effettiva								
7837	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	20-dic-19	<b>31-lug-20</b>	<b>31-lug-20</b>	<b>30-set-20</b>	<b>31-dic-20</b>	28-feb-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva	20-dic-19	<b>21-lug-20</b>	<b>21-lug-20</b>	<b>03-set-20</b>				
7837	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	20-dic-19	<b>31-lug-20</b>	<b>31-lug-20</b>	<b>15-set-20</b>	<b>31-ott-20</b>	28-feb-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva	20-dic-19	<b>21-lug-20</b>	<b>21-lug-20</b>	<b>10-set-20</b>				
7907	000	MANUTENZIONE STRADE IN ACCIOTOLATO	previsionale	01-lug-19	09-ott-19	09-ott-19	<b>28-feb-20</b>	<b>31-mag-20</b>	<b>31-lug-20</b>	<b>31-dic-20</b>	15-mar-21
			effettiva	01-lug-19	09-ott-19	09-ott-19	<b>11-feb-20</b>	<b>18-mag-20</b>	<b>13-lug-20</b>		
7860	A	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - RETTIFICA DELL'IMMISSIONE DI VIA PADOVA SU PIAZZALE DELL'INDUSTRIA	previsionale	05-nov-18	05-nov-18	05-lug-19	05-lug-19	01-ago-19	17-ott-19	30-nov-19	<b>29-feb-20</b>
			effettiva	05-nov-18	05-nov-18	05-lug-19	05-lug-19	01-ago-19	17-ott-19	30-nov-19	<b>29-feb-20</b>

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7993	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020	previsionale						2020		
			effettiva						30-apr-20		
7994	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2020	previsionale						31-mag-20	31-dic-20	
			effettiva						03-giu-20		
7937	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	previsionale					01-lug-19	01-lug-19	31-mar-20	
			effettiva					01-lug-19	01-lug-19	28-mar-20	

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6689	000	PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO***	previsionale	fase superata da sdoppiamento o del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	fase superata da sdoppiamento o del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	16-mag-17	19-mag-17	31-lug-17	18-giu-19	31-ott-20	30-apr-21



N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva	fase superata da sdoppiamento o del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	fase superata da sdoppiamento o del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	16-mag-17	19-mag-17	31-lug-17	18-giu-19		
7765	000	LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI ***	previsionale			<b>31-ott-20</b>	<b>31-dic-20</b>	31-mar-21	01-apr-21	01-ago-21	31-dic-21
			effettiva								
7839	000	POTENZIAMENTO RETI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE A RISCHIO SICUREZZA (PROGETTO SICUREZZA 2016)*	previsionale		10-dic-18	10-dic-18	09-lug-19	14-ago-19	01-ott-19	<b>30-set-20</b>	
			effettiva		10-dic-18	10-dic-18	09-lug-19	14-ago-19	01-ott-19		
7920	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	previsionale						<b>31-mar-20</b>	<b>31-dic-20</b>	
			effettiva								
8000	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA ANNO 2020***	previsionale						<b>01-mar-20</b>	<b>31-dic-20</b>	
			effettiva								
7250	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE**	previsionale		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18	30-mar-19	31-dic-19	<b>31-mar-20</b>
			effettiva			05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18	30-mar-19	
7919	000		previsionale			30-set-19	31-ott-19	30-nov-19	31-dic-19	<b>31-mag-20</b>	<b>30-lug-20</b>

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	effettiva			30-set-19	31-ott-19	30-nov-19	31-dic-19		
7859	000	LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO	previsionale			30-giu-20	15-lug-20	31-lug-20	01-ago-20	15-ott-20	
		DI PIAZZA 1° MAGGIO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE****	effettiva								

\*Opere collegate all'obiettivo strategico 3.2

\*\*Opere collegate all'obiettivo strategico 1.8

\*\*\*Opere collegate all'obiettivo strategico 1.6

\*\*\*\*Opere collegate all'obiettivo strategico 8.6