

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 01: Trasporto ferroviario

Obiettivo strategico: 1.3 Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie

Obiettivo operativo 1.3.1: Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Urbact IV, EUI

Attività da svolgere nel 2021:

Verifica generale ed interventi puntuali. Attività di impulso e sollecitazione verso RFI degli interventi di propria competenza.
Completamento dei lavori di riqualificazione del piazzale della stazione.

Attività svolta al 31/07:

È in fase di realizzazione la sistemazione del piazzale della Stazione e si è avviata una collaborazione con RFI ai fini della buona riuscita dei lavori.

RFI ha comunicato che sono in fase di avvio i lavori di realizzazione di un ascensore per collegare il primo binario con il binario dove hanno provveduto ad innalzare di quota la banchina.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE	previsionale	29-nov-18	17-dic-19	08-set-20	30-nov-20	31-gen-21	31-mag-21	30-nov-21	28-feb-22
			effettiva	29-nov-18	17-dic-19	08-set-20	30-nov-20	29-gen-21	26-mag-21		

Programma 02: Trasporto pubblico locale

Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

Obiettivo operativo 1.6.4: Ampliamento TPL

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Diritti e Valori, Urbact IV

Attività da svolgere nel 2021:

Monitoraggio delle variazioni di orari e percorrenze adottate in relazione alla Pandemia Covid-19.

Attività svolta al 31/07:

Si è individuato un piano di verifiche con prove tecniche sulle fermate del bus che partiranno a ottobre a seguito dell'avvio delle scuole.

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

Obiettivo operativo 1.6.1: Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Meccanismo per collegare l'Europa, Interreg, Urbact IV

Attività da svolgere nel 2021:

Realizzazione degli interventi previsti dall'aggiornamento degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico.

Attività svolta al 31/07:

Si sta provvedendo alla stesura delle linee guida per l'aggiornamento del Piano del Traffico.

Obiettivo operativo 1.6.2: Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Urbact IV

Attività da svolgere nel 2021:

Approvazione del nuovo disciplinare per l'accesso nelle ZTL e Area Pedonale.

Avvio del nuovo sistema di gestione della ZTL e Area Pedonale.

Riattivazione varchi di controllo degli accessi della ZTL.

Monitoraggio del nuovo Disciplinare per l'accesso nelle ZTL e Area Pedonale ed applicazioni di eventuali aggiornamenti e migliorie.

Attività svolta al 31/07:

Sono in fase di analisi e valutazione tutte le informazioni utili (compresi i sistemi dei varchi) per la predisposizione degli atti necessari alla revisione della perimetrazione di ZTL e Area Pedonale.

Si sono tenuti alcuni incontri del tavolo di concertazione della mobilità relativi al nuovo disciplinare per l'accesso alla ZTL/ZTPP.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsional e/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
A6270	000	MACCHINARI: POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSO ALLA ZTL	previsionale	31-mag-21	31-lug-21	31-lug-21	31-lug-21	30-set-21	01-gen-22	28-feb-22	31-mag-22
			effettiva								

Obiettivo operativo 1.6.3: Sistema parcheggi a pagamento

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Urbact IV

Attività da svolgere nel 2021:

Monitoraggio delle modifiche apportate al sistema della sosta ed eventuale attuazione di eventuali implementazioni e migliorie.

Nel 2021 giungerà a scadenza il vigente contratto di servizio con SSM spa e quindi si renderà necessario operare un nuovo affidamento in house. Sarà verificata l'opportunità di finanziare alcuni progetti di innovazione tecnologica e di digitalizzazione tramite i programmi europei sopra citati.

Attività svolta al 31/07:

È proseguita la collaborazione tra SSM e il Servizio mobilità per garantire il miglior svolgimento del servizio.

L'affidamento in house del 2001, giunto a scadenza a luglio 2021, è stato opportunamente rinnovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 16/07/2021 per ulteriori 20 anni previo espletamento delle dettagliate procedure ed adempimenti richiesti dall'art. 34, cc. 20 e 21 del DL 179/2012, dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Obiettivo operativo 1.6.5: Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.

Attività da svolgere nel 2021:

Approvazione e avvio delle procedure di gara del progetto di riqualificazione urbanistica e della viabilità dell'asse di viale Venezia.
Completamento dei lavori sulla viabilità di via Ramandolo con realizzazione di un nuovo parcheggio nell'area verde ivi presente.
Avvio dei lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Fusine e via Molin Nuovo.

Attività svolta al 31/07:

È stato completato il frazionamento delle aree di via Ramandolo ed è stata avviata la procedura espropriativa per addivenire all'acquisizione dell'area per realizzare il parcheggio; è stata aggiornata e resa corretta l'intestazione delle aree oggetto del frazionamento. Si è conclusa positivamente la conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo ed è stato ottenuto il parere favorevole della Commissione Paesaggio.

Per l'opera di Via Mercatovecchio – Piazzetta Marconi è stato indispensabile sottoporre le proposte progettuali alla Soprintendenza per la particolarità dell'intervento. A seguito del parere pervenuto i progettisti hanno dovuto adeguare il progetto alle prescrizioni date.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL	previsionale	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-19	17-ago-20	30-apr-21	31-lug-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsional e/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	effettiva	26-mar-12	25-nov-16	12-mar-19	17-giu-19	18-nov-19	17-ago-20	30-apr-21	
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE	previsionale	20-dic-18	18-mag-20	17-nov-20	30-apr-21	30-giu-21	01-set-21	31-gen-22	30-apr-22
			effettiva	20-dic-18	18-mag-20	17-nov-20	30-apr-21	26-giu-21			
7980	000	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DEL POZZO	previsionale	22-set-20	28-feb-21	15-apr-21	31-mag-21	15-lug-21	01-ott-21	30-nov-21	31-mar-22
			Effettiva	22-set-20	28-feb-21	29-apr-21	29-apr-21	19-mag-21			
7982	000	SISTEMAZIONE PIAZZA DI GODIA	previsionale	30-apr-21	30-giu-21	30-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	31-dic-21	30-apr-22	31-lug-22
			effettiva	23-mar-21	29-giu-21	29-giu-21	06-ago-21				
7991	000	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLIN NUOVO E VIA FUSINE	previsionale	12-ott-20	15-apr-21	15-giu-21	31-ago-21	30-ott-21	31-dic-21	31-mag-22	31-ago-22
			effettiva	12-ott-20	20-apr-21	29-giu-21					
7990	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	previsionale	21-dic-20	30-giu-21	31-lug-21	30-set-21	31-dic-21	28-feb-22	31-dic-22	31-mar-23
			effettiva	21-dic-20							
7931	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA -	previsionale	21-dic-20	31-mag-21	30-giu-21	30-set-21	31-dic-21	15-gen-22	30-set-22	31-dic-22

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INTERSEZIONE VIA FIRENZE - VIA MAZZUCCATO E VIA BIRAGO - VIA GABELLI	Effettiva	21-dic-20	27-lug-21	27-lug-21					
7765	000	LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI	Previsionale	28-feb-21	31-04-21	31-mag-21	30-set-21	31-ago-21	15-set-21	31-dic-21	31-mar-22
			effettiva								

Obiettivo strategico: 1.7 Mobilità sostenibile

Obiettivo operativo 1.7.1: Car sharing aziendale

Attività da svolgere nel 2021:

Firma della convenzione e avvio del servizio.

Realizzazione da parte dell'aggiudicatario della gara regionale delle infrastrutture di ricarica nei parcheggi comunali.

Attività svolta al 31/07:

La Regione ha affidato la progettazione delle infrastrutture di ricarica nei siti indicati degli enti aderenti al progetto Noemix, sono stati eseguiti i sopralluoghi con i progettisti ed è stata indetta dalla Regione una videoconferenza per presentare il testo della Convenzione che gli enti aderenti dovranno approvare e successivamente sottoscrivere.

L'aggiudicatario ha iniziato la gestione delle colonnine di ricarica concesse dal Comune di Udine ed avviato l'iter autorizzativo per le nuove installazioni.

La partenza del servizio di car sharing è stata posticipata causa pandemia.

Obiettivo operativo 1.7.2: Incentivazione utilizzo auto elettriche

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Meccanismo x collegare l'Europa, Urbact IV

Attività da svolgere nel 2021:

Monitoraggio dell'andamento del servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private.

Attività svolta al 31/07:

Sono stati raccolti i dati sull'utilizzo del sistema a giugno, verranno raccolti anche a novembre e poi verrà redatto un report sull'andamento del sistema.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUBDESCRIZIONE	previsional e/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7926	000 ASSISTENZA CON AUTO ELETTRICA (COLONNINE DI RICARICA)	previsionale	28-ott-19	17-mar-20	06-mag-20	17-giu-20	18-ago-20	21-ott-20	30-apr-21	31-lug-21
		effettiva	28-ott-19	17-mar-20	06-mag-20	17-giu-20	18-ago-20	21-ott-20	19-mar-21	25-mag-21

Obiettivo operativo 1.7.3: Ampliamento bike sharing

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Meccanismo x collegare l'Europa, Urbact IV

Attività da svolgere nel 2021:

Monitoraggio e proposta di aggiornamento del sistema di bike sharing.

Conclusione lavori di estensione del sistema collegati all'Obiettivo operativo 1.5.1: Piano per le periferie.

Attività svolta al 31/07:

È stata effettuata una ricerca presso altre realtà per reperire informazioni sulla gestione di sistemi di bike sharing. Sono in fase di analisi e valutazione, anche con il coinvolgimento di SSM, le possibili proposte migliorative dell'attuale sistema.

Obiettivo operativo 1.7.4: Ciclabilità

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Meccanismo x collegare l'Europa, Urbact IV
--

Attività da svolgere nel 2021:

Completamento della progettazione e avvio della procedura di gara per la realizzazione dei due percorsi ciclabili di collegamento con Campoformido e Cargnacco.

Approvazione in Consiglio comunale del Biciplan.

Attività svolta al 31/07:

Per il Biciplan si sta cercando un accordo con l'ASU FC per l'acquisizione da parte del Comune dei sedimi stradali interni all'Ospedale Civile e all'Ospedale Gervasutta.

I lavori per la pista ciclabile di Laipacco si sono chiusi a seguito di lavorazioni aggiuntive resesi necessarie per la realizzazione di nuove utenze acqua e gas. A seguito di imprevisti si è resa necessaria una perizia di assestamento per poter permettere alla Direzione Lavori di emettere il Certificato di Regolare Esecuzione.

Il progetto della pista ciclabile di via Fagagna ha interessato alcune proprietà dell'Università di Udine e di 2 privati ed è stato deciso di non procedere ad espropriazioni ma di ricercare un accordo per il passaggio del percorso.

A seguito di vari incontri con i referenti dell'Università, in data 12 maggio 2021 è pervenuta l'adesione alla proposta di cessione gratuita del bene.

Per la realizzazione di un collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido la Regione FVG ha assegnato un ulteriore finanziamento per la realizzazione dell'opera raddoppiando l'importo messo a disposizione del Comune con decreto della fine 2020, delegando al Comune di Udine tutta la gestione dell'iter per la costruzione della ciclabile. In conseguenza a ciò si è dovuto rivalutare i contenuti del progetto e,

preliminarmente, effettuare le indagini con particolare attenzione al Ponte Canale oggetto di verifica di vulnerabilità sismica il cui esito è stato consegnato di recente.

Per quanto concerne la realizzazione del percorso ciclopedonale Udine – Cargnacco – ZIU, è stata trovata la condivisione, con il Comune di Pozzuolo del Friuli e la società FVG strade, del tracciato e delle opere da eseguire, sono ora in corso di definizione, da parte di ognuno dei soggetti interessati, le attività conseguenti alla revisione del progetto iniziale.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

A	SUB	DESCRIZIONE	previsional e/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	previsionale	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	20-apr-20	29-lug-20	01-feb-21	31-mag-21	31-ago-21
			effettiva	29-mar-19	30-lug-19	11-dic-19	20-apr-20	29-lug-20	11-gen-21	09-giu-21	
7716	000	PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA	previsionale	19-lug-19	31-mar-21	31-mag-21	30-giu-21	31-ago-21	15-ott-21	31-dic-21	31-mar-22
			effettiva	19-lug-19							
7912	000	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO	previsionale	15-giu-21	30-set-21	31-dic-21	31-gen-22	31-mar-22	01-giu-22	31-dic-22	31-mar-23
			effettiva								
7913	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE - CARGNACCO -ZIU	previsionale	29-set-20	30-giu-21	30-nov-21	31-gen-22	31-mar-22	01-mag-22	31-ott-22	31-mar-23
			Effettiva	29-set-20							
8026	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE- CARGNACCO-ZIU - II lotto	Previsionale		30-set-21	31-gen-22	01-feb-22	30-apr-22	01-giu-22	30-set-22	31-dic-22
			effettiva								
8027	000	Realizzazione collegamento ciclabile Udine - Tavagnacco	previsionale		30-set-21	31-gen-22	01-feb-22	30-apr-22	01-giu-22	30-set-22	31-dic-22
			effettiva								

Obiettivo strategico: 1.8 Piano straordinario di interventi di manutenzione

Obiettivo operativo 1.8.1: Piano straordinario di interventi di manutenzione

Attività da svolgere nel 2021:

Completamento del piano straordinario degli interventi di manutenzione delle strade.

Completamento della squadra manutenzioni stradali, e turnover delle posizioni cessate per quiescenza nell'ambito dei procedimenti gestiti dall'U. Org. Manutenzioni.

Restauro mulino viale Volontari della Libertà.

Attività svolta al 31/07:

Per il mulino di viale Volontari della Libertà è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori; la progettazione è in corso.

Riguardo al piano straordinario degli interventi di manutenzione delle strade, sono stati affidati n. 6 appalti per complessivi € 360.000. i cui lavori sono in corso.

È stata completata e collaudata l'opera relativa a fossi di viale Palmanova e via delle Acacie.

È stata eseguita la manutenzione straordinaria laghetto di via Gemona, il cui intervento è consistito nell'impermeabilizzazione dell'invaso, nella revisione e riattivazione degli impianti di pompaggio, nel ricircolo e nella filtrazione.

Sono stati eseguiti n. 3.552 interventi di attività di manutenzione stradale e n. 869 interventi di manutenzione fabbricati mediante impiego di squadre comunali.

Si è provveduto al monitoraggio ed alla manutenzione di complessivi 1.395 km di strade comunali (3,9 volte l'estensione dell'intera rete stradale comunale, ovvero 4 passaggi completi della stessa), con posa a mano di complessive 41,7 tonnellate di asfalto a freddo.

È in corso di potenziamento la squadra manutenzioni stradali con l'assunzione di un tecnico e la programmazione dell'assunzione di ulteriori due operai entro l'anno.

Sono stati approvati i progetti definitivi/esecutivi relativi alle opere di riassetto pavimentazioni bituminose e di costruzione, riassetto e manutenzione marciapiedi.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsional e/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
8008	000	MESSA IN SICUREZZA MULINO VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	previsionale	31-mag-21	31-ott-21	31-ott-21	01-nov-21	31-dic-21	01-feb-22	30-giu-22	30-mar-22
			effettiva								