

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2021	2022	2023
Riqualificazione centro storico	Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Il cittadino al centro	Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Efficientamento dei sistemi di programmazione e controllo	Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, relazione al rendiconto rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.	Obiettivo	% di risposte entro le scadenze>=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze>=85% %dati utili trasmessi>=90%	% di risposte entro le scadenze>=95% % dati utili trasmessi=100%

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2021	2022	2023
Valutazione performance da parte stakeholder esterni	Aumentare la qualità percepita dai portatori di interesse dell'Amministrazione. La differenza % dell'esito dell'ultimo report rispetto all'anno precedente (vedi indicatore) è lo scostamento tra le medie ponderate delle percentuali di giudizi positivi raccolte per ogni servizio per il quale è stato raccolto un numero adeguato di questionari, ove il peso relativo del servizio è dato dal numero di questionari raccolti sul totale.	Obiettivo	Differenza % esito 2021 rispetto all'anno precedente $\geq 2\%$: 100% $0\% \leq$ Differenza % esito 2021 rispetto all'anno precedente $< 2\%$: 60% $-2\% \leq$ Differenza % esito 2021 rispetto all'anno precedente $< 0\%$: 40% Differenza % esito 2021 rispetto all'anno precedente $< -2\%$: 0%		
Progetti europei	Presentazione di proposte di progetto potenzialmente finanziabili con fondi europei derivanti da bandi	Obiettivo	% progetti proposti dall'ufficio finanziamento europei che hanno ricevuto dai vari servizi riscontro motivato $= 100\%$		
Sito web istituzionale	Revisione dei contenuti del sito web istituzionale a cura di un gruppo di lavoro intersettoriale	Obiettivo	Rilascio sito: on		

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Piano per le periferie	Sarà realizzato l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie "Experimental city", volto alla riqualificazione della periferia di Udine est. Un'importante parte degli interventi interessa l'ex Caserma Osoppo; si attueranno anche azioni utili ad individuare possibili soggetti interessati ad intervenire sugli immobili interni alla Caserma non rientranti nel progetto "Experimental city", così da giungere al completo recupero del complesso.	Obiettivo	Servizio Finanziario Programmazione e controllo				1,5		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1
Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma	Realizzare, rispettando il cronoprogramma, l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016	Fase		Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	Media aritmetica % avanzamento opere: 100%	7		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1
Attestazioni sullo stato avanzamento lavori	Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale, delle relazioni tecniche di monitoraggio comprovanti lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi	Fase		Trasmissione relazioni tecniche di monitoraggio: ON	Trasmissione relazioni tecniche di monitoraggio: ON	Trasmissione relazione tecnica finale: ON	1		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1
Implementazione del Sistema informativo periferie	Implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri	Fase		Implementazione del Sistema informativo periferie: ON	Implementazione del Sistema informativo periferie: ON	Implementazione del Sistema informativo periferie: ON	1		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Rendicontazione finanziaria	Presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale la rendicontazione finanziaria corredata da idonea documentazione probatoria in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il Cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.	Fase	Servizio Finanziario Programmazione e controllo	Trasmettere le rendicontazioni nei 30 gg successivi alla scadenza di ogni semestre	Trasmettere le rendicontazioni nei 30 gg successivi alla scadenza di ogni semestre	Rendicontazione finale: ON	1		8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Alienazioni beni non funzionali agli scopi istituzionali dell'Ente	Alienazioni beni non funzionali agli scopi istituzionali dell'Ente	Obiettivo					0,4		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_1
Ex Magazzino Idraulico di via Chinotto	Individuazione del percorso più idoneo finalizzato alla valorizzazione dell'immobile ex Magazzino Idraulico di via Chinotto	Fase		Studio con analisi dello stato di fatto e possibili soluzioni: ON			3		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_1
Immobili ex Caserma Friuli ed ex Caserma Duodo	Verifica alienabilità degli Immobili ex Caserma Friuli ed ex Caserma Duodo attraverso le procedure di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..	Fase		Studio con conseguente eventuale inserimento nel Piano alienazioni: ON	Procedura di alienazione: ON		3		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_1
Cambio di destinazione degli alloggi a canone di mercato per finalità sociali.	Avviare un programma finalizzato al cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari da residenziali destinati al libero mercato a finalità socio assistenziali. In generale si tratta degli alloggi presenti in tre complessi residenziali siti in via Mantova, Via Pirona e via Gortani. Il cambio di destinazione degli alloggi si rende necessario per far fronte alle crescenti esigenze alloggiative dei servizi sociali.	Fase		N. beni trasformati da patrimonio disponibile a patrimonio indisponibile: n. 6			4		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Progetto PUVaT (Tavolo Tecnico Operativo (TTO))	Attività del Tavolo Tecnico Operativo (TTO) che monitora l'attività dei soggetti interessati	Obiettivo					0,4		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_4
Tavolo Tecnico Operativo	Procederà l'attività del Tavolo Tecnico Operativo (TTO) che monitorizza l'attività dei soggetti interessati ed in particolar modo sul progetto di recupero dell'ex Caserma Cavarzerani destinata ad ospitare le strutture della Polizia di Stato e dell'Agenzia delle Entrate.	Fase		N. incontri: 3	N. incontri: 3	N. incontri: 3	2		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_4
Acquisizione via del Tiro a Segno	Verrà definito l'iter procedurale da seguire per la cessione della via del Tiro a Segno al Comune al fine di consentire la realizzazione di opere di infrastrutturazione (allargamento sede stradale, marciapiedi, pista ciclabile, illuminazione pubblica ecc.)	Fase		Atto di cessione da Agenzia del Demanio al Comune: ON			4		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_4
Acquisizione sedimi stradali ex L. n. 448/98	Definizione del procedimento di acquisizione delle aree private utilizzate come sedime stradale ad uso pubblico per più di 20 anni con registrazione delibere consiliari.	Fase		atti deliberativi su richiesta Ufficio strade: 100%			4		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Nuova sede protezione Civile presso ex Caserma Osoppo	Nuova sede protezione Civile presso ex Caserma Osoppo (Opera 8003)	Obiettivo		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	0,7		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_5

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Raccolta differenziata	Raccolta differenziata	Obiettivo					0,9		9_3	Obiettivi operativi: 8_3_1 e 8_4_2
Sistema porta a porta	Messa a regime del sistema ed eventuale aggiornamento del servizio	Fase		Messa a regime del sistema: ON	Gestione a regime del sistema "porta a porta": ON	Valutazione e aggiornamento del servizio di raccolta rifiuti essendo oramai a regime ordinario: ON	2		9_3	Obiettivo operativo: 8_3_1
Nnuovo Regolamento di Gestione Rifiuti	Approvazione nuovo Regolamento di Gestione Rifiuti, sulla base della bozza già elaborata alla fine del 2020.	Fase		Approvazione Regolamento: ON			3		9_3	Obiettivo operativo: 8_3_1
Nuovo contratto di servizio	Redazione, approvazione e sottoscrizione dell'Allegato Tecnico al contratto di servizio	Fase		Sottoscrizione Allegato Tecnico: ON	Valutazione del serizio con le disposizioni dell'Allegato tecnico: ON		3		9_3	Obiettivo operativo: 8_4_2
Nuovo Centro di Raccolta Rifiuti - Udine Est	Realizzazione di un ulteriore Centro di Raccolta	Fase		Rispetto cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispetto cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispetto cronoprogramma previsto per l'opera: ON	2		9_3	Obiettivo operativo: 8_3_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Nuovo tempio crematorio	Realizzazione di un nuovo Tempio Crematorio presso il Cimitero di Paderno	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti				0,4		12_9	Obiettivo operativo: 5_7_1
Gara	Gara per l'affidamento in concessione, con contratto di Partenariato Pubblico Privato da realizzarsi tramite project financing, della costruzione di un Tempio crematorio presso il cimitero di Paderno in Udine e della relativa gestione del servizio di cremazione	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Affidamento: ON			8		12_9	Obiettivo operativo: 5_7_1
Realizzazione Tempio Crematorio	Costruzione di un Tempio crematorio presso il cimitero di Paderno in Udine e della relativa gestione del servizio di cremazione	Fase		Controllo del rispetto degli adempimenti a carico del concessionario: ON	Controllo del rispetto degli adempimenti a carico del concessionario: ON	Controllo del rispetto degli adempimenti a carico del concessionario: ON	2		12_9	Obiettivo operativo: 5_7_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Gestione dei servizi energetici e realizzazione di interventi di efficientamento energetico	Gestione dei servizi energetici e realizzazione di interventi di efficientamento energetico	Obiettivo					0,3		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_1
Gestione Servizio	Gestione dei servizi di manutenzione impianto idrico-sanitario; manutenzione impianto riscaldamento; manutenzione impianto raffrescamento per la durata di 24 mesi (01 ottobre 2020 - 30 settembre 2022).	Fase		Controllo delle attività dirette e correlate alla realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento energetico: ON	Controllo delle attività dirette e correlate alla realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento energetico: ON	Controllo delle attività dirette e correlate alla realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento energetico: ON	2		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_1
Partenariato pubblico privato	Analisi dell'attuale scenario contrattuale relativo alla gestione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e successivo aggiornamento della proposta, già dichiarata di pubblico interesse, di partenariato pubblico privato per la concessione dei servizi energetici.	Fase		Negoziazione contenuto nuovo Project Financing: ON	Indizione procedura di gara pubblica, mediante project financing: ON	Controllo e coordinamento della gestione dei servizi energetici degli impianti e delle infrastrutture facenti parte dell'oggetto della concessione: ON	8		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento urbano	Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento urbano	Obiettivo					0,3		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_2
Studio di fattibilità tecnico-economica	Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento per cablatura termica della Città di Udine sfruttando le potenze termiche attualmente disperse da insediamento industriale tramite utilizzo dei finanziamenti dedicati nell'ambito dell'Intesa per lo Sviluppo 2018 - 2020 (Piano Territoriale 2018 tra Regione FVG e UTI Friuli Centrale)	Fase					10		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_2
Redazione studio di fattibilità	Redazione studio di fattibilità	Azione		Affidamento incarico: ON	Studio di fattibilità: ON		10		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_2
Analisi	Analisi delle risultanze dello studio di fattibilità, delle ripercussioni sul territorio interessato e delle ricadute economiche delle attività connesse.	Azione			Analisi studio fattibilità: ON		-		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_2
Accordo di programma	Avvio delle attività necessarie alla stesura di un "Accordo di programma" con i soggetti interessati.	Fase			Tavolo di lavoro: ON		-		9_8	Obiettivo operativo: 8_6_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Edicola Piazzetta Lionello	Realizzazione edicola da posizionarsi presso Piazzetta Lionello (opera 7958)	Obiettivo		Rispetto cronoprogramma opera			0,3		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Banca dati immobili	Implementare la banca dati conoscitiva con l'utilizzo di strumenti software dedicati alla schedatura ed anagrafica patrimoniale	Obiettivo		Prima fase: Digitalizzazione grafica immobili: ON	Seconda fase: Aggiornamento schede patrimoniali (valore mercato e definizione interventi da realizzare): ON	Terza fase: Aggiornamento del piano delle alienazioni indicando gli immobili da vendere: ON	0,4		1_5	Obiettivo operativo: 1_1_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Oasi Felina	Realizzazione della prima Oasi Felina Chiusa dedicata all'ospitalità dei gatti, con una sezione dedicata alla tutela degli animali affetti da patologie.	Obiettivo		Realizzazione Oasi: ON			0,1		13_7	Obiettivo operativo: 8_2_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Udine Città della luce	Revisione dei corpi illuminanti dei Palazzi e delle Piazze (Piazza Libertà, Palazzo d'Aronco...).	Obiettivo		Attivazione del percorso per l'individuazione della soluzione amministrativa da seguire: ON	Realizzazione opere: 100%		0,1		5_2	Obiettivo operativo: 4_1_6

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2021	Data prevista di chiusura 2021	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2021	2022	2023				
Miglioramento attività ordinaria	Miglioramento attività ordinaria	Obiettivo		Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	0,5			

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2021	Missione-Programma di riferimento
				2021	2022	2023		
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo individuale						1_2
Predisposizione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Collaborare con il Responsabile Prevenzione Corruzione nella predisposizione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		Supporto: ON	Supporto: ON	Supporto: ON	2	1_2
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Responsabile Prevenzione Corruzione dei report periodici (giugno-novembre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase		N. Report: 1	N. Report: 1	N. Report: 1	2	1_2
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione entro il 30 novembre della relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	2	1_2
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4	1_2

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2021	Missione-Programma di riferimento
				2021	2022	2023		
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo individuale						1_2
Revisione e Aggiornamento procedimenti	Revisione e Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	2	1_2
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		100%	100%	100%	5	1_2
FOIA	Evasione delle istanze di Accesso civico generalizzato nel rispetto dei termini previsti dalla normativa	Fase	Finco	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	% risposte nei termini/richieste pervenute: 100%	3	1_2

OBIETTIVI INDIVIDUALI

				Indicatori di performance			Peso 2021	Missione-Programma di riferimento
Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Altri dirigenti coinvolti	2021	2022	2023		
Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)	La Legge 145/2018 dispone che: "i tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'art. 7 comma 1, del D.L. 8 aprile 2013 nr. 35, convertito, con modifica dalla legge 6 giugno 2013 nr. 64." (PCC). Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta anche l'obbligo di istituire in bilancio, a partire dall'anno 2020, un apposito "fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali" di un ammontare pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi. I servizi devono gestire in PCC le singole fatture pervenute in SDI FVG: le scadenze contrattualmente previste, la "sospensione dei termini" (contestazioni, DURC irregolare, ritenute di garanzia ecc...). Devono inoltre provvedere all'inserimento delle note cartacee.	Obiettivo individuale		IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0	IRP (Indice di Ritardo)<=0		1_3

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	1	Riuso e rifunionalizzazione edificio via Brigata Re a co-housing	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	31-mar-21	15-mag-21	23-ago-21	19-feb-22	18-ago-22	18-ago-22
7840	2	Riuso e rifunionalizzazione edificio ex Cavallerizza a uso plurifunzionale	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	23-dic-20	28-feb-21	30-apr-21	19-lug-22	15-gen-23	15-gen-23
7840	3	Riuso e rifunionalizzazione hangar Osoppo per attività sociali, sportive,culturali, didattiche	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	31-ott-21	31-dic-21	28-feb-22	28-feb-23	30-ago-23	31-dic-23
7840	4	Realizzazione opere di urbaniz.one area ex Caserma Osoppo	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	13-ago-20	15-ott-20	30-apr-21	05-lug-23	01-gen-24	01-gen-24
7840	5	Piazza ex Caserma Osoppo	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	31-dic-21	28-feb-22	30-apr-22	30-set-22	31-dic-22	30-mar-23

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	6	Riuso e rifunzionalizzazione aree scoperte ex Caserma Osoppo a impianti sportivi	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	31-dic-21	28-feb-22	30-apr-22	30-set-22	31-dic-22	31-dic-22
7840	7	Riuso e rifunzionalizzazione ex palazzina comandante a Urban Center	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	23-nov-20	29-dic-20	28-feb-21	31-dic-21	31-mar-22	30-giu-22
7840	8	Riuso rifunzionalizzazione ex palazzina ex prigionieri	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-21	31-ago-21	31-ott-21	30-giu-22	30-set-22	31-dic-22
7840	9	Orti urbani viale Dino Basaldella quartiere Aurora	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	08-feb-21	15-mar-21	30-apr-21	31-lug-21	31-ott-21	31-dic-21
7840	10	Demolizioni e bonifiche messa e in sicurezza area ex Caserma Osoppo	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	27-mar-20	15-giu-20	07-set-20	31-mag-21	31-ago-21	31-ago-21

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	12	Percorso ciclabile da piazzale Oberdan al Centro intermodale e collegamento telematico	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	05-lug-19	05-mar-20	29-giu-20	31-mag-22	31-ago-22	31-ago-22
7840	14	Centro intermodale	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-apr-21	30-giu-21	30-set-21	31-dic-21	31-mar-22	31-mar-22
7840	15	Postazione car-sharing	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	30-set-21	31-ott-21	31-dic-21	31-mar-22	30-giu-22	30-giu-22
7840	16	Estensione sistema bike sharing UdineBike	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	31-dic-21	28-feb-22	31-mar-22	30-giu-22	30-set-22	31-dic-22
7840	17	Sistemazione e decoro urbano - ammodernamento siti TPL	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	09-mar-20	15-giu-20	02-dic-20	30-apr-21	31-lug-21	30-ott-21

Piano per le periferie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	19	Realizzazione sistemi tecnologici smart city e integrazione a impianti pubblica illuminazione	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18	03-ago-18	30-giu-20	30-giu-20	31-mar-22	30-giu-22	30-set-22
-	-	ATER UDINE - decoro urbano e risparmio energetico (FINANZIAMENTO PRIVATO)	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18						2021
-	-	Realizzazione intervento di edilizia privata (tipo housing sociale) (FINANZIAMENTO PRIVATO)	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18						2021

Nuova sede Protezione Civile

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
8003	000	Nuova sede protezione Civile presso ex Caserma Osoppo (2021)	Nuova sede protezione Civile presso ex Caserma Osoppo	30-nov-21	31-dic-21	28-feb-22	30-apr-22	30-giu-22	28-feb-23	30-mag-23	30-mag-23

Nuovo centro raccolta rifiuti

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
		Realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti in Comune di Udine-Est	Raccolta differenziata (Fase "Nuovo Centro di Raccolta Rifiuti - Udine Est")	30-giu-22	30-set-22	30-nov-22	15-dic-22	15-gen-23	30-giu-24	30-set-24	30-nov-24

Edicola Piazzetta Lionello

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7958	000	REALIZZAZIONE EDICOLA	Edicola Piazzetta Lionello				30-nov-20	09-feb-21	30-ago-21	15-ott-21	

Attività Ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana	Attività in materia paesaggistica	n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	28	26	34	30	30	30	NO
		n. pareri	8	7	8	5	5	5	NO
Unità Operativa Patrimonio e Demanio	Gestione Patrimonio e demanio	n. tratti stradali acquisiti	0	79	0	50	50	50	NO
		n. utenze concessioni beni demaniali	152	152	110	110	110	110	NO
		n. concessioni suolo pubblico	34	22	13	20	20	20	NO
		n. permuta con altri enti pubblici e/o n. tavoli tecnici per le permuta	5	3	1	2	2	2	NO
		n. beni immobili alienati	6	1	2	5	5	5	SI
		n. convenzioni gestite	7	7	4	5	5	5	NO
		n. pareri	19	19	5	10	10	10	NO
		n. cessioni nuda proprietà	4	1	1	1	1	1	SI
Unità Operativa Ambiente	Pulizia siti interessati da abbandono rifiuti	n. interventi effettuati a fronte di segnalazione	29	48	25	34	36	32	NO
	Disinfestazione zanzara tigre	n. trattamenti	1	6	8	7	7	7	NO
		n. trattamenti adalticidi cimiteri	3	6	6	6	6	6	NO
		n. pozzetti trattati	20.000	21.000	20.058	20.000	20.000	20.000	NO
	Derattizzazione	n. segnalazioni ricevute	129	158	105	120	120	120	NO
		n. interventi	101	104	98	100	100	100	NO
	Rilascio autorizzazioni alla realizzazione di linee elettriche in AT e MT	N. autorizzazioni rilasciate	6	2	5	6	6	6	NO
	Ingiunzioni per stato di pericolo o carenze igienico-sanitarie dei fabbricati	n. ingiunzioni per eliminazione carenze igienico-sanitarie dei fabbricati	34	16	18	35	35	35	NO
		n. ingiunzioni per eliminazione stato di pericolo dei fabbricati	56	49	15	60	60	60	NO
	Procedimenti industrie insalubri e superamento rumore	n. industrie insalubri classificate	6	2	1	5	5	5	NO
		n. autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti di emissione sonore	93	102	89	100	100	100	NO
		h. uomo dedicate	1.600	1.200	1.450	1.600	1.600	1.600	NO

Attività Ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Ambiente	Tutela animali da affezione	Gestione appalti servizi correlati alla linea di attività: n. affidamenti/procedure	18	21	12	16	16	16	NO
		Gestione appalti servizi correlati alla linea di attività: attività di controllo	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO
		n. operazioni inserite in anagrafe canina web	520	564	690	700	700	700	SI
		n. cani catturati da Azienda Sanitaria	145	143	135	150	150	150	NO
		n. cani resi al proprietario	125	127	115	120	120	120	NO
		n. cani di proprietà rinunciati	7	4	3	6	6	6	NO
		n. cani ricoverati in struttura convenzionata	21	29	11	20	20	20	NO
		n. cani affidati a privati	14	29	9	15	15	15	NO
		n. interventi sanitari straordinari	11	15	14	10	10	10	NO
		n. operazioni inserite in anagrafe felina web	285	190	135	120	120	120	NO
		n. colonie feline censite in anagrafe web	204	175	230	230	230	230	NO
		n. gatti di colonia sterilizzati	232	151	130	120	120	120	NO
		n. gatti feriti recuperati da Azienda San.	75	128	55	70	70	70	NO
		n. interventi richiesti per recupero animali morti	93	69	45	60	60	60	NO
		n. colombi censiti	720	600	680	700	700	700	NO

Attività Ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità organizzativa energia	Bilanci energetici ambientali	Redazione bilancio energetico comunale	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO
		Redazione bilancio energetico territoriale	-	-	ON	-	-	ON	NO
	Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)	Approvazione Aggiornamento documento	Nuovo Indicatore	Nuovo Indicatore	Nuovo Indicatore	ON	-	ON	SI
	Certificazione ambientale ISO 14001, ISO 50001 ed EMAS	audit/controlli ispettivi	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO
		documenti approvati/aggiornati	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO
		acquisizione certificazione	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO
Unità Operativa Contratti di Servizio	Gestione attività amministrativa	n. procedure per lavori	dati ricomprendeva no anche attività svolte da altre U.O.	dati ricomprendeva no anche attività svolte da altre U.O.	dati ricomprendeva no anche attività svolte da altre U.O.	3	3	3	NO
		n. procedure per servizi	dati ricomprendeva no anche attività svolte da altre U.O.	dati ricomprendeva no anche attività svolte da altre U.O.	dati ricomprendeva no anche attività svolte da altre U.O.	4	4	4	NO
		n. procedure per forniture	dati ricomprendeva no anche attività svolte da altre U.O.	dati ricomprendeva no anche attività svolte da altre U.O.	dati ricomprendeva no anche attività svolte da altre U.O.	3	3	3	NO
		n. procedure telematiche	dati ricomprendeva no anche attività svolte da altre U.O.	dati ricomprendeva no anche attività svolte da altre U.O.	14	10	10	10	NO
	Attività propedeutiche e conseguenti alla gestione di vari Contratti di Servizio	n. contratti di servizio/strumentali all'ente gestiti	6	6	6	4	4	5	NO
		n. verifiche contabili	12	12	12	8	8	10	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Impianti e Governio Energetico Infrastrutture	Servizio di manutenzione impianti elevatori di alcuni edifici comunali	n. impianti in manutenzione	76	78	76	76	76	76	NO
	Servizio gestione calore degli edifici del Comune di Udine compreso il monitoraggio stato di attuazione degli interventi di ristrutturazione, adeguamento, riconversione e sostituzione di componenti impiantistiche. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	n. impianti in gestione	169	162	183	169	169	169	NO
	Servizio gestione calore degli edifici del Comune di Udine compreso il monitoraggio stato di attuazione degli interventi di ristrutturazione, adeguamento, riconversione e sostituzione di componenti impiantistiche. CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	n. impianti in gestione	27	27	27	27	27	27	NO
	Attività di gestione dei contratti di fornitura energia termica da teleriscaldamento presso alcune sedi comunali	n. impianti in gestione	6	6	6	6	6	6	NO
	Attività di gestione contratto degli Impianti di Illuminazione Pubblica, semaforica e pannelli informativi	n. impianti (punti luce e semafori)	15.638	15.522	14.552	15.750	15.750	15.750	SI
	Attività di valutazione delle richieste/segnalazioni inoltrate da cittadini	n° segnalazioni	34	33	280	35	35	35	NO
	Attività correlata alle fiere cittadine e manifestazioni per predisposizione impianti elettrici	n° interventi	4	4	1	4	4	4	NO
	Dichiarazione FIRE	raccolta dati/predisposizione dichiarazione	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO

Attività Ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Impianti e Governo Energetico Infrastrutture	Attività di gestione Titoli di Efficienza Energetica, oltre alla valutazione di interventi che generano ulteriori TEE o che diano la possibilità di incentivi diversi quali il Conto Termico.	valutazione rapporto consuntivo	ON	ON	ON	ON	ON	ON	NO
	servizio di manutenzione triennale degli impianti ed attrezzature antiincendio, impianti elettrici, antintrusione, sistemi TVCC di alcuni edifici comunali (esclusi quelli di edilizia scolastica)	n. edifici in convenzione	95	88	88	88	88	88	NO
	Gestione dei costi/consumi delle utenze elettriche, acqua e gas degli edifici comunali.	n. documenti contabili gestiti	2.130	3.449	1.209	3.500	3.500	3.500	NO
Unità Operativa residenze e locazioni	Concessioni sale circoscrizionali	n. concessioni	180	131	50	150	150	150	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	n.r.	100%	100%	100%	SI
	Realizzazione Opere non strategiche	n. opere del gruppo "opere non strategiche" con almeno una fase realizzata nell'anno di riferimento/n. opere per le quali esiste progettazione preliminare o già avviate negli anni precedenti	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	>=75%	>=75%	>=75%	SI
	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria	% (Impegnato al 31/12)/(stanziato al 31/07)	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	>=75%	>=75%	>=75%	SI
	Social housing	Report annuale di monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi sociali.	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	ON	ON	SI
Unità Operativa residenze e locazioni	Gestione attività contrattuali locazioni attive e passive	% riscossione canoni accertati	87%	87%	88%	87%	87%	87%	NO
		rispettare tempistica pagamenti	ON	ON	ON	ON	ON	ON	SI
Unità Operativa Patrimonio e Demanio	Gestione Patrimonio e demanio	n. studi elaborati finalizzati alla valorizzazione degli immobili ed all'individuazione della destinazione d'uso ottimale	3	3	2	2	2%	2%	NO
		tempo medio rilascio pareri	<15gg	n.d.	<15 giorni	<15gg	<15gg	<15gg	SI
	Canone unico patrimoniale e canone mercatale: Digitalizzazione procedure rilascio atti autorizzativi/concessioni	Avvio formazione	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	ON	\	\	SI

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISTO 2021	VALORE PREVISTO 2022	VALORE PREVISTO 2023	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Ambiente	Pulizia siti interessati da abbandono rifiuti	% interventi commissionati entro 3 giorni naturali da segnalazione- richiesta	90%	87%	100%	90%	90%	90%	NO
	Procedimenti industrie insalubri e superamento rumore	% autorizzazioni rilasciate entro 10 giorni naturali dalla richiesta o dal parere ARPA se dovuto	100%	98%	98%	95%	95%	95%	NO
	Contrasto all'inquinamento elettromagnetico ed acustico	Piano per la Telefonia Mobile: revisione e/o monitoraggio	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	Revisione: ON	Monitoraggio: ON	Monitoraggio: ON	SI
	Ingiunzioni per stato di pericolo	% ingiunzioni rilasciate entro 7 giorni naturali dalla comunicazione della PL	100%	97%	96%	95%	95%	95%	NO
	Tutela animali da affezione	controlli effettuati su pratiche in arrivo di anagrafe canina	1243	1048	980	1000	1000	1000	NO
		controlli effettuati su pratiche in arrivo di anagrafe felina	297	262	310	320	320	320	SI
		tempi medi affido di cane senza proprietario a seguito domanda del cittadino (n. giorni)	7	7	7	7	7	7	NO
Unità Operativa Contratti di Servizio	Gestione attività amministrativa	% procedure telematiche	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SI
		Sistema informativo di gestione dei lavori, forniture e servizi, fornito dalla regione	indicatore riformulato	indicatore riformulato	indicatore riformulato	Gestione: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	NO
Unità organizzativa Energia	Gestione contratti energetici	Gestione fornitura di energia elettrica e gas naturale	nuovo indicatore	nuovo indicatore	nuovo indicatore	Avvio Benchmonitor: ON	Monitoraggio: ON	Monitoraggio: ON	SI

Opere non strategiche

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza
7999	000	AMPLIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
7859	000	LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI PIAZZA I° MAGGIO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8009	000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA COSSETTINI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"
8010	000	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	Attività ordinaria "Realizzazione Opere non strategiche"

Manutenzioni straordinarie

N.	Sub	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza
7920	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"
7921	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Attività ordinaria "Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria"