

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021
PIANO DEGLI OBIETTIVI

VOLUME 16
LORENZO AGOSTINI
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2

Obiettivi di Ente

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2019	2020	2021
Riqualificazion e centro storico	<p>Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano</p> <p>Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città</p> <p>Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina</p> <p>Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione</p> <p>Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale</p>	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Il cittadino al centro	<p>Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento</p> <p>Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale</p> <p>Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi</p> <p>Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata</p> <p>Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro</p> <p>Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti</p>	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Efficientament o dei sistemi di programmazion e e controllo	<p>Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.</p>	Obiettivo	% di risposte entro le scadenze >=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze >=85% % dati utili trasmessi >=90%	% di risposte entro le scadenze >=95% % dati utili trasmessi=100%

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Alienazioni beni non funzionali agli scopi istituzionali dell'Ente	Alienazioni beni non funzionali agli scopi istituzionali dell'Ente	Obiettivo					0,5	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_1
Eredità Don e Marchesi	Messa a reddito dei beni delle eredità Don e Marchesi, previa alienazione, con l'utilizzo dei proventi secondo quanto stabilito da ogni singolo lascito	Fase		Approvazione e pubblicazione del bando per 4 immobili da alienare: ON	Contratti di vendita: ON		10	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	0,5	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_2

Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
5238	000	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE COMPLESSO MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO, IMPIANTI E STRUTTURE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"			18-giu-18	18-giu-18	20-lug-18	22-ago-18		
7219	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"				12-mar-18	12-mar-18	12-mar-18		
7223	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						28-feb-18	28-feb-18	
7724	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-19	31-dic-19	
7730	000	RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA VIA CHINOTTO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"	30-giu-21	30-set-21	30-set-21	01-ott-21	31-dic-21	01-mar-22	31-ago-23	31-dic-23
7767	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-19	31-dic-19	
7729	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-19	31-dic-19	

Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7211	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI (EX FRIGO)	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-ott-19	30-giu-20	31-dic-20
7805	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-20	31-dic-20	
7810	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-20	31-dic-20	
7824	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mag-20	31-dic-20	
7850	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASCITO FIOR B. ELIA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"					01-ott-18	01-ott-18		
7851	000	SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE ALLOGGI DI PROPRIETA'	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"				10-set-18	10-set-18	10-set-18		
7863	000	MANUTENZIONE ALLOGGI ASSISTENZIALI VIA R. DI GIUSTO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"				12-nov-18	12-nov-18	12-nov-18		

Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7864	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PIG - LIFE SKILLS	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"				20-nov-18	20-nov-18	20-nov-18		
7868	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO LINEA GAS TRIBUNALE	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"				18-dic-18	18-dic-18	18-dic-18		
7869	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-21	31-dic-21	
7872	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI E SERVIZI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-21	31-dic-21	
7889	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANI	Opere: rispettare tempistica programmata opere gruppo "patrimonio"						01-mar-21	31-dic-21	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Presenza in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine	Presenza in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine	Obiettivo					0,5	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_3
Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo	Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	4	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_3
Utilizzazione dei beni trasferiti dalla ex Provincia	Analisi dei fabbisogni per l'utilizzazione dei beni trasferiti dalla ex Provincia con particolare riguardo ai beni di via Prefettura e al complesso dell'ex caserma Duodo e avvio del programma di riqualificazione dei beni ritenuti funzionali all'attività del Comune.	Fase		Piano di utilizzazione dei beni: ON	Analisi dei fabbisogni: ON	Avvio del programma di riqualificazione: ON	6	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_3

Di Toppo

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7816	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI VIA DI TOPPO	Presenza in carico dei beni immobili ex Provincia di Udine (Fase "Opera 7816 ristrutturazione scuola di via Toppo")	30-giu-19	30-giu-19	30-set-19	01-ott-19	31-gen-20	01-giu-20	30-giu-22	31-ott-22

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Progetto PUVaT	Fase operativa del progetto PUVaT per il riuso degli immobili di proprietà pubblica, tenendo in considerazione le esigenze dei soggetti promotori dell'iniziativa (Agenzia del Demanio – Regione F.V.G. – Comune di Udine)	Obiettivo					0,3	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_4
Destinazione in uso degli immobili e terreni acquisiti e opere conseguenti	Con la sottoscrizione del contratto di permuta dell'aprile 2018, lo Stato ha ceduto in proprietà al Comune di Udine la "Caserma Friuli ex Sezione staccata Dir. Artiglieria di via Pastrengo, il Magazzino idraulico di via Chinotto e l'ex Podere sperimentale di San Gottardo. Si dovrà decidere la destinazione in uso degli immobili e terreni acquisiti e programmare e realizzare le opere conseguenti.	Fase		Decisione di Giunta con individuazione destinazione d'uso: ON Programmazione opere conseguenti: ON	Rispetto cronoprogramma opere programmate: ON	Rispetto cronoprogramma opere programmate: ON	8	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_4
Tavolo Tecnico Operativo (TTO)	Attività del Tavolo Tecnico Operativo (TTO) che monitorizza l'attività dei soggetti interessati ed in particolar modo sul progetto di recupero dell'ex Caserma Cavarzerani destinata ad ospitare le strutture della Polizia di Stato e dell'Agenzia delle Entrate.	Fase		N. incontri: 3	N. incontri: 3	N. incontri: 3	2	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_4

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Distribuzione sul territorio delle scuole e degli uffici comunali	Distribuzione sul territorio delle scuole e degli uffici comunali	Obiettivo	Servizio Servizi Educativi e Sportivi				0,5	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_5
Distribuzione sul territorio delle scuole	In collaborazione con le i dirigenti scolastici si provvederà ad analizzare gli effettivi fabbisogni per ottimizzare l'utilizzazione dei plessi scolastici.	Fase	Servizio Servizi Educativi e Sportivi	Documento illustrativo degli esiti della ricognizione: ON	Documento contenente l'elaborazione di una o più ipotesi di ottimizzazione degli spazi scolastici per il triennio scolastico 2020-2022: ON		2	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_5
Distribuzione sul territorio degli uffici comunali	Distribuzione sul territorio degli uffici comunali	Fase		Trasferimento uffici di via Savorgnana: ON Chiusura locazione passiva uffici di via Savorgnana: ON	Individuazione, tra gli immobili di proprietà e quelli trasferiti al Comune dopo la chiusura della Provincia, degli edifici idonei ad ospitare gli uffici collocati in strutture prese in locazione da privati: ON	Trasferimento delle attività ospitate in strutture in locazione passiva: ON	8	1_5	Obiettivo operativo: 1_1_5

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura – I Lotto	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura – I Lotto (opere n. 7806 7807 7808)	Obiettivo		Rispettare il cronoprogramma previsto per le opere: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per le opere: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per le opere: ON	1	2_1	Obiettivo operativo: 1_2_1

Ex Stringher

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I Lotto	30-apr-18	31-lug-19	31-ott-19	31-dic-19	30-apr-20	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22
7807	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I Lotto	30-apr-18	31-lug-19	31-ott-19	31-dic-19	30-apr-20	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22
7808	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO	Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura - I Lotto	30-apr-18	31-lug-19	31-ott-19	31-dic-19	30-apr-20	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Interventi di edilizia scolastica	Interventi di edilizia scolastica	Obiettivo					1	4_1 4_2 12_1	Obiettivo strategico: 6_3
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	3	4_1	Obiettivo operativo: 6_3_1
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	3	4_2	Obiettivo operativo: 6_3_2
Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado	Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	3	4_2	Obiettivo operativo: 6_3_2
Interventi di edilizia scolastica presso gli asili nido	Interventi di edilizia scolastica presso gli asili nido	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	1	12_1	Obiettivo strategico: 6_3

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7738	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")						01-mar-19	31-dic-19	
7811	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")						01-mag-20	31-dic-20	
7874	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")						01-mar-21	31-dic-21	
7875	000	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI IMPIANTISTICI SCUOLA MATERNA PICK	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")						2021	2021	

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7876	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PECILE	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole materne")						2021	2021	
7212	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")		10-mag-17	10-mag-17	10-mag-17	06-dic-17	02-lug-18	31-dic-18	30-apr-19
7740	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DANTE - 1° INTERVENTO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	31-lug-21	31-ott-21	31-ott-21	01-nov-21	31-dic-21	01-lug-22	31-ago-23	31-dic-23
7236	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")					27-apr-18	01-mag-18		

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7739	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")						01-mar-19	31-dic-19	
6910	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	11-feb-19	31-ott-19	31-ott-19	30-nov-19	31-mar-20	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22
7237	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")				05-giu-18	22-nov-18	01-lug-19	31-dic-19	31-mar-20
7812	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")						01-mag-20	31-dic-20	

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7814	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	31-lug-21	30-set-21	30-set-21	01-ott-21	31-gen-22	01-giu-22	31-ott-23	31-mar-24
7847	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ALBERTI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	30-giu-19	30-set-19	31-dic-19	31-mar-20	31-dic-20	01-lug-20	31-ago-21	31-dic-21
7848	000	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ZORUTTI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")	30-giu-19	30-set-19	30-set-19	01-ott-19	31-dic-19	01-mar-20	31-ago-21	31-dic-21
7878	000	MENSA SCUOLA ELEMENTARE GIRARDINI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")						01-giu-19	30-set-19	

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7879	000	SISTEMAZIONE ELEMENTI NON STRUTTURALI MENSE SCUOLE ELEMENTARI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")						01-giu-19	31-dic-20	31-dic-20
7812	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole primarie")						01-mag-20	31-dic-20	
7743	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")						01-mar-19	31-dic-19	
6911	A	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - I INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")			13-dic-17	13-dic-17	08-feb-18	10-ago-18	31-ago-19	31-dic-19

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
6827	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	22-dic-15	22-dic-15	24-dic-15	24-dic-15	08-gen-16	13-giu-16	30-set-18	31-dic-18
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	29-ott-18	03-dic-18	03-dic-18	30-apr-19	30-giu-19	01-lug-19	31-ago-20	31-dic-20
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	31-ago-19							

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7815	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")						01-mag-20	31-dic-20	
7843	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MANZONI	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")	03-dic-18	20-dic-18	20-dic-18	31-mag-19	30-giu-19	01-lug-19	30-set-19	31-dic-19
6911	B	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - II INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")				01-mar-19	30-apr-19	01-set-19	30-giu-20	31-ott-20

Interventi di edilizia scolastica

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7881	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso le scuole secondarie di primo grado")						01-mar-21	31-dic-21	
7822	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso gli asili nido")						01-mar-19	31-dic-19	
7823	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso gli asili nido")						01-mag-20	31-dic-20	
7888	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	Interventi di edilizia scolastica (Fase "Interventi di edilizia scolastica presso gli asili nido")						01-mar-21	31-dic-21	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Valorizzazione di Palazzo d'Aronco	Valorizzazione di Palazzo d'Aronco	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche				0,2	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Rifacimento delle facciate di Palazzo D'Aronco	Rifacimento delle facciate di Palazzo D'Aronco (opera 7871)	Fase			Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	-	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4
Abbellimento aree comuni Palazzo d'Aronco	Abbellimento delle aree comuni con il rinnovamento e il restauro di arredi ed elementi decorativi	Fase		Sistemazione vestibolo primo piano: ON			10	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_4

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7871	000	RIFACIMENTO FACCIATE PALAZZO D'ARONCO	Valorizzazione di Palazzo d'Aronco (Fase "Rifacimento delle facciate di Palazzo D'Aronco")								

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Casa Cavazzini	Opera n. 7886 Interventi di adeguamento di Casa Cavazzini	Obiettivo	Servizio Integrato Musei e Biblioteche	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON	Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON		0,5	5_1	Obiettivo operativo: 4_1_7

Casa Cavazzini

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7886	000	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CASA CAVAZZINI	Casa Cavazzini	15-mar-19	31-lug-19	31-lug-19	31-ago-19	31-ott-19	01-gen-20	31-mag-20	30-giu-20

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Ristrutturazione Biblioteca	Ristrutturazione Biblioteca (opere n. 5144/B e 7749)	Obiettivo		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	0,3	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_1

Ristrutturazione Biblioteca

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
5144	B	BIBLIOTECA CIVICA JOPPI: OTTENIMENTO CPI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE) - 2^ LOTTO	Ristrutturazione Biblioteca			4-feb-19					31-dic-20
7749	000	ASSE 4 AZIONE 4.5 AGENDA URBANA POF -FESR 2014-2020	Ristrutturazione Biblioteca			9-lug-18	8-ago-18	15-ott-18		31-ago-20	31-dic-20

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Ristrutturazione del Castello	Ristrutturazione del Castello	Obiettivo					0,5	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_2
Interventi di restauro che interessano l'involucro esterno	Con il coinvolgimento di finanziatori privati si intende riqualificare il Castello di Udine con interventi di restauro che interessano l'involucro esterno (opera n.7884).	Fase		Rispettare il cronoprogramma previsto per l'opera: ON			10	5_2	Obiettivo operativo: 4_1_2

Castello

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7884	000	RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO CIVICO CASTELLO	Ristrutturazione del Castello (Fase "Interventi di restauro che interessano l'involucro esterno")			31-mar-19	31-mag-19	30-giu-19	01-lug-19	30-nov-19	31-dic-19

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"	Rispetto tempistica programmata per le opere pubbliche di competenza	Obiettivo		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	0,5	5_1 5_2	Obiettivo strategico: 4_1

Opere musei monumenti cultura

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02
7772	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-19	31-dic-19	
7768	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-19	31-dic-19	
7750	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-19	31-dic-19	
7753	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-19	31-dic-19	

Opere musei monumenti cultura

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02
7788	000	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO - CIVICI MUSEI	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-19	31-dic-19	
7885	000	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIALLESTIMENTI MOSTRE CIVICI MUSEI	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-19	31-dic-19	
7922	000	PERCORSI CARTELLONISTICA ARREDO URBANO	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-giu-19	31-dic-19	
7818	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mag-20	31-dic-20	

Opere musei monumenti cultura

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,1	Peso fase: 0,01	Peso fase: 0,04	Peso fase: 0,05	Peso fase: 0,68	Peso fase: 0,02
7819	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mag-20	31-dic-20	
7820	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mag-20	31-dic-20	
7821	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mag-20	31-dic-20	
7870	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA MONUMENTALE	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-21	31-dic-21	

Opere musei monumenti cultura

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7882	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-21	31-dic-21	
7883	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICI MUSEI	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-21	31-dic-21	
7887	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ATTIVITA' CULTURALI	Rispettare tempistica programmata altre opere gruppo "musei, monumenti, cultura"						1-mar-21	31-dic-21	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Udine Città della Musica	Udine Città della Musica	Obiettivo	Servizio Promozione economica, turistica e grandi eventi				0,3	5_2	Obiettivo operativo: 4_6_1
Padiglione della musica	Realizzazione in centro città' di un padiglione della musica all'aperto, dove i complessi musicali, di ogni genere, potranno esibirsi liberamente.	Fase		Studio di fattibilità: ON			10	5_2	Obiettivo operativo: 4_6_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Responsabile Prevenzione Corruzione dei report periodici (giugno-novembre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase		N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione entro il 30 novembre della relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Aggiornamento procedimenti	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		100%	100%	100%	6	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Progetto C.A.S.P.E.R.	Prosecuzione progetto CASPER (Cortili ed Aree Scolastiche Pubbliche Ecosostenibili e Riqualificate).	Obiettivo	Servizio Infrastrutture 1 Servizio Servizi Educativi e sportivi				0,2	4_6	Indirizzo strategico: 5
Progetto C.A.S.P.E.R.	Prosecuzione progetto CASPER (Cortili ed Aree Scolastiche Pubbliche Ecosostenibili e Riqualificate).	Fase	Servizio Infrastrutture 1 Servizio Servizi Educativi e sportivi	Attivazione di una seconda area CASPER (presumibilmente e "Pascoli - Di Toppo") nel solo periodo estivo: ON			10	4_6	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Social housing	Si proseguirà nelle iniziative di social housing già avviate, volte a favorire l'accesso alla casa tramite convenzioni tra Comune e investitori che si impegnano a locare e/o vendere abitazioni a canone/prezzo calmierato e concordato. Relativamente alle convenzioni già sottoscritte negli anni precedenti e alle iniziative avviate, saranno effettuate le verifiche sul rispetto degli impegni presi dai soggetti privati attraverso il monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi.	Obiettivo		Report annuale di monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi sociali.	Report annuale di monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi sociali.	Report annuale di monitoraggio dell'andamento della domanda/offerta di alloggi sociali.	0,3	8_2	Obiettivo operativo: 5_8_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Piano per le periferie	Sarà realizzato l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie "Experimental city", volto alla riqualificazione della periferia di Udine est. Un'importante parte degli interventi interessa l'ex Caserma Osoppo; si attueranno anche azioni utili ad individuare possibili soggetti interessati ad intervenire sugli immobili interni alla Caserma non rientranti nel progetto "Experimental city", così da giungere al completo recupero del complesso. Le azioni collegate e gli adempimenti dovranno tener conto della nuova convenzione che andrà revisionata e sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.	Obiettivo	Servizio Mobilità, Energia e Ambiente Servizio Amministrativo Appalti Servizio Edilizia Privata				1	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1
Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma	Realizzare, rispettando il cronoprogramma, l'insieme degli interventi costituenti la proposta progettuale inserita nella graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016	Fase		Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	Media pesata % avanzamento opere: 100%	10	8_1	Obiettivo operativo: 1_5_1

Piano per le periferie

N.	SUB	DESCRIZIONE	Obiettivo d'appartenenza	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02	
7840	6	Riuso e rifunzionalizzazione aree scoperte ex Caserma Osoppo a impianti sportivi	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18						
7840	8	Riuso rifunzionalizzazione ex palazzina ex prigionieri	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18						
7840	10	Demolizioni e bonifiche messa e in sicurezza area ex Caserma Osoppo	Piano per le periferie (Fase "Realizzare gli interventi secondo cronoprogramma")	27-apr-18	03-ago-18						

La tempistica delle opere verrà programmata sulla base della nuova convenzione che andrà revisionata e sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Udine Mercati	Realizzazione ulteriore piattaforma logistica MOF	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Predisposizione atti necessari per devoluzione contributo regionale: ON Approvazione studio di fattibilità: ON	Affidamento incarichi: ON	Rispetto cronoprogramma opera: ON	0,5	14_2	Obiettivo strategico: 2_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Contributi regionali politiche di sicurezza	Potenziamento servizio Polizia Locale e miglioramento dotazioni anche strutturali (sedi) (opera 7873)	Obiettivo	Servizio Polizia Locale	conclusione attività entro 31.10.19 - rendiconto entro il 31.12.19			0,2	3_1	Obiettivo operativo: 3_2_2

Sede Polizia Locale

N.	Sub	Descrizione	Obiettivo d'appartenenza	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
				Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:	Peso fase:
				0,05	0,05	0,1	0,01	0,04	0,05	0,68	0,02
7873	000	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE SEDE POLIZIA LOCALE (PROGETTO SICUREZZA 2018)	Contributi regionali politiche di sicurezza						01-mar-19	31-dic-19	

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Miglioramento attività ordinaria	Miglioramento attività ordinaria	Obiettivo		Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	0,5		

Attività Ordinaria

Attività Ordinaria: Indicatori di quantità e qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Patrimonio e Demanio	Gestione Patrimonio e demanio	n. tratti stradali acquisiti	37	74	0	100	50	50	SI
		n. utenze concessioni beni demaniali	111	150	152	110	110	110	NO
		n. concessioni suolo pubblico	21	22	34	20	20	20	NO
		n. permutate con altri enti pubblici e/o n. tavoli tecnici per le permutate	5	3	5	3	3	3	NO
		n. beni immobili alienati	8	19	6	5	5	5	NO
		n. convenzioni gestite	2	6	7	5	5	5	NO
		n. pareri	14	15	19	10	10	10	NO
Unità Operativa Espropri	Gestire procedure espropriative	n. cessioni nuda proprietà	15	2	4	2	1	1	NO
		n. pratiche gestite	12	4	8	4	4	4	NO
		svincolo indennità di esproprio	6	3	5	5	6	5	NO

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITA'	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	VALORE PREVISTO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Edifici Storici, Strutture culturali, Monumenti e Arredo urbano, Unità Operativa Istruzione, Unità Operativa Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie	Manutenzione ordinaria Musei, Biblioteche e Monumenti, degli edifici scolastici e del patrimonio destinato a uffici comunali, residenze	% impegnato/stanziato	97%	91%	97% (dato provvisorio)	95%	95%	95%	NO
Unità Operativa Espropri	Gestire procedure espropriative	% pratiche chiuse su pratiche anni precedenti	74%	67%	80%	70%	70%	70%	NO
Unità Operativa Patrimonio e Demanio	Gestione Patrimonio e demanio	n. studi elaborati finalizzati alla valorizzazione degli immobili ed all'individuazione della destinazione d'uso ottimale	3	2	3	2	2	2	NO
		tempo medio rilascio pareri	<15gg	<15gg	<15gg	<15gg	<15gg	<15gg	SI
Servizio Infrastrutture 2	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	servizio diversamente strutturato	100%	100%	100%	SI

Opere pubbliche o Acquisti non collegati ad obiettivi

N.	Sub	Descrizione
A6177	000	SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE - PISUS
6083	000	COMPLETAMENTO LAVORI DI RESTAURO LOGGIA DI S. GIOVANNI
6742	000	RESTAURO LATRINE VIA BROVEDANI - PISUS
6779	000	ARREDO URBANO
7295	000	ACQUISIZIONE AREE PER SEDIMI STRADALI (VIA PRADATTIMIS E VIA BALDASSERIA ALTA)
7741	000	REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GARZONI
7229	000	SEDI UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE
7144	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COPERTO DI VIA JOPPI
6737	000	SISTEMAZIONE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE
7745	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZALE XXVI LUGLIO
6677	000	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FRUCH
7731	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO PIAZZALE OSOPPO
7773	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA NAPOLI SEDE LIBERETA'
7774	000	CPI ARCHIVI - SEDI UFFICI GIUDIZIARI
A6273	000	MOBILI, ARREDI
7232	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE
7233	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
7700	000	CPI UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE

Personale

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Edifici Storici, Strutture culturali, Monumenti e Arredo Urbano			
FUNZIONARIO TECNICO	D5	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C5	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C5	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	part time
U.O. Strutture Comunali e Sedi Giudiziarie			
FUNZIONARIO TECNICO	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	part time
COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
U.O. Istruzione			
FUNZIONARIO TECNICO	D3	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	part time

Personale

SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
ISTRUTTORE TECNICO	C1	tempo indeterminato	
U.O. Espropri			
FUNZIONARIO TECNICO	D2	tempo indeterminato	part time
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	part time
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	
U.O. Patrimonio e Demanio			
FUNZIONARIO TECNICO	D4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C3	tempo indeterminato	part time
ISTRUTTORE TECNICO	C2	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	

