

## **PROGRAMMA N. 10: PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA**



## PROGETTO 10.1: GESTIONE DEL NUOVO PRGC

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016

#### Titolo obiettivo 1: Aggiornamento del nuovo PRGC

#### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2014
Definizione accordi e aspetti progettuali di revisione parco del Torre con comuni contermini	ON	40%
Attività di monitoraggio PRGC	ON	50%

#### **Attività svolta fino ad agosto 2014:**

Le attività svolte hanno riguardato sostanzialmente i seguenti temi:

*edifici del '900:*

sulla scorta del completamento della schedatura degli edifici, l'attività è proseguita al fine di definire una proposta di variante urbanistica che integri la vigente articolazione normativa e azzonativa con indirizzi e criteri progettuali e operativi per l'attuazione degli interventi di tutela e valorizzazione degli edifici interessati;

*richieste di variante e di modifica al PRGC:*

a più di un anno dall'entrata in vigore del nuovo PRGC, è stata effettuata una verifica delle richieste di variante e di modifica del PRGC stesso, per valutare eventuali criticità segnalate da cittadini e operatori ovvero emerse nel corso della gestione e attuazione dello strumento urbanistico;

l'attività di verifica svolta, da un lato evidenzia una sostanziale efficacia del PRGC in quanto non sono emerse particolari situazioni di incoerenza pianificatoria, dall'altro consente comunque di poter impostare alcuni correttivi (prevalentemente normativi) che possono migliorare lo strumento urbanistico.

Sono stati inoltre trattati anche i seguenti aspetti:

*revisione Parco del Torre:*

è proseguita l'attività di raccolta dati e di eventuali segnalazioni inerenti necessità di revisione delle attuali previsioni urbanistiche; se da un lato il rinnovo della quasi totalità delle amministrazioni contermini hanno determinato un rallentamento dei contatti ed approfondimenti sul tema di un lavoro di revisione, parallelamente è emersa una possibile azione da attivare con la Regione FVG per verificare l'inserimento del tema "Parco del Torre" nell'ambito dell'elaborazione del Piano paesaggistico regionale", azione che la Regione promuove anche mediante la sottoscrizione di un apposito Accordo per lo svolgimento di tali attività progettuali;

*attività di monitoraggio PRGC:*

è stata impostata e avviata la procedura di raccolta delle informazioni e dei dati riguardanti gli indicatori territoriali e ambientali, a suo tempo individuati nel Rapporto Ambientale della VAS che accompagna il PRGC, che analizzati ed elaborati consentiranno di verificare la coerenza tra i processi e gli esiti dell'attuazione del PRGC e le scelte e previsioni pianificatorie effettuate con la sua approvazione. I dati saranno raccolti e organizzati in appositi report.

## PROGETTO 10.2: RECUPERO FUNZIONALE AREE

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016

#### Titolo obiettivo 1: Recupero ex Caserme

#### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2014
Bando per l'assegnazione ed approvazione graduatoria con individuazione Associazioni assegnatarie sedi presso ex Palazzina Comando	ON	In corso di avanzamento
Approvazione e pubblicazione del bando per le presentazioni di proposte per il recupero della ex Caserma Osoppo	ON	In corso di avanzamento

#### Attività svolta fino ad agosto 2014:

Sono stati individuati i criteri da utilizzare per la predisposizione del bando e l'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione degli spazi. È in fase di completamento il bando per il recupero dell'ex Caserma.

### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6799	000	SISTEMAZIONE EDIFICIO A) CASERMA OSOPPO	previsionale	02-ago-11	08-nov-11	05-mar-12	05-mar-12	14-mag-12	02-ago-12	27-giu-13	<b>04-apr-14</b>
			effettiva	02-ago-11	08-nov-11	05-mar-12	05-mar-12	14-mag-12	02-ago-12	27-giu-13	<b>04-apr-14</b>
7140	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CASERMA PIAVE	previsionale	<b>24-feb-14</b>	<b>24-feb-14</b>	<b>24-feb-14</b>	<b>24-feb-14</b>	<b>24-feb-14</b>	<b>24-feb-14</b>	<b>31-dic-14</b>	
			effettiva	<b>24-feb-14</b>	<b>24-feb-14</b>	<b>24-feb-14</b>	<b>24-feb-14</b>	<b>24-feb-14</b>	<b>24-feb-14</b>		

**Titolo obiettivo 2: Riduzione degli affitti passivi a carico dell'amministrazione.**

**Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 15/08/2014</b>
Studio di fattibilità e proposte per l'Amministrazione	ON	In corso di avanzamento

**Attività svolta fino ad agosto 2014:**

Sono già stati rinegoziati buona parte dei contratti di locazione passiva.

**Titolo obiettivo 3: Recupero Ex Frigorifero e Area ex-Macello**

**Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 15/08/2014</b>
Completamento lavori I° lotto ex Macello	ON	In corso di avanzamento

**Attività svolta fino ad agosto 2014:**

I lavori del primo lotto stanno procedendo secondo il programma contrattuale (raggiunto il 40% dello stato di avanzamento); l'inserimento a contratto sottoscritto, ed a lavori già iniziati, delle procedure e tempistiche connesse con il finanziamento europeo CEC5, ha imposto di concentrare gli sforzi sull'edificio 8, sede dell'installazione del fotovoltaico finanziato con contributi europei, che si prevede di mettere in esercizio in ottobre 2014. Il resto dei lavori procederà secondo il programma contrattuale che prevede la consegna integrale del primo lotto per la tarda primavera 2015.

Si sta inoltre procedendo con le analisi sul secondo lotto, ora interamente rifinanziato dalla rivisitazione dell'accordo di programma regione FVG – Comune Udine, al fine di dare attuazione alla volontà dell'Amministrazione di modificare in parte la destinazione degli edifici prevedendo una possibile collocazione, anche parziale, del Museo Friulano di Storia Naturale presso gli edifici oggetto di intervento.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7143	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX FRIGORIFERO	previsionale				<b>31-ago-14</b>	<b>31-ott-14</b>	<b>31-dic-14</b>	31-mar-15	30-giu-15
			effettiva								
5243	000	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO	previsionale	27-nov-07	30-nov-09	21-nov-12	21-nov-12	19-apr-13	10-set-13	05-mag-15	05-nov-15
			effettiva	27-nov-07	30-nov-09	21-nov-12	21-nov-12	19-apr-13	10-set-13		

## PROGETTO 10.3: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016

#### Titolo obiettivo 1: Stadio Friuli

##### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2014
Controlli rispetto convenzione	ON	ON

##### Attività svolta fino ad agosto 2014:

Sono stati demoliti la curva nord ed i distinti. Sono in corso i lavori di ricostruzione della curva nord. Sono stati verificati e comunicati gli importi da corrispondere.

#### Titolo obiettivo 2: Alienazione beni comunali

##### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2014
Individuazione beni da alienare	ON	ON
Alienazione beni individuati	ON	In corso di avanzamento

##### Attività svolta fino ad agosto 2014:

In seguito all'approvazione del Piano delle alienazioni, che ha ridotto i beni da alienare e ha escluso le unità abitative, sono state avviate le operazioni di vendita nel rispetto del Regolamento comunale.



## PROGETTO 10.4: COMPLETAMENTO ZONE VERDI

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016

#### Titolo obiettivo 1: Parco del Cormor

#### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2014
Progetto esecutivo nuova passerella e percorsi	ON	OFF

#### Attività svolta fino ad agosto 2014:

Per i vincoli relativi agli spazi di spesa il procedimento è sospeso.

#### TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6038	000	PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)	previsionale		30-set-11	<b>31-dic-14</b>			31-dic-16	31-dic-17	30-giu-18
			effettiva		30-set-11						

## PROGETTO 10.5: POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MINORI E SCOLASTICI

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016

Titolo obiettivo 1: Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici

#### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2014
Progetto esecutivo impianto sport via Pradamano Lavori impianto sport via Barcis	ON	In corso di avanzamento

#### Attività svolta fino ad agosto 2014:

Impianto sportivo di via Pradamano:

Il progetto esecutivo è stato consegnato ed è in corso l'attività di verifica e controllo.

#### TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5146	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO	previsionale		27-nov-12	<b>31-dic-14</b>	31-mag-15	31-lug-15	30-set-15	31-dic-16	30-giu-17
			effettiva		27-nov-12						

Impianto sportivo di via Cormor Basso:

Gli interventi di manutenzione hanno interessato la copertura e i serramenti.

È in corso la procedura per la realizzazione di nuovi servizi per il pubblico.

## TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6605	000	REALIZZAZIONE ZONA SERVIZI PRESSO COMPLESSO SPORTIVO DEL CORMOR BASSO	previsionale						<b>30-set-14</b>	<b>31-dic-14</b>	30-set-15
			effettiva								

### Impianto sportivo di via Barcis

I lavori di adeguamento e ampliamento sono ripresi nel mese di maggio dopo una sospensione di 12 mesi dovuta ai vincoli imposti dal “Patto di stabilità”.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
2153	000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS	previsionale	13-dic-02	17-apr-12	13-nov-12	13-nov-12	17-gen-13	08-mag-13	31-dic-15	30-giu-15
			effettiva	13-dic-02	17-apr-12	13-nov-12	13-nov-12	17-gen-13	08-mag-13		
6956	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AGIBILITA'	previsionale						<b>30-set-14</b>	<b>31-dic-14</b>	30-set-15
			effettiva								

## PROGETTO 10.6: RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016

#### Titolo obiettivo 1: Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

#### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2014
Partecipazione ai tavoli tecnici di approfondimento e confronto con Regione FVG e Società RFI per revisione attraversamenti ferroviari cittadini (traffico merci)	ON	75%

#### Attività svolta fino ad agosto 2014:

Il primo semestre del 2014 ha visto il coinvolgimento dell'Amministrazione comunale in alcune iniziative per gli interventi di ristrutturazione e miglioramento delle infrastrutture ferroviarie che attraversano il territorio comunale, in particolari quelle relative all'adeguamento della circonvallazione esterna della linea Udine – Tarvisio al fine di consentire l'auspicato spostamento del traffico merci dalla “tratta urbana” della linea stessa; i lavori hanno interessato anche alcuni tratti della linea Udine – Trieste.

Sono stati effettuati alcuni sopralluoghi e il 7 maggio 2014 è stato convocato un tavolo di lavoro presso la sede regionale dell'Assessorato competente, alla presenza anche della Società RFI, informativo delle attività in corso e delle opere ulteriori in programma.

Nella stessa occasione è stato avviato un approfondimento, poi proseguito in data 21 maggio, presso la sede del Consorzio ZIU, per valutare e delineare le possibili operazioni di programmazione e successiva progettazione della zona ferroviaria prevista dal PRGC e dal Piano Territoriale Infrastrutturale dell'ambito industriale, che consentirebbe lo spostamento degli scali ora localizzati in ambito urbano, in prossimità funzionale alle attività produttive della ZIU (in particolare dello stabilimento dell'acciaieria ABS) e quindi una conseguente riduzione del traffico pesante cittadino. Nel corso del mese di luglio è stata altresì verificata la possibilità di partecipare al bando di acquisizione dell'area dell'ex Scalo Gervasutta, rilevatosi peraltro eccessivamente dispendioso, anche a fronte di potenziali oneri di bonifica e sistemazione dell'area stessa, al momento non quantificabili.

È infine in corso anche un approfondimento con la Società RFI, legato alla messa in sicurezza del passaggio a livello di via dei Prati, sulla linea Udine – Trieste, al fine di conciliare le necessità di sicurezza con quelle della viabilità e della mobilità.

## **PROGETTO 10.7: ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

### **OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016**

#### **Titolo obiettivo 1: Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)**

##### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 15/08/2014</b>
Adozione PCCA	ON	60%

##### **Attività svolta fino ad agosto 2014:**

Nei primi mesi del 2014 sono state esperite le procedure di gara per l'affidamento dell'incarico esterno per l'effettuazione dei rilievi fonometrici e delle attività di supporto alla struttura comunale interna che cura la progettazione del PCCA.

Le attività progettuali interne iniziate nel 2013 con la raccolta dei dati territoriali, demografici e socio economici necessari, sono proseguite, sulla scorta del Piano di lavoro inizialmente impostato, con la redazione dei vari livelli cartografici azzonativi e descrittivi previsti dalla norma regionale in materia acustica.

Il percorso progettuale è stato progressivamente verificato con la consultazione anche dell'ARPA regionale, organismo che preliminarmente all'adozione del PCCA deve esprimere il proprio parere tecnico.

La campagna di rilevamento fonometrico (circa 300 misurazioni) è iniziata nell'aprile 2014 e si è conclusa nel luglio dello stesso anno. I risultati della campagna di rilevamento, l'avvenuta nuova classificazione della viabilità comunale e l'aggiornamento della perimetrazione del Centro abitato, consentono ora di predisporre la proposta definitiva di Zonizzazione acustica.

Parallelamente al progetto del Piano di classificazione, si sta approfondendo, assieme ad altri uffici comunali competenti, il tema della regolamentazione delle "attività rumorose" (esercizi pubblici, attività di intrattenimento, ecc.) da gestire e guidare con un eventuale ulteriore regolamento comunale .

## **PROGETTO 10.8: INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE**

### **OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016**

**Titolo obiettivo 1:** Integrazione di tutti i piani (PRGC, PCCA) su un unico strumento cartografico

#### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 15/08/2014</b>
Implementazione dei livelli informatici consultabili	ON	60%

#### **Attività svolta fino ad agosto 2014:**

Lo strumento informatico di PRGEvo ha la finalità di consentire la visualizzazione interattiva on line del PRGC e dei suoi vari livelli tematici (vincoli, ortofoto, azionamento, normativa, ecc.) con la possibilità di aggiornare ed implementare in modo sistematico tali livelli, in relazione a raccolta ed elaborazione di ulteriori informazioni presenti nelle varie strutture comunali.

In quest'ottica nel corso del 2014, sono stati predisposti i due livelli tematici riferiti rispettivamente agli aspetti "geologici" già affrontati e trattati nel lavoro del PRGC e a quelli inerenti la delimitazione delle aree del territorio comunale soggette alle procedure paesaggistiche.

Ulteriore livello tematico, in corso di integrazione, è quello inerente la pianificazione attuativa privata che consentirà di incrementare le informazioni già presenti, sulle caratteristiche e sugli aspetti principali di tali interventi.

Le informazioni saranno messe a disposizione dell'utenza di PRGEvo entro la fine del corrente anno.

## **ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2014:**

### Pianificazione territoriale

I progetti che hanno caratterizzato l'attività per il perseguimento degli obiettivi strategici, in particolare il nuovo PRGC e per il futuro gli altri progetti urbanistici o tematici ad esso correlati, sono contraddistinti sempre più da percorsi di partecipazione e confronto, caratterizzati da momenti istituzionali di illustrazione, dibattito e valutazione aperta ai soggetti portatori di interesse della società, nonché alle fasi procedurali amministrative dell'approfondimento e dell'esame da parte dei soggetti politici e delle loro forme di rappresentazione (Giunta, Consiglio Comunale, commissioni consiliari, commissioni tecniche, tavoli di lavoro, consulte, delegati di quartiere, ecc.).

In continuità con quanto già attivato lungo tutto l'iter di adozione/approvazione del nuovo PRGC, analoga metodologia sarà assicurata anche nella formazione ed approvazione dei nuovi ulteriori progetti, con particolare attenzione al Piano comunale di classificazione acustica.

### Cimiteri

Si proseguirà nell'obiettivo di limitare l'espansione dei cimiteri cittadini, nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e del piano regolatore cimiteriale, incentivando l'attività del ricorso alla pratica della cremazione e procedendo al recupero dei posti salma scaduti.

Al 15/08/14 sono state effettuate 781 cremazioni, si prevede la cremazione di circa 1.100 salme entro la fine dell'annualità; a tal proposito sono già state rilasciate n. 45 autorizzazioni per la conservazione delle ceneri in casa.

È in fase di conclusione lo studio di fattibilità sulla costruzione del nuovo impianto di cremazione.

Sono state effettuate n. 69 tra esumazioni ed estumulazioni, sempre nell'ottica di evitare l'espansione dei cimiteri cittadini, mentre sono state rilasciate n. 505 concessioni cimiteriali.

Si continuano le varie operazioni cimiteriali specifiche (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, sfalcio, pulizia spazi cimiteriali e sanificazione degli spazi obitoriali) e si procederà ad effettuare gli opportuni interventi manutentivi-funzionali connessi alle strutture cimiteriali, impianti a rete compresi.

È stata infine avviata la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura delle nicchie in cemento armato che si concluderà entro l'annualità.

### Agenda 21

Nello svolgimento delle attività dell'Ufficio Agenda 21 nel corso dell'anno 2014 si è consolidato l'obiettivo indicato dall'Amministrazione di rafforzare la funzione di centro di riferimento nell'ambito delle politiche della sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità della vita.

A livello nazionale l'impegno è stato riconosciuto da vari eventi quali:

- 1) "Conferenza nazionale" tenutasi a Roma EUR sul tema dell'agricoltura sociale, alla presenza di rappresentanze nazionali politiche e tecniche, nel corso della quale l'Ufficio Agenda 21 è stato invitato in qualità di relatore come eccellenza di riferimento;
- 2) RAI "Che tempo che fa", che in prima serata ha descritto l'esperienza degli orti urbani Udinesi come uno dei casi modello nazionale (share registrato 2 milioni di telespettatori) e Tele - Capodistria;

- 3) relazioni in conferenze promosse dalle amministrazioni di Desenzano del Garda (BS) e Predazzo (TN);
- 4) sono state ricevute varie delegazioni internazionali nell'ambito di progetti europei, giunte a Udine a studiare i progetti dell'Agenda 21 Locale (Urbact);
- 5) pubblicazioni a livello nazionale tra cui "Agricoltura bene comune" (Agenzia Italiana per la Campagna l'Agricoltura Sociale e Etica) e "Rapporto Nazionale buone pratiche ISPRA", l'ebook sulle eccellenze di sostenibilità in Italia in uscita a cura di Kyoto Club.

A livello locale:

- 1) Progetto Udine Greenways realizzato, gestito e coordinato dall'Ufficio Agenda 21 del Comune di Udine (riunisce 8 Amministrazioni Comunali in un unico portale di promozione e valorizzazione del territorio) che supporta la progettazione partecipata del paesaggio, l'interazione con cittadini e realtà economiche, promuove il turismo sostenibile e valorizza le eccellenze locali in tema di sostenibilità;
- 2) Progetto con Istituto Gervasutta : attivazione progettazione congiunta con l'Istituto Gervasutta per strutture da adibire ad orto terapia;
- 3) Incontri formativi: 4 incontri informativi rivolti alla cittadinanza per l'adozione di corretti stili di vita, sana alimentazione e attività fisica nel corso della primavera 2014 con 400 partecipanti (le richieste hanno però superato di gran lunga la capienza delle sale, attestandosi sulle 500 unità);
- 4) Fiera – Agriest Land 2014- realizzazione di allestimento di uno stand dedicato al tema degli "orti udinesi" ;
- 5) Radio RAI – trasmissione "la vita nei campi" con 2 interventi per illustrare i progetti in capo all'Agenda 21 del Comune di Udine;

I dati significativi delle attività (periodo gennaio 2014 - agosto 2014) sono i seguenti:

- 1.150 persone coinvolte direttamente nelle varie attività (corsi, eventi, convegni, ...);
- 3.600 contatti con i cittadini (mail e telefonate);
- 20 attività di comunicazione (eventi pubblici);
- 11 nuovi enti coinvolti (Camera di Commercio di Roma, Caritas, Udine Gorizia Fiere, ...);
- 4 pubblicazioni nazionali;
- 2 trasmissioni radio regionali (Radio RAI);
- 2 trasmissioni tv nazionali (RAI 3 e tele Capodistria);
- 7.000 contatti alle pagine web Agenda 21, per un totale di 10.000 pagine visitate;
- 35 articoli tra stampa locale e siti web.



## OPERE PUBBLICHE SITUAZIONE AD AGOSTO 2014:

### Cimiteri

Oltre alla consueta attività di manutenzione ordinaria (pitture, sistemazione percorsi, ripristini vari), presso il Cimitero dei Rizzi e il Cimitero di Paderno sono stati realizzati nuovi impianti di TVCC per garantire la sicurezza dei luoghi.

Sono stati affidati i lavori di costruzione dei nuovi colombari presso il Cimitero di Paderno; l'inizio dei lavori è previsto per settembre.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6984	000	CIMITERO DI PADERNO: NUOVI COLOMBARI	previsionale	21-ago-12	30-ott-12	30-ott-12	<b>4-apr-14</b>	<b>31-mag-14</b>	<b>30-ott-14</b>	31-mar-15	30-set-15
			effettiva	21-ago-12	30-ott-12	30-ott-12	<b>04-apr-14</b>	<b>03-lug-14</b>			
7136	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	previsionale	16-ago-13	16-ago-13	16-ago-13	16-ago-13	16-ago-13	<b>31-mar-14</b>	<b>31-dic-14</b>	
			effettiva	16-ago-13	16-ago-13	16-ago-13	16-ago-13	16-ago-13			

### Impianti sportivi

In generale sono stati realizzati interventi di adeguamento degli impianti elettrici in varie strutture sportive; inoltre sono state avviate le procedure per la realizzazione di interventi finalizzati al rilascio della agibilità di pubblico spettacolo.

Nello specifico per la piscina di via Pradamano sono stati programmati una serie di lavori finalizzati all'agibilità e al rilascio del CPI.

Con riferimento all'opera etichettata "OPE 5151/A – Stadio Friuli: ristrutturazione e adeguamento norme per Ottenimento C.P.I. ed Agibilità C.P.V.L.I.P.S." i lavori si sono conclusi in data 31/01/2014, rimane da approvare il certificato di collaudo.

Il Certificato di Prevenzione Incendi e dell'agibilità della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo potranno invece essere richiesti ed ottenuti solo al completamento dei lavori di riqualificazione del complessivo impianto sportivo avviati dalla concessionaria del diritto di superficie dello Stadio "Friuli".

L'Amministrazione sta inoltre valutando, insieme al concessionario dello Stadio, di impiegare le economie di spesa accertate (691.693,95 €) sul Quadro Economico dell'opera 5151/A eseguendo un intervento di rinforzo dell'arco di copertura della tribuna ovest dello Stadio finalizzato ai carichi neve e vento.

In data 15/07/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera 6764 – Impianto sportivo di Viale dello Sport - Tribune. Nel mese di settembre 2014 verrà indetta procedura negoziata previa gara ufficiosa per l'affidamento dell'appalto dei lavori in argomento.

Relativamente alla manutenzione straordinaria Impianto sportivo per il tennis di Paderno, sono stati completati gli interventi di ripristino dei locali doccia e spogliatoi della palazzina servizi del complesso tennistico; nel prossimo mese di settembre, utilizzando le economie a disposizione, verranno eseguiti ulteriori interventi di ripristino negli spazi comuni della medesima palazzina servizi (corridoio, atrio d'ingresso), con previsione di concludere l'opera per il mese di ottobre 2014.

Ai fini della realizzazione della palestra di roccia presso impianto sportivo di via Lodi si è provveduto all'assegnazione degli incarichi per la verifica di stabilità dell'edificio (19/06/14), per il collaudo statico in corso d'opera (24/07/14) e per la direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo ed adempimenti in materia di sicurezza (28/07/14); in data 21/07/14 è stata affidata anche la realizzazione dell'opera, compreso esecutivo strutturale. La progettazione strutturale risulta in corso.

Per quanto concerne l'opera “Palasport Carnera. Ristrutturazione ed ottenimento CPI” è in corso di acquisizione la documentazione amministrativa per dare seguito alla ripresa dei lavori.

È ancora da approvare il certificato di regolare esecuzione relativo alla manutenzione straordinaria del terrazzo della galleria d'Arte Moderna Udinese (copertura piscina).

Sono state infine completate le seguenti opere:

- manutenzione straordinaria palazzine di via Torino c/o impianto sportivo “Dal Dan” – impianto elettrico e termico ed opere edili;
- rifacimento della pista di atletica ed i miglioramenti funzionali dell'Impianto sportivo “Dal Dan”;
- lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione dello stadio rugby “O. Gerli” di via Del Maglio;
- lavori di ampliamento e riqualificazione dell'impianto sportivo di Viale dello Sport (sono in corso di esecuzione solo alcuni interventi accessori e di completamento che si dovrebbe concludere entro il mese di ottobre 2014);
- lavori di costruzione di un impianto sportivo per la scherma e la ginnastica (in sospeso opere artistiche e residuo arredi);

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7166	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	previsionale						<b>30-set-14</b>	<b>31-dic-14</b>	30-giu-15
			effettiva								
6532	000	GAMU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZO (COPERTURA)	previsionale	31-gen-12	26-giu-12	19-ott-12	19-ott-12	26-nov-12	30-set-13	12-dic-13	<b>30-giu-14</b>
			effettiva	31-gen-12	26-giu-12	19-ott-12	19-ott-12	26-nov-12	30-set-13	12-dic-13	
6998	000	REALIZZAZIONE PALESTRA DI ROCCIA	previsionale							<b>2014</b>	
			effettiva	<b>21-lug-14</b>	<b>21-lug-14</b>	<b>21-lug-14</b>	<b>21-lug-14</b>	<b>21-lug-14</b>	<b>28-lug-14</b>		
6548	000	IMPIANTO SPORTIVO DAL DAN - GESTIONE FIDAL - RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E MIGLIORAMENTI FUNZIONALI	previsionale	27-mar-09	23-nov-10	14-set-11	14-set-11	24-nov-11	11-gen-12	23-lug-12	<b>28-feb-14</b>
			effettiva	27-mar-09	23-nov-10	14-set-11	14-set-11	24-nov-11	11-gen-12	23-lug-12	<b>28-feb-14</b>
6764	000	IMPIANTO SPORTIVO V.LE DELLO SPORT: TRIBUNE	previsionale	18-set-12	21-nov-12	<b>30-set-14</b>					
			effettiva	18-set-12	21-nov-12	<b>15-lug-14</b>					
6851	000	ILLUMINAZIONE CAMPO RUGBY	previsionale	22-nov-11	22-nov-11	09-mag-13	09-mag-13	27-mag-13	03-giu-13	<b>13-gen-14</b>	<b>26-mag-14</b>
			effettiva	22-nov-11	22-nov-11	09-mag-13	09-mag-13	27-mag-13	03-giu-13	<b>13-gen-14</b>	<b>26-mag-14</b>
6965	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS DI PADERNO (RIPRISTINO LOCALI DOCCE E SPOGLIATOI)	previsionale	<b>22-apr-14</b>	<b>22-apr-14</b>	<b>22-apr-14</b>	<b>22-apr-14</b>	<b>22-apr-14</b>	<b>22-apr-14</b>	30-set-15	31-mar-16
			effettiva	<b>22-apr-14</b>	<b>22-apr-14</b>	<b>22-apr-14</b>	<b>22-apr-14</b>	<b>22-apr-14</b>	<b>22-apr-14</b>		
7122	000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI*	previsionale						<b>30-giu-14</b>	<b>31-dic-14</b>	30-giu-15
			effettiva						<b>23-gen-14</b>		

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5148	000	PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI	previsionale	24-ott-06	12-dic-08	16-nov-11	16-nov-11	11-set-12	25-ott-12		
			effettiva								
6964	A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINE VIA TORINO C/O IMPIANTO SPORTIVO DAL DAN DI PADERNO - IMPIANTO ELETTRICO E TERMICO	previsionale	26-feb-13	26-feb-13	10-giu-13	<b>24-mar-14</b>	<b>24-mar-14</b>	<b>2-apr-14</b>	<b>16-mag-14</b>	<b>30-nov-14</b>
			effettiva	26-feb-13	26-feb-13	10-giu-13	<b>24-mar-14</b>	<b>24-mar-14</b>	<b>02-apr-14</b>	<b>16-mag-14</b>	
6964	B	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA VIA TORINO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DAL DAN - OPERE EDILI	previsionale	26-feb-13	26-feb-13	10-giu-13	<b>24-mar-14</b>	<b>24-mar-14</b>	<b>2-apr-14</b>	<b>8-mag-14</b>	<b>30-nov-14</b>
			effettiva	26-feb-13	26-feb-13	10-giu-13	<b>24-mar-14</b>	<b>24-mar-14</b>	<b>02-apr-14</b>	<b>08-mag-14</b>	<b>02-set-14</b>

\*stornata parzialmente in varie Sub, nel 2014 la Sub A (Palestra Vecchiato: adempimenti per il miglioramento funzionale degli spogliatoi atleti - lavori di rifacimento dell'impianto idrico e completamento dei rivestimenti) e la B (Piscine scoperte Palamostre: lavori di adeguamento sistema di filtrazione acque) si sono chiuse rispettivamente l'11 marzo e il 18 giugno, la C (Piscine scoperte del Palamostre: ripristino impianti idrico sanitari) invece è stata consegnata il 24 giugno.

### Sedi scolastiche

Sono in corso le operazioni di collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione dell'ex scuola media "A. Manzoni" ora scuola media di Piazza Garibaldi, limitatamente agli interventi di miglioramento statico della palestra; nello specifico nel 2014 sono stati portati a termine i seguenti lavori:

- rifacimento copertura metallica;
- opere da lattoniere;
- opere edili;
- copertura atrio spogliatoi.

Per quanto concerne l'opera "Complesso Manzoni – Stringher. Completamento palestra è in corso (Opera n. 6828/A)" l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori.

Sono stati avviati i lavori di adeguamento della scuola primaria D'Orlandi che si concluderanno nel mese di ottobre e sono stati ripresi i lavori di ampliamento della scuola primaria Fruch.

### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5074	000	EX SCUOLA MEDIA MANZONI ORA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA GARIBALDI :	previsionale		14-lug-05	11-apr-06	31-mag-07	15-gen-08	09-giu-08	<b>31-dic-14</b>	31-mar-15
		RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO	effettiva		14-lug-05	11-apr-06	31-mag-07	15-gen-08	09-giu-08	<b>06-giu-14</b>	
6929	000	SCUOLA ELLERO: SERRAMENTI*	previsionale	28-nov-13	28-nov-13	28-nov-13	28-nov-13	28-nov-13	28-nov-13	<b>31-dic-14</b>	30-apr-15
			effettiva	28-nov-13	28-nov-13	28-nov-13	28-nov-13	28-nov-13	28-nov-13		
*in parte stornata per sub A (Scuola Media Ellero: Sistemazione dei Soffitti) chiusa il 17 gennaio											
6820	000	ADEGUAMENTI SCUOLE MATERNE PER OTTENIMENTO CPI (CERTIFICAZIONE EMAS)*	previsionale						<b>31-ott-14</b>	30-set-15	31-dic-15
			effettiva								
*in parte stornata per sub A (Scuole Materne "Pecile" e "Sorelle Agazzi" : Sostituzione lampade di emergenza) consegnata l'8 agosto											
7153	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE*	previsionale					<b>01-set-14</b>	<b>30-set-14</b>	30-giu-15	31-dic-15
			effettiva					<b>6-ago-14</b>	<b>6-ago-14</b>		
*in parte stornata per Sub A (Scuola dell'infanzia Pick: Realizzazione controsoffitto), B (Scuola dell'infanzia Taverna: fornitura e posa serramenti in alluminio), C (Scuola Materna "M.Volpe": Rifacimento parziale della copertura), D (Manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia via Baldasseria Media: Realizzazione pozzo a perdere) ed E (Pulizia locali Scuola Infanzia Pick) consegnate tra il 6 ed il 29 agosto											
7156	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI*	previsionale					<b>1-set-14</b>	<b>30-set-14</b>	30-giu-15	31-dic-15
			effettiva					<b>5-ago-14</b>			
*in parte stornata per Sub A (Manutenzioni straordinarie varie presso Scuola Elementare Dante) e B (Scuola Elementare Mazzini: installazione sistema di ventilazione) consegnate il 5 ed il 21 agosto											

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7162	000	REALIZZAZIONE NUOVE SEDI DIREZIONI DIDATTICHE PRESSO SCUOLA FRIZ E SCUOLA FERMI	previsionale					<b>15-ago-14</b>	<b>30-set-14</b>	<b>31-dic-14</b>	30-giu-15
			effettiva					<b>1-ago-14</b>	<b>1-ago-14</b>		
7180	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	previsionale					<b>1-set-14</b>	<b>30-set-14</b>	30-giu-15	30-set-15
			effettiva								
7181	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	previsionale					<b>01-set-14</b>	<b>30-set-14</b>	30-giu-15	31-dic-15
			effettiva								
6675	000	SCUOLA ELEMENTARE D'ORLANDI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	previsionale	19-ott-11	08-nov-11	18-mag-12	18-mag-12	30-lug-12	<b>19-mar-14</b>	28-feb-15	31/08/2015
			effettiva	19-ott-11	08-nov-11	18-mag-12	18-mag-12	30-lug-12	<b>19-mar-14</b>		
7113	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE*	previsionale	01-ott-13	01-ott-13	01-ott-13	01-ott-13	01-ott-13	01-ott-13	<b>24-giu-14</b>	<b>24-giu-14</b>
			effettiva						01-ott-13	<b>24-giu-14</b>	<b>24-giu-14</b>

\* stornata in varie Sub tutte chiuse, nel 2014 tra il 10 aprile ed il 24 giugno sono state portate a termine le sub C (Manutenzione straordinaria Scuole Dell'infanzia "Pecile" e "Zambelli"), D (Manutenzione Straordinaria Scuole Dell'infanzia "D'artegna" e "Agazzi"), E (Manutenzione straordinaria Scuola Dell'infanzia "C.A.S." di via Pradamano), F (Scuola dell'infanzia Forte: Manutenzione straordinaria maniglioni antipatico), G (Scuole dell'infanzia "Paparotti" di via Pellis e "Pick" di via Del Bon: Intervento manutentivo porte esterne), H (Scuola dell'infanzia "Taverna": Intervento sui serramenti per risparmio energetico)

### Altro

Sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale in funzione delle disponibilità di bilancio.

Relativamente all'immobile sito in viale XXIII Marzo ad uso Arma dei Carabinieri, risulta in corso l'affidamento e l'esecuzione di alcuni interventi minimali di completamento, nonché migliorativi per la sicurezza della struttura, resisi necessari a seguito delle richieste da parte dei Gruppi Speciali dell'Arma dei Carabinieri (N.O.E. e N.A.S.).

Risulta altresì necessario intervenire su alcuni interruttori di protezione dell'impianto elettrico, danneggiatisi a seguito di un evento atmosferico, nonché provvedere alla riparazione dell'impianto solare termico, danneggiatosi a seguito di malfunzionamento.

La conclusione di detti interventi è prevista entro il mese di novembre 2014.

### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	
7102	000	MANUTENZIONE EX CASERMA VV.FF. DI PIAZZALE UNITA' D'ITALIA	previsionale					<b>31-mag-14</b>	<b>30-set-14</b>	<b>31-dic-14</b>		
			effettiva									
7149	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO*	previsionale					<b>01-set-14</b>	<b>30-set-14</b>	30-giu-15	31-dic-15	
			effettiva					<b>01-ago-14</b>	<b>01-ago-14</b>			
*stornata in sub A Palazzo D'Aronco: Ripristino impianto spegnimento automatico scantinato consegnata l'1 agosto 2014												
7152	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI	previsionale					<b>01-set-14</b>	<b>30-set-14</b>	30-giu-15	30-giu-15	
			effettiva									
5238	000	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE COMPLESSO MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO, IMPIANTI E STRUTTURE	previsionale	25-set-07	25-nov-08	20-nov-09	20-nov-09	20-lug-10	31-mar-11	29-ott-12	<b>30-nov-14</b>	
			effettiva	25-set-07	25-nov-08	20-nov-09	20-nov-09	20-lug-10	31-mar-11	29-ott-12		
6743	000	RIQUALIFICAZIONE SALA AJACE	previsionale	<b>20-mar-14</b>	<b>20-mar-14</b>	<b>20-mar-14</b>	<b>20-mar-14</b>	<b>20-mar-14</b>	<b>20-mar-14</b>	<b>20-mar-14</b>	<b>05-giu-14</b>	31-ago-15
			effettiva	<b>20-mar-14</b>	<b>20-mar-14</b>	<b>20-mar-14</b>	<b>20-mar-14</b>	<b>20-mar-14</b>	<b>20-mar-14</b>	<b>20-mar-14</b>	<b>05-giu-14</b>	
6807	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO*	previsionale	29-ago-12	29-ago-12	29-ago-12	29-ago-12	29-ago-12	29-ago-12	29-ago-12	<b>30-set-14</b>	
			effettiva									<b>27-giu-14</b>
*stornata in varie Sub tutte chiuse, di cui nel 2014 la H (Casa Colombatti Cavazzini e Lascito Ferrucci: Manutenzione straordinaria per ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi - Integrazione affidamento opere di impiantistica) in data 13 maggio e la I (Ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi Casa Colombatti Cavazzini e Lascito Ferrucci: Lavori all'impianto antincendio e opere da fabbro) in data 27 giugno												
6983	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	previsionale					<b>01-set-14</b>	<b>30-set-14</b>	30-giu-15		
			effettiva									

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6989	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI TOPPO WASSERMANN	previsionale					<b>01-set-14</b>	<b>30-set-14</b>	30-giu-15	
			effettiva								
6990	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI LASCITO FIOR*	previsionale					<b>01-set-14</b>	<b>30-set-14</b>	30-giu-15	
			effettiva					<b>11-apr-14</b>	<b>11-apr-14</b>		
<p>*In parte stornata in varie Sub, sono state chiuse tra il 23 e 25 giugno la B (Lascito Fior: Adeguamento impianto elettrico stabile di via Gorghi n. 16 e via Alighieri n. 2), la C (Realizzazione impianto videocitofonico e impianto scarico "Acque Nere" presso lo stabile di via Gorghi n. 16), la D (Realizzazione tre unità immobiliari nell'edificio di via Dante n. 2 denominato Lascito Fior Benvenuto Elia), la E (Realizzazione linea di illuminazione esterna ed elettrificazione portone edificio con accesso via Gorghi 16 e via Dante 2), la F (Sostituzione e adeguamento caldaia a gas presso unità immobiliare di via Dante n. 2), e la G (Messa a norma ed integrazione impianti elettrici di tre unità immobiliari e adeguamento impianto tv centralizzato presso edificio di via Dante n. 2); è ancora in corso la Sub A (Riqualificazione unità immobiliari stabile Lascito Fior)</p>											
6939	A	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE LOCALI DA ADIBIRE AD AULE PER CORPI DI REATO PRESSO IL TRIBUNALE NUOVO DI VIA MORPURGO	previsionale	23-apr-13	23-apr-13	23-apr-13	23-apr-13	03-giu-13	03-giu-13	<b>31-lug-14</b>	<b>30-set-14</b>
			effettiva	23-apr-13	23-apr-13	23-apr-13	23-apr-13	03-giu-13	03-giu-13	<b>10-giu-14</b>	
7105	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO*	previsionale	<b>03-feb-14</b>	<b>03-feb-14</b>	<b>03-feb-14</b>	<b>03-feb-14</b>	<b>03-feb-14</b>	<b>03-feb-14</b>	<b>31-dic-14</b>	
			effettiva	<b>03-feb-14</b>	<b>03-feb-14</b>	<b>03-feb-14</b>	<b>03-feb-14</b>	<b>03-feb-14</b>	<b>03-feb-14</b>	<b>13-giu-14</b>	<b>13-giu-14</b>
<p>*Stornata in Sub A (Intervento urgente presso il Civico Castello) chiusa 13 giugno e B (Manutenzione straordinaria per risanamento facciate condominio di via Pirona) chiusa il 25 febbraio</p>											