

## **PROGRAMMA N. 10: PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA**



## **PROGETTO 10.1: GESTIONE DEL NUOVO PRGC**

### **OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017**

#### **Titolo obiettivo 1: Monitoraggio del nuovo PRGC**

##### **Descrizione:**

L'approvazione del nuovo PRGC, avvenuta nel dicembre 2012 con decreto regionale di conferma dell'esecutività degli atti progettuali, e la successiva entrata in vigore nel gennaio 2013, consentono ora all'Amministrazione comunale di disporre di uno strumento aggiornato, articolato nei due distinti livelli di pianificazione (operativo e strutturale), contenente ipotesi e proposte di valorizzazione e ricucitura urbanistica della città, nonché di recupero e rinnovamento del tessuto edilizio esistente.

Ora il documento costituisce riferimento e indirizzo per gli interventi soprattutto privati di recupero e valorizzazione di quelle parti della città ritenute importanti per ricucire il tessuto insediativo e relazionale.

Anche alla luce di temi e segnalazione emerse in sede di esame delle osservazioni, lo strumento potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti e verifiche, supportate anche dall'attività di monitoraggio che caratterizza il percorso di Valutazione ambientale strategica del PRGC stesso.

Nel corso del 2013 e del 2014 sono stati comunque avviati degli studi e lavori di carattere edilizio ed urbanistico, da un lato legati all'aggiornamento dell'elenco e delle schede descrittive e alla valutazione delle modalità di interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione sul patrimonio delle architetture di pregio e nelle aree pertinenziali, dall'altra alla valutazione di eventuali aggiornamenti e integrazioni, conseguenti alle attività gestionali o ad adempimenti di legge.

Il progetto del nuovo PRGC comprende inoltre una importante fase di monitoraggio (VAS) degli effetti delle scelte con lo stesso operate, monitoraggio attualmente in corso.

Il nuovo strumento urbanistico consente inoltre l'avvio di altre attività pianificatorie, sostanzialmente legate al PRGC, ma che per i temi trattati possono assumere valenze e caratteri progettuali autonomi; al riguardo si darà continuità, in sinergia con i Comuni contermini, ai contatti fin qui sviluppati per l'analisi, l'aggiornamento e la revisione prioritariamente dell'ambito del Parco del Torre e del Parco del Cormor, tenendo conto e sfruttando le opportunità date anche dal percorso progettuale attivato dalla Regione Autonoma FVG per la redazione del Piano regionale paesaggistico.

Inoltre si completerà la rivisitazione delle schede e relativa cartografia architettura del 900 e zone B0 cui seguirà la relativa fase di adozione, diffusione mediante esposizione casa città e definitiva approvazione.

**Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 15/08/2015</b>
Adozione progetto variante urbanistica per edifici del '900	ON	ON
Linee guida o direttive progetto Piano del Parco Comunale del Torre	ON	Stesura in corso
Approvazione variante al PRGC per edifici del '900	ON	Prevista entro fine 2015

**Attività svolta fino ad agosto 2015:**

Con riferimento all'adozione del progetto di variante urbanistica per edifici del '900, nei mesi di giugno e luglio è stata realizzata una mostra sull'architettura del 900 presso Palazzo Morpurgo.

Dopo la pubblicazione della variante urbanistica per edifici del '900 adottata, vi è stato l'esame delle osservazioni presentate durante la pubblicazione, infine è stato acquisito il parere della ASS n. 4.

Relativamente alle linee guida per il Piano del Parco Comunale del Torre è stata effettuata l'analisi coordinata con la stesura da parte della Regione FVG del piano paesaggistico regionale, infine sono state effettuate le valutazioni tecniche.

## **PROGETTO 10.2: RECUPERO FUNZIONALE AREE**

### **OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017**

#### **Titolo obiettivo 1: Recupero ex Caserme**

##### **Descrizione:**

Recupero ex Caserma Osoppo: Completamento del recupero del complesso creando spazi per l'aggregazione sociale e per le associazioni e individuazione, tramite bando, di soggetti privati e/o pubblici interessati al recupero edilizio e funzionale del compendio sulla base delle indicazioni dettate dal piano elaborato dall'Amministrazione

Recupero area ex Caserma Piave: ampliamento secondo polo sanitario: definizione del progetto di recupero in funzione delle nuove linee guida dettate dalla Giunta.

##### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 15/08/2015</b>
Assegnazione delle sedi presso ex Palazzina Comando	ON	ON
Approvazione e pubblicazione del bando per le presentazioni di proposte per il recupero della ex Caserma Osoppo	ON	In corso

##### **Attività svolta fino ad agosto 2015:**

Per quanto riguarda l'ex Caserma Osoppo, a completamento dei lavori di ristrutturazione della Palazzina Comando, è stato predisposto il bando per l'assegnazione degli spazi destinati alle associazioni. Nei primi mesi del 2015 la commissione di gara ha completato la sua attività e sono state assegnate le sedi.

Contemporaneamente si è concluso il lavoro di predisposizione della documentazione per il bando di gara per il recupero della Caserma (con esclusione della Palazzina Comando e del parco) e gli atti sono stati sottoposti alla Giunta.

#### **Titolo obiettivo 2: Riduzione degli affitti passivi a carico dell'amministrazione.**

##### **Descrizione:**

Trovare soluzioni che consentano di ridurre gli affitti passivi a carico dell'amministrazione

**Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2015
Indagine di mercato	ON	In corso

**Attività svolta fino ad agosto 2015:**

Conclusa la rinegoziazione dei canoni passivi nel 2014, è stata avviata una seconda fase che prevede di ridurre ulteriormente la spesa con la revisione delle necessità di spazi.

Si è già provveduto a chiudere alcuni rapporti contrattuali che andranno alla loro naturale scadenza già dal 2016, mentre è necessario attendere l'avvio delle UTI per valutare gli effettivi bisogni anche in relazione ad una possibile nuova collocazione degli uffici.

**Titolo obiettivo 3: Recupero Area ex-Macello****Descrizione:**

Recupero Ex Frigorifero e Area ex-Macello compatibilmente con le disponibilità finanziarie

**Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2015
Messa esercizio I° lotto ex Macello	ON	In corso
Progettazione lotto II° dell'ex Macello	ON	In corso

**Attività svolta fino ad agosto 2015:**

In corso di svolgimento l'attività prevista per il completamento lavori I° lotto Ex Macello e per l'aggiornamento della progettazione del complesso edilizio Ex Macello II° lotto.

**TEMPISTICHE OPERE PUBBLICHE COLLEGATE:**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5243	000	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO	previsionale	27-nov-07	30-nov-09	21-nov-12	21-nov-12	19-apr-13	10-set-13	<b>15-nov-15</b>	15-mag-16
			effettiva	27-nov-07	30-nov-09	21-nov-12	21-nov-12	19-apr-13	10-set-13		
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	previsionale			11-lug-16	30-set-16	11-gen-17	11-apr-17	11-ott-18	11-apr-19
			effettiva								
6891	000	RESTAURO E RIUSO PALAZZINA DI INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ACRE	previsionale	<b>31-dic-15</b>	30-lug-16	31-dic-16	31-gen-17	30-apr-17	30-lug-17	30-set-18	31-dic-18
			effettiva								
7143	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX FRIGORIFERO	previsionale	<b>30-nov-15</b>	31-mar-16	30-giu-16	31-lug-16	30-set-16	31-ott-16	28-feb-17	31-mag-17
			effettiva								

## PROGETTO 10.3: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

#### Titolo obiettivo 1: Stadio Friuli

##### **Descrizione:**

Ristrutturazione Stadio Friuli da parte di Udinese S.p.A.: controllo della rendicontazione e adempimenti di contratto

##### **Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2015
Controlli rispetto convenzione	ON	ON

##### **Attività svolta fino ad agosto 2015:**

E' stata svolta l'attività di monitoraggio dell'andamento lavori.

#### Titolo obiettivo 2: Alienazione beni comunali

##### **Descrizione:**

Alienazione beni comunali: proposta di vendita di alcuni immobili di proprietà comunale, in particolare alcuni appartamenti potranno essere alienati ai locatari nel 2015.

##### **Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2015
Individuazione beni da alienare	ON	ON
Alienazione beni individuati	ON	Valutazione in corso

##### **Attività svolta fino ad agosto 2015:**

Anche nel 2015 è stato approvato il Piano delle alienazioni con la possibilità di mettere in vendita alcuni beni comunali non funzionali e in particolare alcuni relitti stradali.

Inoltre è stato costituito un gruppo di lavoro con il personale facente parte dell'Unità Operativa Patrimonio e Demanio e Unità Operativa Locazioni e Residenze per la predisposizione di un programma per valutare la fattibilità della vendita di alcuni alloggi con una prima verifica di interesse tra gli occupanti.

Sono previsti incontri sul territorio con gli interessati.

## **PROGETTO 10.4: COMPLETAMENTO ZONE VERDI**

### **OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017**

#### **Titolo obiettivo 1: Parco del Cormor**

##### **Descrizione:**

Realizzare interventi di recupero e salvaguardia del Parco del Cormor; manutenzione sistema percorsi e viabilità, manutenzione straordinaria edifici e strutture, ripristino argini danneggiati dagli eventi atmosferici e dalle esondazioni del torrente avvenute nell'autunno 2014.

Valorizzazione ingresso sud (zona viale Venezia) con installazione di segnaletica.

##### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 15/08/2015</b>
Progettazione interventi manutenzione Parco zona nord	ON	In corso
Installazione segnaletica ingresso Parco zona sud	ON	In corso

##### **Attività svolta fino ad agosto 2015:**

###### **Parco zona nord**

Sono state avviate le prime valutazioni sugli interventi da attuare presso il Parco del Cormor; in particolare hanno interessato la zona di ristoro, nel dettaglio l'adeguamento degli impianti dell'edificio chiosco e dell'alimentazione della fontana.

###### **Parco zona sud**

Il progetto relativo alla nuova cartellonistica è stato avviato; sono in corso le prime elaborazioni grafiche.

**TEMPISTICHE OPERE PUBBLICHE COLLEGATE:**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6038	000	PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)	previsionale		30-set-11	<b>31-dic-15</b>	30-nov-16	28-feb-17	31-mag-17	31-mar-18	30-set-18
			effettiva		30-set-11						
7072	000	PARCO DEL CORMOR: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	previsionale								
			effettiva								

**Titolo obiettivo 2: Orti Urbani****Descrizione:**

Incremento orti urbani per la coltivazione di ortaggi e fiori a scopi didattici, terapeutici o di sostentamento quale luogo di aggregazione nei quartieri, valutando anche se è possibile inserirli all'interno dei Piani particolareggiati a livello di opere di urbanizzazione.

**Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2015
Proposte di incremento orti urbani	≥1	0

**Attività svolta fino ad agosto 2015:**

Si è svolta la regolare manutenzione ordinaria finalizzata anche al miglioramento della gestione e sono state avviate le procedure per l'ampliamento degli orti di via Barigliaria.

## **PROGETTO 10.5: POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MINORI E SCOLASTICI**

### **OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017**

#### **Titolo obiettivo 1: Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici**

##### **Descrizione:**

Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e impianti scolastici. Manutenzione straordinaria impianti scolastici. Attuazione di opere pubbliche per l'ottenimento dell'agibilità, l'adeguamento normativo e la funzionalità degli impianti sportivi minori. Gli interventi riguarderanno: impianto di via Pradamano e via Barcis.

##### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 15/08/2015</b>
Ultimazione lavori impianto sportivo via Barcis.	ON	ON
Lavori impianto sportivo via Pradamano	ON	18%

##### **Attività svolta fino ad agosto 2015:**

###### **Impianto sportivo di via Barcis**

I lavori di ampliamento e adeguamento degli spogliatoi esistenti sono stati ultimati e collaudati; l'impianto è stato consegnato alla società sportiva nel mese di gennaio.

###### **Impianto sportivo di via Pradamano**

I lavori sono stati consegnati nel mese di maggio 2015; al 31 agosto sono state completate tutte le demolizioni e realizzate il 75% delle opere di fondazione.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7124	D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS*	previsionale				18-dic-14	18-dic-14	18-dic-14	<b>02-apr-15</b>	<b>02-apr-15</b>
			effettiva				18-dic-14	18-dic-14	18-dic-14	<b>02-apr-15</b>	<b>02-apr-15</b>
7168	D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO IMPIANTO SPORTIVO VIA BARCIS*	previsionale				18-dic-14	18-dic-14	18-dic-14	<b>02-apr-15</b>	<b>02-apr-15</b>
			effettiva				18-dic-14	18-dic-14	18-dic-14	<b>02-apr-15</b>	<b>02-apr-15</b>
2153	000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS*	previsionale	13-dic-02	17-apr-12	13-nov-12	13-nov-12	17-gen-13	08-mag-13	<b>31-mar-15</b>	<b>30-set-15</b>
			effettiva	13-dic-02	17-apr-12	13-nov-12	13-nov-12	17-gen-13	08-mag-13	<b>31-mar-15</b>	<b>27-lug-15</b>
6956	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AGIBILITA'*	previsionale				12-dic-14	12-dic-14	12-dic-14	<b>28-feb-15</b>	<b>30-apr-15</b>
			effettiva				12-dic-14	12-dic-14	12-dic-14	<b>28-feb-15</b>	<b>30-apr-15</b>
7168	C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PER IL CALCIO DI VIA BARCIS*	previsionale				15-dic-14	15-dic-14	15-dic-14	<b>18-mar-15</b>	<b>18-mar-15</b>
			effettiva				15-dic-14	15-dic-14	15-dic-14	<b>18-mar-15</b>	<b>18-mar-15</b>
5146	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO*	previsionale		27-nov-12	15-dic-14	<b>13-feb-15</b>	<b>27-mar-15</b>	<b>18-mag-15</b>	31-dic-16	30-giu-17
			effettiva		27-nov-12	15-dic-14	<b>13-feb-15</b>	<b>27-mar-15</b>	<b>18-mag-15</b>		

\*contabilmente imputate al programma 6

## PROGETTO 10.6: RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

#### Titolo obiettivo 1: Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

##### **Descrizione:**

Uno dei temi rilevanti della pianificazione territoriale è rappresentato dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie e dalla correlata necessità di conoscere e analizzare congiuntamente agli altri enti le azioni e le politiche di utilizzo e valorizzazione delle reti esistenti e di programmazione di possibili nuove opere.

Le attività di competenza del Comune hanno portato a definire le scelte localizzative approvate con il nuovo PRGC (in particolare l'ampliamento nella zona sud, dell'ambito industriale della Zona Industriale Udinese per la localizzazione di uno scalo ferroviario a supporto dell'ambito stesso), finalizzate a migliorare le potenzialità della ZIU e a costituire un'area importante per la rilocalizzazione delle funzioni attualmente svolte dagli scali ferroviari attualmente presenti nel tessuto urbano. Ciò consentirebbe di poter recuperare le ampie aree centrali attualmente adibite a scali ferroviari ad altri usi e funzioni insediative, ricucendo e valorizzando le aree stesse e il contesto circostante.

Il tema va comunque inquadrato in uno scenario più complesso in cui gli attori principali sono la Regione FVG, la Società RFI (con le sue varie articolazioni settoriali: merci, passeggeri, ecc.) e il Consorzio ZIU, all'interno del quale il ruolo di pianificazione e programmazione del Comune deve essere necessariamente rafforzato.

Le attività quindi che dovranno essere sviluppate riguardano la partecipazione attiva del Comune ai tavoli di valutazione e approfondimento, da coordinarsi con la Regione FVG e le Ferrovie dello Stato, sia per il tema della riduzione degli attraversamenti ferroviari cittadini (in particolare la deviazione del traffico merci dalla tratta Stazione Udine Parco – Scalo Vat a quella interrata esterna) sia per la futura dismissione degli scali urbani con conseguente recupero e riqualificazione urbana degli stessi.

##### **Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2015
Partecipazione ai tavoli tecnici di approfondimento e confronto con Regione FVG e Società RFI per definizione indirizzi per la individuazione delle aree ferroviarie dismissibili	ON	OFF

##### **Attività svolta fino ad agosto 2015:**

Al mese di agosto non era stato convocato alcun tavolo tecnico.

## **PROGETTO 10.7: ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

### **OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017**

#### **Titolo obiettivo 1: Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)**

##### **Descrizione:**

Con deliberazione di Giunta 05.03.2009, n° 463, la Regione ha definito criteri e linee guida in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, ed individuando le aree destinate a spettacolo provvedono alla redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal DPCM 14.11.1997.

Si vuole approvare il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) definendo per ogni zona sia gli obiettivi di qualità sia i limiti acustici cui riferirsi per attività economiche e infrastrutture di trasporto. In considerazione della interdisciplinarietà del progetto, le attività saranno oggetto di sinergica collaborazione con altre strutture comunali, poste le necessarie attività di raccordo con il PRGC.

Nel corso del 2013, il Servizio Pianificazione Territoriale incaricato della redazione del progetto ha avviato le attività interne di progettazione e indetto la gara per la campagna di rilevazione acustica; a conclusione di tale procedura di gara, la Ditta incaricata ha effettuato i rilievi a partire dal mese di aprile 2014; i risultati dei rilievi sono funzionali agli approfondimenti tematici necessari all'elaborazione conclusiva del progetto.

##### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 15/08/2015</b>
Adozione PCCA	ON	Prevista entro fine 2015
Approvazione Regolamento Acustico attività pubblici esercizi	ON	Prevista entro fine 2015

##### **Attività svolta fino ad agosto 2015:**

###### **PCCA**

E' stata elaborata la versione definitiva del piano di classificazione acustica, il piano di classificazione acustica è stato inviato all'ARPA FVG per il relativo parere di competenza ex lege che è stato ottenuto ad inizio giugno.

###### **REGOLAMENTO ACUSTICO**

Sono stati conclusi gli incontri propedeutici alla approvazione del regolamento. Si procederà alla stesura del testo finale per l'incontro pubblico e la successiva approvazione.

## **PROGETTO 10.8: INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE**

### **OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017**

#### **Titolo obiettivo 1: Integrazione di tutti i piani (PRGC, PCCA) su un unico strumento cartografico**

##### **Descrizione:**

Integrazione di tutti i piani (PRGC, PCCA) su un unico strumento cartografico utilizzabile informaticamente in linea con lo strumento PRGEvo prodotto in collaborazione con l'Insiel, nell'ambito di un progetto congiunto con la Regione FVG.

Nel corso de 2013, sulla base della documentazione raccolta e prodotta nel progetto del nuovo PRGC entrato in vigore il 10 gennaio dello stesso anno, è stato portato a termine lo strumento di PRGEvo, presentato alla città e contestualmente messo a libera consultazione attraverso il sito comunale nel settembre del 2013.

##### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 15/08/2015</b>
Pubblicazione cartografica suddivisione edifici scolastici	ON	Prevista entro fine 2015
Pubblicazione cartografica suddivisione territoriale dei quartieri	ON	Prevista entro fine 2015
Pubblicazione cartografica reti acquedotto e fognatura	ON	Prevista entro fine 2015
Nuovo integratore geografico ed utilizzo tramite web nell'ambito del Protocollo d'Intesa SIAL 2014-2018	ON	Prevista entro fine 2015

##### **Attività svolta fino ad agosto 2015:**

Sono in corso il caricamento dati e le verifiche con i servizi comunali competenti.

## **ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 10 SVOLTA FINO AD AGOSTO 2015:**

### Pianificazione territoriale

Con riferimento all'architettura del 900 si è provveduto a redigere la delibera di conclusione del procedimento VAS, alla modifica del sito Web e alla pubblicazione della notizia sulla home page su VAS variante 5, infine è stata redatta la delibera di approvazione della variante n. 5.

Sono stati rilasciati i pareri in merito ad istanze dei cittadini su problemi di natura urbanistica (circa una decina), sono stati predisposti gli atti per l'adozione del PCCA ed è stata effettuata l'analisi dei dati tematici per la predisposizione degli atti di variante per la riduzione delle aree edificabili.

### Cimiteri

L'attività di cremazione salme ha raggiunto le 841 alla fine della mensilità di agosto. Si prevede la cremazione di circa 1.200 salme entro la fine dell'annualità. A tal proposito sono state rilasciate già n. 128 autorizzazioni per la conservazione delle ceneri in casa, che rivelano un trend in continua crescita.

Sono state effettuate n. 132 tra esumazioni ed estumulazioni, sempre nell'ottica di evitare l'espansione dei cimiteri cittadini, mentre sono state rilasciate n. 320 concessioni cimiteriali.

Si continuano le varie operazioni cimiteriali specifiche (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, sfalcio, pulizia spazi cimiteriali e sanificazione degli spazi obitoriali) e si procederà ad effettuare gli opportuni interventi manutentivi-funzionali connessi alle strutture cimiteriali, impianti a rete compresi. E' stata completata la procedura per l'affidamento della fornitura delle nicchie ed anelli indispensabili per il rilascio delle concessioni dei "riservati".

### Edilizia privata

L'attività istituzionale contraddistingue in modo sostanziale il ruolo svolto dal Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico, dedicato prevalentemente a fornire una costante e tempestiva risposta alle iniziative private e pubbliche, riguardanti interventi di manutenzione/riuso del costruito e/o di nuova costruzione e di trasformazione del territorio comunale.

Particolare ruolo è svolto dallo Sportello unico intercomunale (aderiscono infatti all'iniziativa 14 comuni dell'area udinese) che cura e gestisce i procedimenti riguardanti attività edilizie e ambientali di carattere produttivo all'interno dell'ambito sovracomunale delle amministrazioni che aderiscono al SUAP.

La materia trattata implica un costante aggiornamento degli strumenti e degli atti tecnici ed amministrativi di gestione (regolamenti comunali, norme edilizie, approfondimenti in materia legale, ecc.), anche alla luce di un quadro normativo di livello regionale e nazionale, molto complesso e in continua evoluzione.

L'organizzazione del Servizio consente un adeguato livello di rispondenza alle richieste dell'utenza, che si sviluppa dagli interventi di manutenzione ordinaria e di attività di edilizia libera inerenti al patrimonio immobiliare esistente, ad interventi più complessi di costruzione di immobili ed

impianti (stadio, ospedale, lottizzazioni, strutture commerciali, impianti tecnologici, ecc.) che presuppongono approfondimenti specifici e interdisciplinari.

Parallelamente all'attività istruttoria e valutativa delle pratiche edilizie (comprese sanatorie, esposti e segnalazioni, tende e insegne, passi carrai, dichiarazioni e certificazioni di varia natura, ecc.), viene inoltre assicurato il supporto ai lavori della Commissione edilizia comunale e agli organismi comunali (Consiglio e Giunta comunale, commissioni consiliari).

## OPERE PUBBLICHE SITUAZIONE AD AGOSTO 2015:

### Cimiteri

Si è conclusa la costruzione dei nuovi colombari nel cimitero di Paderno.

E' stata avviata la procedura relativa alla manutenzione straordinaria provvedendo alle valutazioni tecniche ed economiche.

Presso il Cimitero Monumentale di San Vito si è intervenuti con manutenzione dei percorsi pedonali, altri interventi sui vialetti interni sono stati programmati e saranno attuati entro fine ottobre.

La procedura per l'affidamento dei lavori per l'automazione dei cancelli del Cimitero di Paderno è stata avviata.

E' stata avviata la procedura di adeguamento dell'impianto di emissioni in atmosfera del forno crematorio come prescritto dalla Provincia di Udine e dall'ARPA. E' stato redatto il progetto ed i lavori sono stati affidati, l'intervento verrà attuato nel periodo settembre-ottobre.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7200	000	NUOVO FORNO CREMATORIO*	previsionale								
			effettiva								
*Nel 2015 prevista indizione concorso di idee e affidamento incarico											
6984	000	CIMITERO DI PADERNO: NUOVI COLOMBARI	previsionale	21-ago-12	30-ott-12	30-ott-12	4-apr-14	3-lug-14	27-ott-14	<b>8-giu-15</b>	<b>30-ott-15</b>
			effettiva	21-ago-12	30-ott-12	30-ott-12	4-apr-14	3-lug-14	27-ott-14	<b>8-giu-15</b>	
6029	000	COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO COLOMBARI CIMITERO S. VITO - II° INTERVENTO	previsionale	13-dic-02	01-mar-05	29-gen-07	29-gen-07	31-gen-07	12-mar-07	19-set-08	<b>31-dic-15</b>
			effettiva	13-dic-02	01-mar-05	29-gen-07	29-gen-07	31-gen-07	12-mar-07	19-set-08	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7138	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	previsionale						30-set-15	30-nov-15	31-dic-15
			effettiva				18-ago-15	18-ago-15	18-ago-15		
7085	000	CIMITERO DI SAN VITO: SISTEMAZIONE PERCORSI E PAVIMENTAZIONI	previsionale						30-set-15	30-nov-15	31-dic-15
			effettiva				04-ago-15	04-ago-15	04-ago-15		
7093	000	CIMITERO DI SAN VITO: ADEGUAMENTO IMPIANTO E DEPURATORE FORNO CREMATORIO	previsionale						30-set-15	30-nov-15	31-dic-15
			effettiva				19-ago-15	19-ago-15			

Verde Pubblico

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6980	A	FORNITURA E POSA DI ALBERI ORNAMENTALI IN AREE E STRADE CITTADINE	previsionale				19-mar-14	18-lug-14	18-lug-14		
			effettiva				19-mar-14	18-lug-14	18-lug-14		
7176	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI*	previsionale				14-ago-14	14-ago-14	14-ago-14	31-mag-15	
			effettiva				14-ago-14	14-ago-14	14-ago-14	02-lug-15	
<p>*la tempistica si riferisce alle seguenti sub: B (Sistemazione vialetto di accesso alla piattaforma in cemento presso il parco Moretti) terminata il 25 febbraio 2015, D (Interventi di sistemazione viabilità parco Moretti e parco Cormor sud) terminata il 18 marzo 2015, E (Intervento presso l'area cani amici a quattro zampe di via della Roggia) terminata il 13 aprile 2015, F (Sistemazioni varie presso area giochi e viabilità al parco del Cormor) terminata il 25 marzo 2015, H (Impermeabilizzazione copertura, sistemazione servizi igienici presso parco Arديو Desio) terminata il 2 luglio 2015, I (Sistemazione recinzione lungo viabilità presso la strada di collegamento tra il cimitero dei Rizzi e il parco del Cormor) terminata il 25 marzo 2015, L (Installazione di timer temporizzatori presso le fontane del colle del Castello) terminata il 10 febbraio 2015. L'opera è stornata anche nella sub G (Nuova cartellonistica presso parchi giardini e aree verdi) che però viene richiamata nell'obiettivo 2 del progetto 3.1 del presente documento.</p>											
6868	C	FORNITURA E POSA DI ALBERI ORNAMENTALI IN AREE E STRADE CITTADINE	previsionale				23-apr-12	01-giu-12		30-mag-15	30-nov-15
			effettiva				23-apr-12	01-giu-12			

Altro

Con riferimento al Pisu si stanno completando le progettazioni definitive – esecutive per il restauro delle latrine di vicolo Brovedan ed il servizio igienico autopulente di Largo ospedale Vecchio.

**TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
A6177		SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE IN LARGO OSPEDALE VECCHIO	previsionale			<b>31-ago-15</b>	<b>31-ott-15</b>	<b>31-dic-15</b>	31-ago-16	31-ago-16	31-ott-16
			effettiva								
6742	000	RESTAURO LATRINE VIA BROVEDANI - PISUS	previsionale	<b>31-mag-15</b>	<b>31-lug-15</b>	<b>31-ago-15</b>	<b>31-ott-15</b>	<b>31-dic-15</b>	30-apr-16	30-apr-17	30-giu-17
			effettiva	<b>31-mag-15</b>	<b>31-lug-15</b>						
7152	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI	previsionale				23-dic-14	23-dic-14	<b>01-mar-15</b>	<b>31-ott-15</b>	
			effettiva				23-dic-14	23-dic-14	<b>01-mar-15</b>		
6896	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESE GENERALI	previsionale					<b>01-ago-15</b>	<b>31-ago-15</b>	<b>31-dic-15</b>	
			effettiva					<b>01-ago-15</b>	<b>31-ago-15</b>	<b>31-dic-15</b>	
5238	000	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE COMPLESSO MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO, IMPIANTI E STRUTTURE	previsionale	25-set-07	25-nov-08	20-nov-09	20-nov-09	20-lug-10	31-mar-11	29-ott-12	<b>30-apr-15</b>
			effettiva	25-set-07	25-nov-08	20-nov-09	20-nov-09	20-lug-10	31-mar-11	29-ott-12	<b>30-apr-15</b>
6779	000	ARREDO URBANO	previsionale				<b>01-set-15</b>	<b>30-set-15</b>	<b>01-nov-15</b>	<b>31-dic-15</b>	
			effettiva								
7144	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COPERTO DI VIA JOPPI	previsionale	<b>30-set-15</b>	<b>31-ott-15</b>	<b>31-dic-15</b>	01-feb-16	31-mar-16	01-giu-16	31-dic-16	01-mag-17
			effettiva								
6737	000	SISTEMAZIONE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE	previsionale	<b>30-set-15</b>	<b>31-ott-15</b>	<b>31-dic-15</b>	01-feb-16	31-mar-16	01-giu-16	30-set-16	31-dic-16
			effettiva								

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7150	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	previsionale					<b>01-ago-15</b>	<b>31-ago-15</b>	<b>31-dic-15</b>	
			effettiva					<b>01-ago-15</b>			
6899	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI VARIE (ANAGRAFE - COMANDO VIGILI: CELLE CLIMATIZZAZIONE E SERRAMENTI)	previsionale	<b>30-set-15</b>	<b>31-ott-15</b>	<b>31-dic-15</b>	01-feb-16	31-mar-16	01-giu-16	31-ott-16	31-gen-17
			effettiva								
7204	000	LEGATO DI TOPPO WASSERMANN	previsionale					<b>01-ago-15</b>	<b>31-ago-15</b>	<b>31-dic-15</b>	
			effettiva					<b>01-ago-15</b>			
6727	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASCITO FIOR BENVENUTO ELIA	previsionale					<b>01-ago-15</b>	<b>31-ago-15</b>	<b>31-dic-15</b>	
			effettiva					<b>01-ago-15</b>			
7102	000	MANUTENZIONE EX CASERMA VV.FF. DI PIAZZALE UNITA' D'ITALIA	previsionale				12-giu-13	12-giu-13	12-giu-13	<b>28-apr-15</b>	<b>28-apr-15</b>
			effettiva				12-giu-13	12-giu-13	12-giu-13	<b>28-apr-15</b>	<b>28-apr-15</b>

