

# Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

## Programma 01: Trasporto ferroviario

### Obiettivo strategico: 1.3 Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie

#### Obiettivo operativo 1.3.1: Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie

##### **Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:**

Ridefinizione degli accordi inerenti al traffico ferroviario in città, con particolare riguardo alla zona est della città.

Realizzazione intervento provvisorio, in attesa della dismissione dei passaggi a livello, sul passaggio a livello di via Planis.

Installazione barriere fonoassorbenti a cura di RFI e dismissione dei passaggi a livello sulla tratta Udine Tarvisio.

Riqualificazione del parcheggio Metropark di fronte a viale Europa Unita.

Riqualificazione piazza di fronte alla Stazione Ferroviaria e eliminazione delle barriere architettoniche sia all'esterno e sia all'interno della Stazione.

##### **Attività svolta al 30/09/2019:**

Ai fini dell'intervento denominato "Opera 7711 – Lavori di riqualificazione piazzale stazione" si è conclusa positivamente la conferenza di servizi decisa ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990, per l'ottenimento dei pareri sul progetto definitivo dell'intervento.

Al riguardo sono giunte delle osservazioni al progetto di rifunionalizzazione del contesto della Stazione da parte della società Metropark S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, Sviluppo Asset e Operations, le quali, ai fini dell'assenso, non apportano modifiche sostanziali al progetto di riqualificazione del Piazzale della Stazione essendo relative all'area di pertinenza del Metropark esterna al perimetro del progetto definitivo in corso di approvazione. Tuttavia, sono stati condivisi integralmente i contenuti e le proposte presentate nel predetto parere relative alla riorganizzazione dell'area del parcheggio Metropark e di apertura di un nuovo accesso al parcheggio più a ovest lungo viale Europa Unita ridefinendo gli spazi attualmente inutilizzati ivi presenti. Il 20 agosto c'è stato un nuovo incontro con RFI e Metropark per presentare la nuova soluzione progettuale a seguito delle modifiche apportate dall'esito della conferenza di servizi e per valutare le proposte di Metropark per la riorganizzazione del parcheggio. RFI ha condiviso il progetto però non ritiene sussistano le condizioni concedere a Metropark altre aree per ampliare il parcheggio.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	29-nov-18	<b>30-apr-19</b>	<b>31-lug-19</b>	<b>30-set-19</b>	31-gen-20	31-mag-20	30-ott-20	31-gen-21
			effettiva	29-nov-18							

## Programma 02: Trasporto pubblico locale

### Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

#### Obiettivo operativo 1.6.4: Ampliamento TPL

#### Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Per quanto riguarda il TPL, si proporrà al soggetto gestore (SAF) di istituire due linee circolari con autobus leggeri nel centro storico, con corse frequenti, per limitare l'impatto dei mezzi in centro storico. Queste linee circolari saranno collegate con le linee urbane esterne, portando a un incremento di circa 100 km di percorrenza.

Si amplierà la linea urbana del TPL fino a collegare anche la ZIU, la zona commerciale e artigianale di Pradamano, il Terminal Nord oltre ad alcune frazioni dei comuni di Pozzuolo del Friuli e di Tavagnacco (Adegliacco).

Verranno adeguate e infrastrutturate una serie di zone di fermata del TPL rendendole accessibili ai disabili.

#### Attività svolta al 30/09/2019:

Confermata l'estensione del servizio di Trasporto Pubblico Locale aggiuntivo della navetta p.zza della Libertà - p.le del Castello sino al 31/12/2019.

Nel mese di giugno, luglio è stata effettuata di concerto con Regione FVG, SAF Autoservizi FVG S.p.A. e Criba una intensa campagna di rilievi delle fermate di alcune linee del TPL che ha portato all'attivazione per l'utilizzo da parte dei disabili di n. 43 fermate.

E' stato avviato nel mese di settembre un "tavolo di concertazione" con una serie di stakeholders per valutare e condividere argomenti della mobilità udinese tra cui il nuovo assetto del Trasporto Pubblico Locale.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7906	000	PIANO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PENSILINE TPL <i>(opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)</i>	previsionale	<b>30-giu-19</b>		<b>30-set-19</b>	<b>30-nov-19</b>	31-mar-20	30-giu-20	30-ott-20	31-gen-21
			effettiva	<b>29-ago-19</b>							

## Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

### Obiettivo strategico: 1.6 Revisione della mobilità cittadina

#### Obiettivo operativo 1.6.1: Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico

##### Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico (Piano Generale del Traffico Urbano e Piano Urbano della Mobilità), coinvolgendo tutti i portatori di interesse, ai quali verrà chiesto di presentare proposte, anche a partire dall'attuale configurazione del TPL - Trasporto Pubblico Locale.

##### Attività svolta al 30/09/2019:

Raccolta di dati sullo stato di fatto ed elaborazione delle linee guida alla base degli interventi di revisione del Piano del Traffico.

#### Obiettivo operativo 1.6.2: Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30

##### Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Si procederà alla revisione del Regolamento per l'accesso nelle ZTL e Area Pedonale, implementando il numero dei varchi di ingresso alla ZTL. Tale revisione comporterà la razionalizzazione delle categorie di utenti che possono accedere alla ZTL in deroga e l'intensificazione dei controlli sui permessi temporanei.

Migliorare la segnaletica e intensificare i controlli del rispetto del limite di velocità sia delle zone 30 che dei limiti presenti in tutto il territorio comunale.

**Attività svolta al 30/09/2019:**

A metà aprile sono stati posizionati in alcune vie della città nove box atti a contenere i misuratori di velocità. Si è proceduto all'effettuazione di controlli elettronici della velocità con l'utilizzo dei vari box a rotazione.

**Obiettivo operativo 1.6.3: Sistema parcheggi a pagamento****Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:**

Il sistema dei parcheggi a pagamento sarà oggetto di una disamina qualitativa e quantitativa, assieme a SSM – Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.; se necessario, sarà attuato un piano di graduale riduzione delle tariffe. Saranno rivisti gli orari della sosta a pagamento a raso e gli orari di accesso ai parcheggi in struttura.

**Attività svolta al 30/09/2019:**

E' stata attivata l'apertura H24 dei parcheggi in struttura con la possibilità di sostare gratuitamente negli stessi per due ore dalle 18:00 alle 20:00 al fine di incentivare gli esercizi commerciali del centro. E' stato effettuato un rilievo del grado di utilizzazione della sosta.

**Obiettivo strategico: 1.7 Mobilità sostenibile****Obiettivo operativo 1.7.1: Car sharing aziendale****Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:**

Partecipazione del Comune di Udine al progetto regionale NOEMIX realizzato con fondi europei che prevedrà la realizzazione di una rete di punti di ricarica, la fornitura di auto elettriche e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

**Attività svolta al 30/09/2019:**

Si sono svolti alcuni incontri di presentazione del progetto ed inoltre a settembre sono stati richiesti dalla Regione FVG una serie di dati sul numero dei veicoli che l'Amministrazione di Udine intende dismettere nei prossimi anni e sostituire con i veicoli a noleggio del progetto NOEMIX.

### Obiettivo operativo 1.7.2: Incentivazione utilizzo auto elettriche

#### Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Ampliamento del numero delle colonnine di ricarica per auto elettriche.  
Sperimentazione del servizio di ricarica gratuita per veicoli elettrici privati.

#### Attività svolta al 30/09/2019:

Il Comune di Udine sta installando ulteriori 12 colonnine di ricarica (20 prese) che dovranno essere aperte all'utilizzo pubblico e quindi poste in gestione tramite un concessionario. I lavori sono stati consegnati in data 29.03.2019 e conclusi in 05.09.2019.

E' stato avviato il procedimento di consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 50/2016, propedeutica alla successiva procedura di gara per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi di car sharing e di ricarica delle auto elettriche nei Comuni di Udine e Tavagnacco. In data 16.09.2019 il Consiglio comunale ha approvato la concessione del servizio del servizio di gestione del car sharing e delle colonnine di ricarica per i privati ed è in fase di predisposizione la gara per la concessione del servizio.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7061	000	REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI	previsionale	30-mar-16	21-dic-17	31-mag-18	19-nov-18		01-apr-19	30-giu-19	30-set-19
			effettiva	30-mar-16	21-dic-17	31-mag-18	19-nov-18	16-gen-19	29-mar-19	05-set-19	

### Obiettivo operativo 1.7.3: Ampliamento bike sharing

#### Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Monitoraggio del sistema di bike sharing ed aggiornamento tecnologico del sistema.

#### Attività svolta al 30/09/2019:

E' stato affidato l'appalto della fornitura del servizio di manutenzione del sistema di bike sharing UdineBike - manutenzione ordinaria biciclette e ciclopoggi 2019-2020.

Prosegue il monitoraggio del sistema di bike sharing.

## Obiettivo operativo 1.7.4: Ciclabilità

### **Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:**

Progettazione del collegamento ciclabile tra Udine e Campoformido, indizione della gara e avvio dei lavori.

Progettazione del percorso ciclopedonale Udine – Cargnacco – ZIU, indizione della gara e avvio dei lavori.

Revisione della Ciclovia Alpe Adria, valorizzazione dei punti turistici più importanti e realizzazione di interventi manutentivi necessari per una percorribilità in sicurezza.

Revisione del piano della ciclabilità udinese.

### **Attività svolta al 30/09/2019:**

E' stata completata la verifica di vulnerabilità sismica del ponte-canale che rappresenta una parte del percorso ciclabile Udine Campoformido ed è stato avviato un incontro per la condivisione del progetto di messa in sicurezza del ponte canale con Regione, Autovie Venete e CAFC.

Relativamente ai lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale da Udine a Cargnacco – Ziu (Opera 7913), è stata avviata e completata la progettazione preliminare della pista ciclabile e sono state avviate delle verifiche volte ad individuare precisamente la linea di confine tra proprietà delle Ferrovie dello Stato e del Comune di Udine.

E' in corso di progettazione l'opera "Opera 7716 - Pista ciclabile via Fagagna" il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato il 19 luglio.

E' stata predisposta la documentazione al fine di partecipare al "Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS)" finalizzato al finanziamento di progetti di mobilità sostenibile nei Comuni con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti; tale Programma incentiva e cofinanzia scelte di mobilità urbana alternative all'impiego di autovetture private, favorendo la diffusione di forme di mobilità a basso impatto ambientale e di condivisione dei veicoli, nonché la propensione al cambiamento delle abitudini e dei comportamenti dei cittadini in favore della mobilità sostenibile. Tra i progetti che possono essere cofinanziati rientrano anche la realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di spostamenti urbani casa-scuola e casa-lavoro; l'Opera 7784, denominata "pista ciclabile di via Laipacco" ha le medesime finalità del Bando Ministeriale e pertanto rientra tra i Progetti cofinanziabili.

Il 25 marzo è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il 30 luglio il progetto definitivo dell'opera "Pista ciclabile di via Laipacco – opera 7784".

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7778	000	PISTA CICLABILE VIALE PALMANOVA - TRATTO VIA CERNAIA E VIA MELEGNANO	previsionale			21-nov-17	21-dic-17	31-mag-18	26-ott-18	<b>31-mar-19</b>	<b>30-giu-19</b>
			effettiva			21-nov-17	21-dic-17	31-mag-18	26-ott-18	<b>15-apr-19</b>	
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	previsionale	<b>31-mar-19</b>	<b>31-ott-19</b>	<b>31-dic-19</b>	29-feb-20	30-giu-20	30-ott-20	31-mar-21	30-giu-21
			effettiva	<b>29-mar-19</b>	<b>30-lug-19</b>						
7716	000	PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA	previsionale	<b>30-apr-19</b>		<b>30-giu-19</b>	<b>30-set-19</b>	31-mar-20	31-lug-20	31-gen-21	30-apr-21
			effettiva	<b>19-lug-19</b>							
7835	001	SPESE TECNICHE PER PATTO TERRITORIALE PIANO DELL'UNIONE (REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DA UDINE A CARGNACCO - ZIU - SPESE TECNICHE) <i>(opera contabilizzata nella missione 1 programma 6)</i>	previsionale	<b>31-mag-19</b>	<b>30-set-19</b>	<b>30-nov-19</b>					
			effettiva								

### Obiettivo strategico: 1.8 Piano straordinario di interventi di manutenzione

#### Obiettivo operativo 1.8.1: Piano straordinario di interventi di manutenzione

##### Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Piano straordinario di interventi di manutenzione delle strade con realizzazione di nuove asfaltatura e manutenzione e realizzazione di nuovi marciapiedi.

Istituzione del nucleo di manutentori.

### Attività svolta al 30/09/2019:

Sono stati affidati i seguenti incarichi per manutenzioni ordinarie e straordinarie:

- Asfaltatura incroci e tratti pericolosi in Pradattimis/Liguria, Bernardinis/Isonzo, via D'Artegna (€ 19.000)
- Asfaltatura incroci pericolosi in De Gasperi/Industria, Marsala/Commercio, Partidor/Commercio (€ 31.600)
- Sistemazione con asfalto a caldo di ammaloramenti stradali in via Piave, Gorgi, Crispi, Del Gelso, Venezia (€ 12.500)
- Sistemazione con asfalto a caldo in 25 punti diversi della viabilità cittadina, con posa di 130 stampi 1x2 m (€ 15.600)
- Sistemazione vari dissesti marciapiedi, piazze, cordonate in diversi punti della città, circa 30 interventi di media entità (al 30/09 n.2 affidamenti per complessivi € 65.700)
- Sistemazione rete via Reana (€ 5.400)
- Messa in sicurezza tratti critici di via Mercatovecchio e via Ronchi con asfaltatura a caldo (€ 4.750)
- Manutenzione strade bianche, n.2 giri completi all'anno per tutte le strade bianche comunali, (€ 43.700 – 2019/2020)

Sono stati effettuati gli affidamenti a ditte specializzate per l'acquisto di materiali specifici e sperimentali per durata maggiorata delle riparazioni (€ 6.400).

E' stata realizzata la progettazione per la sistemazione della pavimentazione del percorso ciclopedonale in viale Vat, pratica in attesa di commissione paesaggio.

Sono stati assunti 4 nuovi operai nella squadra di manutenzione (2 operai per l'U.O. Viabilità Stradale e 2 operai per l'U.O. Manutenzione Fabbricati).

Si è provveduto alle manutenzioni a cura delle squadre comunali con circa 180 interventi al mese più circa 150 km/mese di strade comunali verificate e mantenute (asfalto a freddo), con la posa manuale di circa 3.000 kg di asfalto al mese.

Infine è stato ampliato l'ambito di intervento dei manutentori con nuove mansioni in materia di ripristino segnaletica stradale, ora parzialmente gestito con forze comunali.

### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7718	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale			30-nov-17	01-dic-17	27-mar-18	10-mag-18	<b>30-apr-19</b>	<b>31-lug-19</b>
			effettiva			30-nov-17	22-dic-17	27-mar-18	10-mag-18		



N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7775	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO	previsionale	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	06-mar-18	21-mag-18	<b>28-feb-19</b>	<b>31-mag-19</b>
			effettiva	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	06-mar-18	21-mag-18	<b>25-gen-19</b>	<b>29-mar-19</b>
7776	000	RIATTO ASFALTI	previsionale	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	06-mar-18	21-mag-18	<b>28-feb-19</b>	<b>31-mag-19</b>
			effettiva	<b>19-set-17</b>	<b>22-nov-17</b>	22-nov-17	27-dic-17	26-mar-18	17-mag-18	<b>08-gen-19</b>	<b>05-feb-19</b>
7713	000	SISTEMAZIONE STRADE IN PORFIDO DEL CENTRO CITTA' - VIA AQUILEIA	previsionale	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	<b>31-mar-19</b>	<b>30-giu-19</b>	<b>31-ago-19</b>	<b>31-dic-19</b>	31-mar-20
			effettiva	<b>01-ott-18</b>	<b>26-nov-18</b>	26-nov-18	19-dic-18	<b>02-apr-19</b>	<b>12-giu-19</b>		
7714	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	<b>31-mar-19</b>	<b>30-apr-19</b>	<b>31-lug-19</b>	<b>30-ott-19</b>	31-gen-20
			effettiva	<b>01-ott-18</b>	<b>26-nov-18</b>	26-nov-18	19-dic-18	<b>03-mag-19</b>	19-giu-19		
7720	A	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	<b>30-apr-19</b>		<b>31-lug-19</b>	<b>30-set-19</b>	31-gen-20	31-mar-20	31-lug-20	31-ott-20
			effettiva	<b>17-giu-19</b>							
7720	B	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	<b>30-apr-19</b>		<b>30-giu-19</b>	<b>31-ago-19</b>	<b>31-dic-19</b>	29-feb-20	30-giu-20	30-set-20
			effettiva	<b>10-giu-19</b>		<b>02-ott-19</b>					
7721	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	<b>30-apr-19</b>		<b>30-giu-19</b>	<b>31-ago-19</b>	<b>31-dic-19</b>	31-mar-20	31-lug-20	30-ott-20
			effettiva	<b>10-giu-19</b>		<b>24-set-19</b>					
7721	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	<b>30-giu-19</b>		<b>31-ago-19</b>	<b>31-ott-19</b>	29-feb-20	30-apr-20	31-ago-20	30-nov-20
			effettiva								
7836	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI,	previsionale	<b>31-dic-19</b>	31-mar-20	30-giu-20	31-ago-20	30-nov-20	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva								
7837	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	<b>31-dic-19</b>	31-mar-20	30-giu-20	31-ago-20	30-nov-20	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva								
7846	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	previsionale	17-apr-18	17-apr-18	16-ago-18	25-set-18	<b>31-gen-19</b>	<b>31-mar-19</b>	<b>31-lug-19</b>	<b>30-ott-19</b>
			effettiva	17-apr-18	17-apr-18	16-ago-18	25-set-18	<b>31-gen-19</b>	<b>02-apr-19</b>		
7907		MANUTENZIONE STRADE IN ACCIOTOLATO	previsionale	<b>31-mag-19</b>	<b>31-ago-19</b>	<b>31-ott-19</b>	<b>31-dic-19</b>	31-mar-20	31-lug-20	30-nov-20	28-feb-21
			effettiva	<b>01-lug-19</b>	<b>01- -19</b>						
7860	B	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA'	previsionale						14-dic-18	<b>31-mar-19</b>	
			effettiva						14-dic-18	28-feb-19	

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7250	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE*	previsionale		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18	<b>30-mar-19</b>	<b>31-dic-19</b>	31-mar-20
			effettiva		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	07-mar-18	<b>06-feb-19</b>	<b>17-giu-19</b>	
7839	000	POTENZIAMENTO RETI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE A RISCHIO SICUREZZA (PROGETTO SICUREZZA 2016)*	previsionale		10-dic-18	10-dic-18	27-dic-18	27-dic-18	<b>31-mag-19</b>	<b>30-nov-19</b>	29-feb-20
			effettiva		10-dic-18	10-dic-18	27-dic-18	27-dic-18			
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL	previsionale	26-mar-12	25-nov-16	<b>28-feb-19</b>	<b>30-apr-19</b>	31-ago-19	31-dic-19	30-giu-20	30-set-20

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA*	effettiva	26-mar-12	25-nov-16	<b>12-mar-19</b>	<b>17-giu-19</b>				
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE*	previsionale	25-lug-05	08-apr-08	06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18	09-ott-18	<b>31-mag-19</b>	<b>30-set-19</b>
			effettiva	25-lug-05	08-apr-08	06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18	09-ott-18		
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE - VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO*	previsionale	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18	<b>31-mar-19</b>	<b>31-ago-19</b>	<b>30-nov-19</b>
			effettiva	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18	<b>21-mar-19</b>		
7059	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RIVIGNANO*	previsionale	<b>30-mag-19</b>	<b>31-dic-19</b>	29-feb-20	30-apr-20	31-ago-20	31-dic-20	31-mag-21	31-ago-21
			effettiva								
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE*	previsionale	20-dic-18	<b>31-mag-19</b>	31-gen-20	31-mar-20	31-lug-20	30-nov-20	30-apr-21	31-lug-21
			effettiva	20-dic-18							
7838	000	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA'*	previsionale	<b>31-dic-19</b>	31-mar-20	30-giu-20	31-ago-20	30-nov-20	31-mar-21	30-set-21	31-dic-21
			effettiva								
7045	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - PIANO DOSSI*	previsionale			26-set-17	28-nov-17	20-ago-18	<b>31-mar-19</b>	<b>30-mag-19</b>	<b>31-ago-19</b>
			effettiva	26-set-17	26-set-17	26-set-17	28-nov-17	20-ago-18	<b>09-apr-19</b>	<b>14-giu-19</b>	<b>27-giu-19</b>
7779	000	OPERE STRADALI VIA MARZUTTINI - VIE CORMOR ALTO E BASSO E CONTROVIALE VENEZIA*	previsionale	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	16-mag-18	02-lug-18	21-dic-18	<b>31-mar-19</b>
			effettiva	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	16-mag-18	02-lug-18	21-dic-18	<b>28-mar-19</b>

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7855		REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIALE VENEZIA E VIA TERNOVA*	previsionale						<b>31-mar-19</b>	<b>31-dic-19</b>	
			effettiva								
7908		SISTEMAZIONE PARAPETTI E BARRIERE LUNGO IL CANALE LEDRA SUL RING CITTADINO*	previsionale	<b>30-mag-19</b>	<b>31-ago-19</b>	<b>30-ott-19</b>	31-gen-20	30-mag-20	30-set-20	28-feb-21	31-mag-21
			effettiva	<b>19-lug-19</b>							
7914		RIPRISTINO OPERE DI SALVAGUARDIA DEI FOSSI*	previsionale	<b>31-mag-19</b>	<b>31-ago-19</b>	<b>30-ott-19</b>	31-gen-20	31-mag-20	30-set-20	31-gen-21	30-apr-21
			effettiva								
7915		INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE (EX FRIGO DEVOLUZIONE)*	previsionale	<b>30-giu-19</b>	<b>30-set-19</b>	<b>30-nov-19</b>	31-gen-20	30-mag-20	31-ago-20	31-dic-20	31-mar-21
			effettiva								
6689000		PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO**	previsionale	fase superata da sdoppiamento del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	fase superata da sdoppiamento del progetto esecutivo esistente in due lotti (A e B)	29-dic-16	19-mag-17	31-lug-17	<b>30-apr-19</b>	<b>31-dic-19</b>	31-mar-20
			effettiva	29-nov-11	05-ott-12	16-mag-17	19-mag-17	31-lug-17	<b>18-giu-19</b>		
7765000		LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI**	previsionale		<b>31-dic-19</b>	<b>31-dic-19</b>	30-apr-20	30-giu-20	30-set-20	31-dic-20	31-mar-20
			effettiva								
7919		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA*	previsionale			<b>30-set-19</b>	<b>31-ott-19</b>	<b>30-nov-19</b>	<b>31-dic-19</b>	31-mag-20	30-lug-20
			effettiva		<b>17-mag-19</b>		<b>17-mag-19</b>	<b>17-mag-19</b>	<b>17-mag-19</b>		
7859		LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO	previsionale			<b>30-apr-19</b>	<b>05-lug-19</b>	<b>09-ago-19</b>	<b>09-ott-19</b>	<b>22-nov-19</b>	<b>20-dic-19</b>

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		DI PIAZZA I° MAGGIO PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE***	effettiva								

\*Opera collegata all'obiettivo strategico 1.8

\*\*Opera collegata all'obiettivo strategico 1.6

\*\*\*Opera collegata all'obiettivo strategico 8.6