

## Missione 02: GIUSTIZIA

### Programma 01: Uffici giudiziari

#### Obiettivo strategico: 1.2 Cittadella della giustizia

##### Obiettivo operativo 1.2.1: Sistemazione ex scuola B. Stringher da adibire a sede della Procura – I Lotto

#### Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:

Sulla scorta del progetto di fattibilità, saranno avviate le gare per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la gara per l'affidamento dei lavori.

#### Attività svolta al 30/09/2019:

Si è conclusa la gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva della nuova sede. I professionisti hanno provveduto ad elaborare la proposta progettuale, sulla base del progetto di fattibilità, con gli opportuni adeguamenti. Le verifiche sono state fatte con la Procura e a breve si procederà all'approvazione.

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7806	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO ) <i>(opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)</i>	previsionale	26-apr-18	<b>31-lug-19</b>	<b>31-ott-19</b>	<b>31-dic-19</b>	30-apr-20	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22
			effettiva	26-apr-18							
7807	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROCURA - I LOTTO <i>(opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)</i>	previsionale	26-apr-18	<b>31-lug-19</b>	<b>31-ott-19</b>	<b>31-dic-19</b>	30-apr-20	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22
			effettiva	26-apr-18							
7808	000	SISTEMAZIONE EX SCUOLA B. STRINGHER DA ADIBIRE A SEDE	previsionale	26-apr-18	<b>31-lug-19</b>	<b>31-ott-19</b>	<b>31-dic-19</b>	30-apr-20	01-lug-20	31-ago-22	31-dic-22

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		DELLA PROCURA - I LOTTO <i>(opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)</i>	effettiva	26-apr-18							