

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 10 PER PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

| | Impegni 2016 |
|---|-----------------------|
| Programma 2 - Trasporto pubblico locale | |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | € 18.819,50 |
| Totale SPESE CORRENTI | € 18.819,50 |
| Programma 3 - Trasporto per vie d'acqua | |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | |
| Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | € 4.713,81 |
| Totale SPESE CORRENTI | € 4.713,81 |
| Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali | |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | |
| Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | € 830,97 |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | € 2.821.218,00 |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | € 1.307.773,07 |
| Totale SPESE CORRENTI | € 4.129.822,04 |
| TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | € 1.848.140,87 |
| Totale SPESE IN CONTO CAPITALE | € 1.848.140,87 |
| Totale Missione spese correnti | € 4.153.355,35 |
| Totale Missione spese in conto capitale | € 1.848.140,87 |

Programma 01: Trasporto ferroviario

Finalità:

Coordinamento con la Regione FVG e le Ferrovie dello Stato ai fini della riduzione dell'attività ferroviaria in particolare deviando il traffico merci dalla tratta Stazione Udine Parco – Scalo Vat a quella interrata.

Motivazioni:

Necessità di svolgere il proprio ruolo di pianificazione e programmazione, nei limiti delle competenze, delle scelte operate sul proprio territorio comunale perseguendo una complessiva razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie che tenga conto delle funzioni e delle caratteristiche insediative e produttive, per un miglioramento della organizzazione della città e conseguentemente della sua vivibilità.

Obiettivo strategico:

9.6 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Obiettivo operativo:

9.6.1 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Attività svolta nel 2016:

Siglato il 13 dicembre il protocollo d'intesa tra Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e Rete ferroviaria italiana per l'eventuale soppressione di alcuni passaggi a livello cittadini. L'accordo punta a trovare una soluzione definitiva alle problematiche e ai disagi arrecati ai residenti dall'attraversamento della città e in zone residenziali da parte dei convogli ferroviari; i passaggi a livello in questione sono quelli del bivio Bearzi e di via Cividale, via Pola, via del Bon e via Buttrio.

Con questa intesa si persegue la progressiva eliminazione dei rimanenti treni merci, stimati in poche unità al giorno, in transito all'interno della città ed inoltre impegna Rfi ad effettuare una valutazione di fattibilità tecnica dell'ipotesi di trasferimento del traffico dei convogli passeggeri sulla circonvallazione a seguito del completamento integrale dei lavori del nodo ferroviario di Udine.

Per perseguire questi obiettivi e mitigare al massimo i disagi dei residenti, Comune, Regione e Rfi istituiranno un tavolo tecnico permanente che prenderà in esame le modalità viabilistiche, le esigenze di contenimento del rumore e le problematiche impiantistiche relative ai passaggi a livello nel periodo transitorio.

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità:

Ampliamento zona pedonale centro storico verso via Mercatovecchio e Piazza Duomo.

Snellire inoltre le procedure correlate all'ottenimento di permessi di accesso alla ZTL o permessi correlati.

Ridurre la congestione del traffico e le conseguenti emissioni di PM10 e CO2.

Promuovere la mobilità sostenibile.

Motivazioni:

Valorizzare il patrimonio storico-architettonico favorendone la fruizione da parte dei cittadini.

L'avvio del servizio di *car sharing* ecologico andrebbe a contribuire nella contrazione delle emissioni inquinanti.

Promuovere la sicurezza stradale, tutelare pedoni e ciclisti, regolamentare la sosta.

Attuare il PUM promuovendo uno sviluppo ecocompatibile, a tutela della salute, per una mobilità che favorisca il risparmio energetico e riduca sensibilmente l'inquinamento atmosferico.

Obiettivo strategico:

8.1 Zona pedonale centro storico

Obiettivo operativo:

8.1.1: Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della tariffa della sosta

Attività svolta nel 2016:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 19/04/2016 è stata approvata istituita la tariffa per il nuovo parcheggio in struttura di piazza 1° Maggio e rimodulate le tariffe della sosta su strada e della sosta di tutti i parcheggi in struttura in ossequio ai principi del P.U.T. e del P.U.M.

Nel corso del 2016 è stata indetta una procedura negoziata previa gara ufficiosa per l'affidamento dell'appalto dei lavori aventi per oggetto "Implementazione Piano Centro varchi elettronici di accesso alla ZTL e all'area pedonale" (Opera 6991), i quali consistono sinteticamente nella realizzazione di un sistema di varchi elettronici di accesso alla zona a traffico limitato (ZTL) e

all'area pedonale nel centro storico della Città di Udine (siti individuati dall'Amministrazione: via Manin, vicolo Sillio e piazza San Cristoforo) mediante l'installazione di telecamere e server di registrazione e archiviazione di immagini.

Obiettivo strategico:

8.2 Piano urbano della mobilità

Obiettivo operativo:

8.2.1: Politiche a supporto dell'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi

Attività svolta nel 2016:

Si è aderito al progetto "Smartmobi" con la partnership di altri soggetti con invio definitivo dei materiali al leadpartner in data 05 Agosto 2016; la domanda di partecipazione è stata inoltrata in data 07/09/2016.

Tra maggio e la fine dell'a.s. 2015/16 è stata effettuata con risultato positivo l'attivazione sperimentale del nuovo Terminal Studenti di via della Faula-Monsignor Nogara.

Sono stati acquisiti al patrimonio comunale dei percorsi ciclabili derivanti dall'attuazione del PAC Via della Faula (1° + 2° stralcio).

E' stata presentata istanza di contributo alla RAFVG per la progettazione completamento percorso ciclabile regionale FVG 4, contributo formalmente concesso a novembre 2016; è stata attivata la fase della progettazione definitiva ed esecutiva.

Obiettivo operativo:

8.2.5: Car sharing

Attività svolta nel 2016:

I lavori sono iniziati il 29/04/2016 e terminati nel mese di ottobre 2016.

Obiettivo strategico:

8.3 Prevenzione incidenti

Obiettivo operativo:

8.3.1: Promozione "zone trenta"

Attività svolta nel 2016:

La progettazione definitiva dei lavori finanziati nell'ambito del "Bando zone 30 km/h" è stata approvata nel mese di novembre. La convenzione con la Regione verrà firmata non appena approvato il progetto definitivo in quanto essa fa scattare 60 giorni per tutti gli adempimenti successivi

In data 15 novembre 2016 è stata sottoscritta la convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia, ente cofinanziatore del progetto, per la quota di € 200.000,00. Il progetto definitivo è stato approvato in data 25/11/2016..

Obiettivo operativo:

8.3.2: Interventi infrastrutturali migliorativi

Attività svolta nel 2016:

E' stata aggiudicata la gara per un lotto di asfaltature da € 350.000,00 (Opera 7050) ed ha trovato altresì avvio la gara per la realizzazione di un lotto di marciapiedi ed eliminazione barriere

architettoniche (Opera 7052). Effettuata la manutenzione/sostituzione di numerosi tratti di guard-rail e ringhiere al fine di tutelare l'incolumità degli utenti della strada (tratti in via Passons angolo v. Giuliani, via Piave, angoli ponticello via Martignacco).

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

| N. | SUB | DESCRIZIONE | previsionale/ effettiva | Progetto preliminare | Progetto definitivo | Progetto esecutivo | Indizione Gara | Aggiudicazi one | Consegna lavori | Fine lavori | Collaudo |
|------|-----|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 6991 | 000 | IMPLEMENTAZIONE PIANO CENTRO | previsionale | 04-dic-12 | 04-dic-12 | 19-apr-13 | 31-lug-16 | 30-set-16 | 30-nov-16 | 31-mag-17 | 31-dic-17 |
| | | | effettiva | 04-dic-12 | 04-dic-12 | 19-apr-13 | 07-lug-16 | | | | |
| 6773 | A | INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: PIAZZA PATRIARCATO – PISUS (opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.1, di cui all'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1) | previsionale | | | 17-dic-15 | 17-dic-15 | 30-dic-15 | 30-apr-16 | 30-nov-16 | 31-mar-17 |
| | | | effettiva | | | 17-dic-15 | 17-dic-15 | 30-dic-15 | 18-apr-16 | 30-nov-16 | |
| 6927 | 000 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZION E DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI SU VIA T. DECIANI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI – PISUS (opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.1, di cui all'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1) | previsionale | 08-nov-11 | 23-mag-12 | 2-apr-15 | 27-lug-15 | 1-ott-15 | 31-mar-16 | 30-giu-16 | 31-dic-16 |
| | | | effettiva | | 23-mag-12 | 2-apr-15 | 27-lug-15 | 1-ott-15 | 22-feb-16 | 21-mag-16 | 07-set-16 |
| 6772 | A | COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA MANZINI, PARINI, BERTALDIA – PISUS (opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.1, di cui all'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1) | previsionale | 15-apr-15 | 15-apr-15 | 15-apr-15 | 24-giu-15 | 11-ago-15 | 28-set-15 | 31-dic-16 | 30-giu-17 |
| | | | effettiva | 15-apr-15 | 15-apr-15 | 15-apr-15 | 24-giu-15 | 11-ago-15 | 28-set-15 | 14-gen-16 | 29-apr-16 |
| 6966 | 000 | BIKE SHARING (10 STAZIONI) – PISUS (opera collegata ad obiettivo operativo | previsionale | 29-nov-11 | 28-lug-15 | 4-dic-15 | 4-dic-15 | 15-dic-15 | 30-apr-16 | 31-dic-16 | 30-giu-17 |

| N. | SUB | DESCRIZIONE | previsionale/ effettiva | Progetto preliminare | Progetto definitivo | Progetto esecutivo | Indizione Gara | Aggiudicazi one | Consegna lavori | Fine lavori | Collaudo |
|------|-----|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | <i>1.2.1, di cui all'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)</i> | effettiva | 29-nov-11 | 28-lug-15 | 4-dic-15 | 4-dic-15 | 15-dic-15 | 02-feb-16 | 20-giu-16 | |
| 6972 | 000 | MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE DI VIA GRAZZANO – PISUS (opera collegata ad obiettivo operativo | previsionale | 04-set-12 | 27-nov-12 | 21-mag-15 | 21-mag-15 | 16-giu-15 | 1-lug-15 | 29-set-15 | 31-mag-16 |
| | | <i>1.2.1, di cui all'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)</i> | effettiva | 04-set-12 | 27-nov-12 | 21-mag-15 | 21-mag-15 | 16-giu-15 | 1-lug-15 | 29-set-15 | 10-mar-16 |
| 6967 | 000 | CAR SHARING REALIZZAZIONE STAZIONI PRESSO PARCHEGGI IN STRUTTURA – PISUS (opera collegata ad obiettivo operativo | previsionale | 30-ott-12 | 11-dic-15 | 11-dic-15 | 17-dic-15 | 31-dic-15 | 30-apr-16 | 31-dic-16 | 30-giu-17 |
| | | <i>1.2.1, di cui all'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)</i> | effettiva | 30-ott-12 | 11-dic-15 | 11-dic-15 | 17-dic-15 | 31-dic-15 | 29-apr-16 | 26-ott-16 | |
| 6775 | 000 | INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE | previsionale | 05-mag-15 | 05-mag-15 | 05-mag-15 | 21-mag-15 | 26-giu-15 | 27-lug-15 | 23-dic-15 | 30-apr-16 |
| | | | effettiva | 05-mag-15 | 05-mag-15 | 05-mag-15 | 21-mag-15 | 26-giu-15 | 27-lug-15 | 23-dic-15 | 10-mar-16 |
| 6772 | 000 | COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUT. MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHITETT. | previsionale | 29-nov-11 | 21-nov-12 | 31-mar-15 | 02-lug-15 | 05-ago-15 | 30-set-15 | 31-lug-16 | 31-ott-16 |
| | | | effettiva | 29-nov-11 | 21-nov-12 | 31-mar-15 | 02-lug-15 | 05-ago-15 | 30-set-15 | 26-mag-16 | 07-set-16 |
| 5080 | C | COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA CIVIDINA | previsionale | 26-mar-12 | 26-giu-12 | 08-lug-15 | 08-lug-15 | 06-ott-15 | 16-nov-15 | 31-mar-17 | 30-giu-17 |
| | | INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE | effettiva | 26-mar-12 | 26-giu-12 | 08-lug-15 | 08-lug-15 | 06-ott-15 | 16-nov-15 | 30-dic-16 | |
| 7131 | 000 | OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA ACQUA PIOVANA - AREA DI VIA TOLMINO E LIMITROFE | previsionale | 26-mag-15 | 30-set-15 | 30-giu-16 | 31-lug-16 | 30-set-16 | 30-nov-16 | 31-mag-17 | 31-dic-17 |
| | | | effettiva | 26-mag-15 | 15-dic-15 | 28-lug-16 | 28-lug-16 | 29-set-16 | 28-nov-16 | | |

| N. | SUB | DESCRIZIONE | previsionale/ effettiva | Progetto preliminare | Progetto definitivo | Progetto esecutivo | Indizione Gara | Aggiudicazi one | Consegna lavori | Fine lavori | Collaudo |
|------|-----|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 7037 | 000 | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIA MADONNETTA E VIE LIMITROFE (EX OPERA 6975) | previsionale | 11-set-12 | 21-nov-12 | 14-dic-15 | 30-giu-17 | 30-set-17 | 31-ott-17 | 30-apr-18 | 30-lug-18 |
| | | | effettiva | 11-set-12 | 21-nov-12 | 14-dic-15 | | | | | |
| 7041 | 000 | INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE | previsionale | | | | 28-ago-15 | 28-ago-15 | 28-ago-15 | 31-dic-16 | 31-dic-16 |
| | | | effettiva | | | | 28-ago-15 | 28-ago-15 | 28-ago-15 | | |
| 7053 | 000 | RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI | previsionale | 28-lug-15 | 28-lug-15 | 28-lug-15 | 27-ago-15 | 15-dic-15 | 30-giu-16 | 30-set-16 | 31-dic-16 |
| | | | effettiva | 28-lug-15 | 28-lug-15 | 28-lug-15 | 27-ago-15 | 15-dic-15 | 15-giu-16 | 04-lug-16 | 30-set-16 |
| 7054 | 000 | RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI - CICLABILE DA FELETTO | previsionale | 28-lug-15 | 10-nov-15 | 31-mar-17 | | | | | |
| | | | effettiva | 28-lug-15 | 10-nov-15 | | | | | | |
| 5082 | B | PERCORSO CICLO- PEDONALE DA CHIAVRIS A MOLIN NUOVO - PRUST: DALLA SCUOLA MEDIA MARCONI A VIA CIVIDINA | previsionale | 20-dic-11 | 23-mag-12 | 30-nov-12 | 30-nov-12 | 27-gen-15 | 13-apr-15 | 23-dic-15 | 31-mag-16 |
| | | | effettiva | 20-dic-11 | 23-mag-12 | 30-nov-12 | 30-nov-12 | 27-gen-15 | 13-apr-15 | 23-dic-15 | 24-mag-16 |
| 7099 | 000 | AMMODERNAMENT O SITI FERMATA TPL | previsionale | 28-lug-15 | 28-lug-15 | 28-ott-15 | 28-ott-15 | 15-feb-16 | 31-mag-16 | 30-nov-16 | 31-mar-17 |
| | | | effettiva | 28-lug-15 | 28-lug-15 | 28-ott-15 | 28-ott-15 | 15-feb-16 | 30-mag-16 | 02-lug-16 | |
| 7042 | 000 | INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE | previsionale | | | | | | | 31-dic-16 | |
| | | | effettiva | | | | | | 20-giu-16 | | |
| 7045 | 000 | INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - PIANO DOSSI | previsionale | 30-giu-16 | 30-nov-16 | 31-gen-17 | 31-gen-17 | 31-mar-17 | 31-mag-17 | 31-dic-17 | 30-giu-18 |
| | | | effettiva | | | | | | | | |
| 7047 | 000 | INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE | previsionale | Spostata al 2017 | | | | | | | |
| | | | effettiva | | | | | | | | |
| 7049 | 000 | RIQUALIFICAZIONE DI VIA TOMADINI | previsionale | 30-giu-16 | 30-nov-16 | 31-gen-17 | 31-gen-17 | 30-apr-17 | 30-giu-17 | 31-dic-17 | 30-giu-18 |
| | | | effettiva | 14-lug-16 | 20-dic-16 | | | | | | |
| 7050 | 000 | RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE | previsionale | 31-lug-16 | 31-ott-16 | 31-ott-16 | 30-nov-16 | 31-dic-16 | 30-giu-17 | 31-dic-17 | 30-giu-18 |
| | | | effettiva | 14-lug-16 | 14-lug-16 | 14-lug-16 | 11-nov-16 | 19-dic-16 | | | |

| N. | SUB | DESCRIZIONE | previsionale/ effettiva | Progetto preliminare | Progetto definitivo | Progetto esecutivo | Indizione Gara | Aggiudicazi one | Consegna lavori | Fine lavori | Collaudo |
|------|-----|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 7052 | 000 | COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | previsionale | 03-dic-13 | 31-lug-16 | 31-ott-16 | 30-nov-16 | 31-dic-16 | 31-mar-17 | 31-mar-18 | 31-dic-18 |
| | | | effettiva | 03-dic-13 | 07-lug-16 | 21-dic-16 | 21-dic-16 | | | | |
| 119 | 000 | INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE | previsionale | | | 31-dic-16 | 28-feb-17 | 30-apr-17 | | | |
| | | | effettiva | | | | | | | | |
| 7060 | 000 | INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30 | previsionale | | 31-lug-16 | 31-ott-16 | 31-ott-16 | 31-dic-16 | 28-feb-17 | 30-set-17 | 31-dic-17 |
| | | | effettiva | | 25-nov-16 | | | | | | |
| 7061 | 000 | REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI | previsionale | 30-set-16 | 31-dic-17 | | | | | | |
| | | | effettiva | 30-mar-16 | | | | | | | |
| 6689 | 000 | PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO | previsionale | | | 31-dic-16 | 31-gen-17 | 31-mar-17 | | | |
| | | | effettiva | | | 29-dic-16 | | | | | |
| 7040 | 000 | MANUTENZIONE PONTICELLO PEDONALE VIALE LEDRA - CASTELLANA | previsionale | 31-ott-16 | 31-gen-17 | 31-gen-17 | 30-apr-17 | 30-giu-17 | 30-set-17 | 31-dic-17 | 30-giu-18 |
| | | | effettiva | 20-dic-16 | | | | | | | |
| 5080 | C1 | COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA | previsionale | | 30-nov-16 | 28-feb-17 | 28-feb-17 | 30-apr-17 | | | |
| | | | effettiva | | 25-nov-16 | | | | | | |
| 6779 | 000 | ARREDO URBANO | previsionale | | | | | | 01-apr-16 | 31-dic-16 | |
| | | | effettiva | | | | | | 12-dic-16 | | |
| 7249 | 000 | VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE | previsionale | | | | | | 30-set-16 | 30-giu-17 | |
| | | | effettiva | | 06-dic-16 | 06-dic-16 | 15-dic-16 | 15-dic-16 | 15-dic-16 | | |
| 7263 | 000 | SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON LED PARCHEGGIO VIA DEL VASCELLO (PROGETTO INFINITE) | previsionale | | | | | | 30-set-16 | 31-dic-16 | |
| | | | effettiva | | | | | 21-lug-16 | 22-ago-16 | 19-set-16 | |