

Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

SPESE CORRENTI MISSIONE 8 PER PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

	Impegni 2020
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	376.117,09
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	24.846,64
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.150,00
Totale SPESE CORRENTI	403.113,73
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.970,80
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	19.970,80
Totale Missione spese correnti	403.113,73
Totale Missione spese in conto capitale	19.970,80

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo strategico: 1.4 Revisione PRG

Obiettivo operativo 1.4.1: Revisione PRG

Attività svolta nel 2020:

L'11 febbraio presentato in Giunta il lavoro relativo all'aggiornamento della base data cartografica ai fini della individuazione lenticolare dei vincoli preordinati all'esproprio, e adeguamento al sistema coordinate RDN 2018.

In giugno è stata presentata alla Giunta la variante di reiterazione dei vincoli preordinati espropriativi e procedurali conformativi ed aggiornamento cartografico, variante adottata dal Consiglio Comunale in luglio.

Ottenuto un Accordo Pubblico Privato, finalizzato al superamento delle procedure espropriative, derivante da Atto Unilaterale d'obbligo sottoscritto da un privato in data 21/01/2020 - parcheggio pubblico nell'area della chiesetta di Baldasseria.

Sono state approvate dal Consiglio Comunale, in data 27 luglio 2020 le direttive per lo sviluppo del commercio cittadino, la rigenerazione urbana e il recupero, riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate.

È stata realizzata attività di mappatura delle aree urbane dismesse presenti nel territorio comunale e si è provveduto alla definizione tipologia di degrado. Lo studio relativo alle aree dismesse, degradate o da riqualificare è stato posto all'attenzione della Giunta nella seduta del 17 dicembre 2020.

Presentazione in data 6 febbraio 2020 del Masterplan Cavarzerani per la riqualificazione dell'area con la definizione di nuove destinazioni d'uso.

Il 21 dicembre la Giunta Comunale ha approvato il progetto di utilizzazione/Masterplan relativo all'intervento di razionalizzazione dell'ex Caserma Cavarzerani presentato dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia.

In attuazione del Protocollo d'Intesa del 4 maggio 2019, è stato sottoscritto in data 6 maggio 2020 un Accordo Attuativo tra Comune di Udine e Università degli Studi di Udine, finalizzato a definire un quadro conoscitivo sull'accessibilità urbana finalizzato all'elaborazione del Piano Eliminazione barriere Architettoniche (PEBA). Identificazione delle esigenze di accessibilità del Comune di Udine e identificazione dei luoghi strategici. È stata avviata l'attività di buone pratiche dal punto di vista metodologico e documentale a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo.

È stata fatta la mappatura georeferenziata dei luoghi e delle strutture pubbliche e sono state individuate le direttrici principali nord-sud e est-ovest di connessione. È stata predisposta la bozza delle schede di rilevazione delle criticità dei percorsi.

L'attività di partecipazione e concertazione è stata svolta dall'università nella fase propedeutica alla stesura della relazione per quanto concerne il coinvolgimento delle associazioni dei disabili ed in particolare del CRIBA. Il coinvolgimento degli ordini è avvenuto con il convegno del 10 dicembre "Abitare Udine: Il PEBA per vivere la città" mentre per la popolazione è stata predisposta una scheda di segnalazione che i cittadini possono compilare e inviare al comune alla mail abitareudine@comune.udine.it.

Obiettivo strategico: 1.5 Piano per le periferie

Obiettivo operativo 1.5.1: Piano per le periferie

Attività svolta nel 2020:

È stata indetta la gara per l'opera relativa al "Riuso e rifunionalizzazione edificio ex Cavallerizza a uso plurifunzionale".

È stata indetta ed aggiudicata la gara relativa alla "Realizzazione opere di urbanizzazione area ex Caserma Osoppo".

È stata indetta ed aggiudicata la gara relativa al "Riuso e rifunionalizzazione ex palazzina comandante a Urban Center".

È stata indetta la gara per l'opera "Orti urbani viale Dino Basaldella - quartiere Aurora".

È stata indetta ed aggiudicata la gara e consegnati i lavori relativi all'opera "Demolizioni e bonifiche messa e in sicurezza area ex Caserma Osoppo".

È stata aggiudicata la gara, realizzati i lavori e collaudata l'opera "Sistemazione piazzale Oberdan".

È stata aggiudicata la gara e consegnati i lavori relativi all'opera "Percorso ciclabile da piazzale Oberdan al Centro intermodale e collegamento telematico".

Sono stati realizzati i lavori e collaudata l'opera "Sistemazione intersezione via Cividale, via Barigliaria, via Tolmino e via San Gottardo".

È stata indetta ed aggiudicata la gara e consegnati i lavori relativi all'opera "Sistemazione e decoro urbano - ammodernamento siti TPL".

È stata aggiudicata la gara, realizzati i lavori e collaudata l'opera "Percorso ciclabile v.le Forze Armate - via Salvo d'Acquisto".

È stata aggiudicata la gara e consegnati i lavori relativi all'opera "Realizzazione sistemi tecnologici smart city e integrazione a impianti pubblica illuminazione".

Sono stati caricati i dati del 1° e del 2° semestre 2020 sul Sistema informativo periferie ed è stata fatta la richiesta di rimborso delle spese sostenute nel 1° semestre 2020, riconosciute e concesse dalla Presidenza CM con nota del 20.10.2020.

In relazione al Progetto di Social Housing si è provveduto all'adeguamento del Progetto illustrato dai progettisti in Commissione Edilizia in data 23/06/2020 ed al rilascio del Permesso di Costruire in data 17/12/20.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
7840	1	Riuso e rifunionalizzazione edificio via Brigata Re a co-housing	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-lug-20	30-set-20	30-nov-20	31-ago-21	31-ott-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	2	Riuso e rifunionalizzazione	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	31-ott-20	31-dic-20	30-giu-21	31-dic-21	2021

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
		edificio ex Cavallerizza a uso plurifunzionale	effettiva	27-apr-18	03-ago-18	23-12-20					
7840	3	Riuso e rifunionalizzazione hangar Osoppo per attività sociali, sportive,culturali, didattiche	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-ott-20	15-dic-20	15-gen-21	31-dic-21	30-giu-22	
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	4	Realizzazione opere di urbaniz.ione area ex Caserma Osoppo	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	15-set-20	31-ott-20	31-ott-21	30-apr-22	
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	13-ago-20	15-ott-20				
7840	5	Piazza ex Caserma Osoppo	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	30-mar-21	30-mag-21	30-set-21	31-dic-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	6	Riuso e rifunionalizzazione aree scoperte ex Caserma Osoppo a impianti sportivi	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-dic-20	30-mar-21	30-mag-21	30-set-21	31-dic-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	7	Riuso e rifunionalizzazione ex palazzina comandante a Urban Center	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	30-set-20	31-dic-20	30-mar-21	30-set-21	31-dic-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	23-nov-20	29-dic-20				
7840	8	Riuso rifunionalizzazione ex palazzina ex prigioni	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-ott-20	31-gen-21	30-apr-21	30-set-21	31-dic-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	9	Orti urbani viale Dino Basaldella - quartiere Aurora	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-ott-20	30-apr-20	31-mag-20	31-ago-20	30-set-20	2020
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	10	Demolizioni e bonifiche messa e in sicurezza area ex Caserma Osoppo (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	15-mar-20	30-apr-20	30-mag-20	31-ott-20	31-dic-20	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	27-mar-20	15-giu-20	7-set-20			
7840	11	Sistemazione piazzale Oberdan (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	12-dic-19	28-feb-20	30-giu-20	30-ago-20	30-set-20	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	12-dic-19	14-feb-20	04-mag-20	7-ago-20	12-nov-20	
7840	12	Percorso ciclabile da piazzale Oberdan al Centro intermodale e collegamento telematico (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	05-lug-19	30-mar-20	30-apr-20	31-dic-20	15-giu-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	05-lug-19	05-mar-20	29-giu-20			
7840	13	Sistemazione intersezione via Cividale, via Barigliara, via Tolmino e via San Gottardo (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	22-lug-19	13-nov-19	15-mar-20	15-giu-20	15-set-20	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	22-lug-19	13-nov-19	09-mar-20	05-lug-20	8-ott-20	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
7840	14	Centro intermodale (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	30-set-20	30-dic-20	30-mar-21	30-giu-21	30-set-21	
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	15	Postazione car-sharing (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-gen-21	31-mar-21	30-apr-21	31-lug-21	31-dic-21	
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	16	Estensione sistema bike sharing UdineBike (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	31-gen-21	31-mar-21	30-apr-21	31-lug-21	31-dic-21	
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	17	Sistemazione e decoro urbano - ammodernamento siti TPL (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	09-mar-20	09-mar-20	15-giu-20	31-dic-20	31-mar-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	09-mar-20	15-giu-20	02-dic-20			
7840	18	Percorso ciclabile v.le Forze Armate - via Salvo d'Acquisto (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	12-dic-19	12-dic-19	14-feb-20	16-giu-20	15-nov-20	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	12-dic-19	14-feb-20	16-giu-20	6-nov-20	23-dic-20	
7840	19	Realizzazione sistemi tecnologici smart city e integrazione a impianti pubblica illuminazione (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18	30-giu-20	31-lug-20	30-set-20	30-giu-21	31-ago-21	2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18	03-ago-18	30-giu-20	30-giu-20			
		ATER UDINE - decoro urbano e risparmio energetico (FINANZIAMENTO PRIVATO)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18						2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
		Realizzazione intervento di edilizia privata (tipo housing sociale) (FINANZIAMENTO PRIVATO)	previsionale	27-apr-18	03-ago-18						2021
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						

Programma 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo strategico 5.8: Social Housing

Obiettivo operativo 5.8.1: Social Housing

Attività svolta nel 2020:

Sono stati raccolti i dati semestralmente e ricondotti al report di fine anno sull'andamento domanda/offerta di alloggi sociali.