

## **PROGRAMMA N. 10: PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA**



## **PROGETTO 10.1: GESTIONE DEL NUOVO PRGC**

### **OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017**

#### **Titolo obiettivo 1: Monitoraggio del nuovo PRGC**

##### **Descrizione:**

L'approvazione del nuovo PRGC, avvenuta nel dicembre 2012 con decreto regionale di conferma dell'esecutività degli atti progettuali, e la successiva entrata in vigore nel gennaio 2013, consentono ora all'Amministrazione comunale di disporre di uno strumento aggiornato, articolato nei due distinti livelli di pianificazione (operativo e strutturale), contenente ipotesi e proposte di valorizzazione e ricucitura urbanistica della città, nonché di recupero e rinnovamento del tessuto edilizio esistente.

Ora il documento costituisce riferimento e indirizzo per gli interventi soprattutto privati di recupero e valorizzazione di quelle parti della città ritenute importanti per ricucire il tessuto insediativo e relazionale.

Anche alla luce di temi e segnalazione emerse in sede di esame delle osservazioni, lo strumento potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti e verifiche, supportate anche dall'attività di monitoraggio che caratterizza il percorso di Valutazione ambientale strategica del PRGC stesso.

Nel corso del 2013 e del 2014 sono stati comunque avviati degli studi e lavori di carattere edilizio ed urbanistico, da un lato legati all'aggiornamento dell'elenco e delle schede descrittive e alla valutazione delle modalità di interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione sul patrimonio delle architetture di pregio e nelle aree pertinenziali, dall'altra alla valutazione di eventuali aggiornamenti e integrazioni, conseguenti alle attività gestionali o ad adempimenti di legge.

Il progetto del nuovo PRGC comprende inoltre una importante fase di monitoraggio (VAS) degli effetti delle scelte con lo stesso operate, monitoraggio attualmente in corso.

Il nuovo strumento urbanistico consente inoltre l'avvio di altre attività pianificatorie, sostanzialmente legate al PRGC, ma che per i temi trattati possono assumere valenze e caratteri progettuali autonomi; al riguardo si darà continuità, in sinergia con i Comuni contermini, ai contatti fin qui sviluppati per l'analisi, l'aggiornamento e la revisione prioritariamente dell'ambito del Parco del Torre e del Parco del Cormor, tenendo conto e sfruttando le opportunità date anche dal percorso progettuale attivato dalla Regione Autonoma FVG per la redazione del Piano regionale paesaggistico.

Inoltre si completerà la rivisitazione delle schede e relativa cartografia architettura del 900 e zone B0 cui seguirà la relativa fase di adozione, diffusione mediante esposizione casa città e definitiva approvazione.

**Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Adozione progetto variante urbanistica per edifici del '900	ON	ON
Linee guida o direttive progetto Piano del Parco Comunale del Torre	ON	ON
Approvazione variante al PRGC per edifici del '900	ON	ON

**Attività svolta nel 2015:**

Con riferimento all'adozione del progetto di variante urbanistica per edifici del '900, nei mesi di giugno e luglio è stata realizzata una mostra sull'architettura del 900 presso Palazzo Morpurgo.

Dopo la pubblicazione della variante urbanistica per edifici del '900 adottata, vi è stato l'esame delle osservazioni presentate durante la pubblicazione, infine è stato acquisito il parere della ASS n. 4. Il Consiglio Comunale con delibera n. 102 del 30 novembre 2015 ha approvato la variante; la stessa è entrata in vigore il 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda la variante riduzione aree edificabili il 27 ottobre 2015 la Giunta Comunale ha approvato le Linee guida che costituiscono il riferimento per l'acquisizione e successiva valutazione di manifestazioni di interesse relative a proposte di riclassificazione urbanistica di aree edificabili e per lo studio di una variante urbanistica da redigere all'esito delle manifestazioni di interesse; con la medesima delibera è stato approvato lo schema di avviso: "Avviso pubblico di raccolta di manifestazioni di interesse per la riclassificazione urbanistica di aree edificabili del piano regolatore (PRGC) in aree non edificabili". Il bando è stato poi pubblicato l'1 dicembre.

Il 10 novembre 2015 la Giunta ha approvato il documento "Linee guida per la pianificazione dei parchi comunali del Torre e del Cormor", il documento è così strutturato:

- "*Quadro di riferimento*": illustra il contesto normativo in cui si attua la progettazione urbanistica;
- "*Elementi di analisi*": riporta un primo quadro descrittivo dei territori dei due parchi e dei principali aspetti urbanistici;
- "*Linee guida per il Progetto dei Parchi*": indica gli indirizzi di pianificazione dei parchi.

Le Linee guida confermano "Obiettivi e Strategie" dei sistemi ambientali dei Parchi, espressi dal PRGC vigente, e "Obiettivi e Strategie" delle zone di PRGC omologhe alle zone dei Parchi aventi medesime caratteristiche territoriali (zone agricole, borghi rurali, zone residenziali estensive rade, viabilità, etc.). Sono specificate le azioni di pianificazione, declinandole secondo principi di sostenibilità - efficacia - coerenza, il documento inoltre rappresenta schematicamente il nuovo disegno dei Parchi attraverso quattro principali temi progettuali:

- le connessioni tra aree naturali e città costruita (il Parco e la città);
- la fruizione sostenibile delle aree naturali (il Parco da vivere);
- la tutela della biodiversità e dei servizi eco-sistemici (il Parco da proteggere);
- la tutela di aree e attività agricole (il Parco agricolo).

Contestualmente alla redazione delle Linee Guida per i parchi, nel quadro di riferimento di una progettualità di area vasta è stato avviato un confronto con i Comuni del cd. sistema urbano udinese per condividere l'opportunità di partecipare come ambito convenzionato alle attività avviate dalla Regione per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale. Tale confronto ha avuto esito finale positivo con l'incontro avutosi nel mese di dicembre con l'Assessore Regionale Mariagrazia Santoro e con la presenza dei Comuni partecipanti (oltre a Udine: Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco e Tricesimo) propedeutico alla successiva firma della Convenzione.

## PROGETTO 10.2: RECUPERO FUNZIONALE AREE

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

#### Titolo obiettivo 1: Recupero ex Caserme

##### **Descrizione:**

Recupero ex Caserma Osoppo: Completamento del recupero del complesso creando spazi per l'aggregazione sociale e per le associazioni e individuazione, tramite bando, di soggetti privati e/o pubblici interessati al recupero edilizio e funzionale del compendio sulla base delle indicazioni dettate dal piano elaborato dall'Amministrazione

Recupero area ex Caserma Piave: ampliamento secondo polo sanitario: definizione del progetto di recupero in funzione delle nuove linee guida dettate dalla Giunta.

##### **Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Assegnazione delle sedi presso ex Palazzina Comando	ON	ON
Approvazione e pubblicazione del bando per le presentazioni di proposte per il recupero della ex Caserma Osoppo	ON	OFF

##### **Attività svolta nel 2015:**

Per quanto riguarda l'ex Caserma Osoppo, a completamento dei lavori di ristrutturazione della Palazzina Comando, è stato predisposto il bando per l'assegnazione degli spazi destinati alle associazioni. Nei primi mesi del 2015 la commissione di gara ha completato la sua attività e sono state assegnate le sedi.

Contemporaneamente si è concluso il lavoro di predisposizione della documentazione per il bando di gara per il recupero della Caserma (con esclusione della Palazzina Comando e del parco) e gli atti sono stati sottoposti alla Giunta.

Nel mese di luglio c'è stato un incontro con il direttore nazionale dell'Agenzia del Demanio ed è emerso l'interesse per la realizzazione di archivi presso le caserme dismesse. Successivamente sono stati presi contatti per sviluppare l'iniziativa che è in fase di analisi

#### Titolo obiettivo 2: Riduzione degli affitti passivi a carico dell'amministrazione.

##### **Descrizione:**

Trovare soluzioni che consentano di ridurre gli affitti passivi a carico dell'amministrazione.

**Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Indagine di mercato	ON	In corso

**Attività svolta nel 2015:**

Conclusa la rinegoziazione dei canoni passivi nel 2014, è stata avviata una seconda fase che prevede di ridurre ulteriormente la spesa con la revisione delle necessità di spazi.

Si è già provveduto a chiudere alcuni rapporti contrattuali che andranno alla loro naturale scadenza già dal 2016, mentre è necessario attendere l'avvio delle UTI per valutare gli effettivi bisogni anche in relazione ad una possibile nuova collocazione degli uffici.

**Titolo obiettivo 3: Recupero Area ex-Macello****Descrizione:**

Recupero Ex Frigorifero e Area ex-Macello compatibilmente con le disponibilità finanziarie

**Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Messa esercizio I° lotto ex Macello	ON	OFF
Progettazione lotto II° dell'ex Macello	ON	In corso

**Attività svolta nel 2015:**

Completati i lavori del I° lotto Ex Macello, relativamente all'Ex Macello II° lotto è in corso l'aggiornamento della progettazione del complesso edilizio.

Nella seduta di martedì 23 febbraio 2016 la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per il restauro e il riuso dell'ex portineria del complesso di via Sabbadini, progetto nel quale rientra anche la sistemazione del parcheggio nell'area dell'ex frigo. Si tratta di opere di messa in sicurezza, sia a livello statico sia dal punto di vista del degrado, dello spazio attualmente destinato a parcheggio recuperando inoltre una delle due palazzine di ingresso, non inserita nel secondo lotto.

Un progetto da 1,8 milioni di euro, che porterà alla realizzazione di opere di restauro e di risanamento conservativo della palazzina d'ingresso, dove, a regime, troveranno posto gli uffici del futuro Museo Friulano di Storia Naturale.

**TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE:**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5243	000	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO	previsionale	27-nov-07	30-nov-09	21-nov-12	21-nov-12	19-apr-13	10-set-13	<b>15-nov-15</b>	15-mag-16
			effettiva	27-nov-07	30-nov-09	21-nov-12	21-nov-12	19-apr-13	10-set-13	<b>14-lug-15</b>	
5243	A	RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE COMPLESSO EDILIZIO EX MACELLO - II LOTTO	previsionale			11-lug-16	30-set-16	11-gen-17	11-apr-17	11-ott-18	11-apr-19
			effettiva								
6891	000	RESTAURO E RIUSO PALAZZINA DI INGRESSO COMPLESSO EX MACELLO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ACRE	previsionale	<b>31-dic-15</b>	30-lug-16	31-dic-16	31-gen-17	30-apr-17	30-lug-17	30-set-18	31-dic-18
			effettiva								
7143	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX FRIGORIFERO	previsionale	<b>30-nov-15</b>	31-mar-16	30-giu-16	31-lug-16	30-set-16	31-ott-16	28-feb-17	31-mag-17
			effettiva								

## PROGETTO 10.3: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

#### Titolo obiettivo 1: Stadio Friuli

##### **Descrizione:**

Ristrutturazione Stadio Friuli da parte di Udinese S.p.A.: controllo della rendicontazione e adempimenti di contratto

##### **Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Controlli rispetto convenzione	ON	ON

##### **Attività svolta nel 2015:**

E' stata svolta l'attività di monitoraggio dell'andamento lavori.

#### Titolo obiettivo 2: Alienazione beni comunali

##### **Descrizione:**

Alienazione beni comunali: proposta di vendita di alcuni immobili di proprietà comunale, in particolare alcuni appartamenti potranno essere alienati ai locatari nel 2015.

##### **Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Individuazione beni da alienare	ON	ON
Alienazione beni individuati	ON	OFF

##### **Attività svolta nel 2015:**

Anche nel 2015 è stato approvato il Piano delle alienazioni con la possibilità di mettere in vendita alcuni beni comunali non funzionali e in particolare alcuni relitti stradali.

Inoltre è stato costituito un gruppo di lavoro con il personale facente parte dell'Unità Operativa Patrimonio e Demanio e Unità Operativa Locazioni e Residenze per la predisposizione di un programma per valutare la fattibilità della vendita di alcuni alloggi con una prima verifica di interesse tra gli occupanti.

E' stata realizzata un'analisi relativa agli appartamenti concessi in affitto, sulla base della quale la Giunta ha incaricato i competenti uffici alla predisposizione degli atti conseguenti. Si è provveduto quindi ad informare gli inquilini e sono state raccolte le manifestazioni di interesse.

I risultati dell'indagine sono stati poi sottoposti all'esame della Giunta.

Con delibera di Giunta Comunale n. 337 del 2015 è stata approvata bozza di Protocollo d'intesa tra il Comune di Udine, l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'Interno afferente la permuta tra gli immobili di proprietà dello Stato ed immobili del Comune di Udine, rinviando a successivo atto di competenza del Consiglio Comunale ogni decisione in merito alle variazioni patrimoniali discendenti dal perfezionamento del Protocollo d'intesa. A novembre il Prefetto, il Direttore Agenzia del Demanio e il Sindaco del Comune di Udine hanno siglato il Protocollo d'intesa e il 17/12/2015 si è tenuto il primo incontro del Tavolo Tecnico Operativo.

## PROGETTO 10.4: COMPLETAMENTO ZONE VERDI

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

#### Titolo obiettivo 1: Parco del Cormor

#### **Descrizione:**

Realizzare interventi di recupero e salvaguardia del Parco del Cormor; manutenzione sistema percorsi e viabilità, manutenzione straordinaria edifici e strutture, ripristino argini danneggiati dagli eventi atmosferici e dalle esondazioni del torrente avvenute nell'autunno 2014.

Valorizzazione ingresso sud (zona viale Venezia) con installazione di segnaletica.

#### **Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Progettazione interventi manutenzione Parco zona nord	ON	In corso
Installazione segnaletica ingresso Parco zona sud	ON	In corso

#### **Attività svolta nel 2015:**

##### Parco zona nord

Sono state avviate le prime valutazioni sugli interventi da attuare presso il Parco del Cormor; in particolare hanno interessato la zona di ristoro, nel dettaglio l'adeguamento degli impianti dell'edificio chiosco e dell'alimentazione della fontana.

##### Parco zona sud

Il progetto relativo alla nuova cartellonistica è stato avviato; sono in corso le prime elaborazioni grafiche.

#### **TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE:**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6038	000	PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)	previsionale		30-set-11	<b>31-dic-15</b>	30-nov-16	28-feb-17	31-mag-17	31-mar-18	30-set-18
			effettiva		30-set-11						

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7072	000	PARCO DEL CORMOR: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	previsionale								
			effettiva					14-dic-15			

## Titolo obiettivo 2: Orti Urbani

### **Descrizione:**

Incremento orti urbani per la coltivazione di ortaggi e fiori a scopi didattici, terapeutici o di sostentamento quale luogo di aggregazione nei quartieri, valutando anche se è possibile inserirli all'interno dei Piani particolareggiati a livello di opere di urbanizzazione.

### **Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Proposte di incremento orti urbani	≥1	0

### **Attività svolta nel 2015:**

Si è svolta la regolare manutenzione ordinaria finalizzata anche al miglioramento della gestione e sono stati effettuati lavori di ampliamento degli orti di via Barigliaria, creando spazio per orto botanico (circa 200 mq).

## **PROGETTO 10.5: POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MINORI E SCOLASTICI**

### **OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017**

#### **Titolo obiettivo 1: Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e scolastici**

##### **Descrizione:**

Potenziamento e riqualificazione impianti sportivi minori e impianti scolastici. Manutenzione straordinaria impianti scolastici.

Attuazione di opere pubbliche per l'ottenimento dell'agibilità, l'adeguamento normativo e la funzionalità degli impianti sportivi minori. Gli interventi riguarderanno: impianto di via Pradamano e via Barcis.

##### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 31/12/2015</b>
Ultimazione lavori impianto sportivo via Barcis.	ON	ON
Lavori impianto sportivo via Pradamano	ON	In corso

##### **Attività svolta nel 2015:**

###### **Impianto sportivo di via Barcis**

I lavori di ampliamento e adeguamento degli spogliatoi esistenti sono stati ultimati e collaudati; l'impianto è stato consegnato alla società sportiva nel mese di gennaio.

###### **Impianto sportivo di via Pradamano**

I lavori sono stati consegnati nel mese di maggio 2015; al 31 dicembre sono state completate tutte le demolizioni e lo stato di avanzamento lavori è pari al 90% per le opere di fondazione ed al 70% per le strutture in elevazione.

## TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7124	D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS*	previsionale				18-dic-14	18-dic-14	18-dic-14	<b>02-apr-15</b>	<b>02-apr-15</b>
			effettiva				18-dic-14	18-dic-14	18-dic-14	<b>02-apr-15</b>	<b>02-apr-15</b>
7168	D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO IMPIANTO SPORTIVO VIA BARCIS*	previsionale				18-dic-14	18-dic-14	18-dic-14	<b>02-apr-15</b>	<b>02-apr-15</b>
			effettiva				18-dic-14	18-dic-14	18-dic-14	<b>02-apr-15</b>	<b>02-apr-15</b>
2153	000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS*	previsionale	13-dic-02	17-apr-12	13-nov-12	13-nov-12	17-gen-13	08-mag-13	<b>31-mar-15</b>	<b>30-set-15</b>
			effettiva	13-dic-02	17-apr-12	13-nov-12	13-nov-12	17-gen-13	08-mag-13	<b>31-mar-15</b>	<b>27-lug-15</b>
6956	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AGIBILITA*	previsionale				12-dic-14	12-dic-14	12-dic-14	<b>28-feb-15</b>	<b>30-apr-15</b>
			effettiva				12-dic-14	12-dic-14	12-dic-14	<b>2-apr-15</b>	<b>2-apr-15</b>
7168	C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PER IL CALCIO DI VIA BARCIS*	previsionale				15-dic-14	15-dic-14	15-dic-14	<b>18-mar-15</b>	<b>18-mar-15</b>
			effettiva				15-dic-14	15-dic-14	15-dic-14	<b>18-mar-15</b>	<b>18-mar-15</b>
5146	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO*	previsionale		27-nov-12	15-dic-14	<b>13-feb-15</b>	<b>27-mar-15</b>	<b>18-mag-15</b>	31-dic-16	30-giu-17
			effettiva		27-nov-12	15-dic-14	<b>13-feb-15</b>	<b>27-mar-15</b>	<b>18-mag-15</b>		

\*contabilmente imputate al programma 6

## PROGETTO 10.6: RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

### OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

#### Titolo obiettivo 1: Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

##### **Descrizione:**

Uno dei temi rilevanti della pianificazione territoriale è rappresentato dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie e dalla correlata necessità di conoscere e analizzare congiuntamente agli altri enti le azioni e le politiche di utilizzo e valorizzazione delle reti esistenti e di programmazione di possibili nuove opere.

Le attività di competenza del Comune hanno portato a definire le scelte localizzative approvate con il nuovo PRGC (in particolare l'ampliamento nella zona sud, dell'ambito industriale della Zona Industriale Udinese per la localizzazione di uno scalo ferroviario a supporto dell'ambito stesso), finalizzate a migliorare le potenzialità della ZIU e a costituire un'area importante per la rilocalizzazione delle funzioni attualmente svolte dagli scali ferroviari attualmente presenti nel tessuto urbano. Ciò consentirebbe di poter recuperare le ampie aree centrali attualmente adibite a scali ferroviari ad altri usi e funzioni insediative, ricucendo e valorizzando le aree stesse e il contesto circostante.

Il tema va comunque inquadrato in uno scenario più complesso in cui gli attori principali sono la Regione FVG, la Società RFI (con le sue varie articolazioni settoriali: merci, passeggeri, ecc.) e il Consorzio ZIU, all'interno del quale il ruolo di pianificazione e programmazione del Comune deve essere necessariamente rafforzato.

Le attività quindi che dovranno essere sviluppate riguardano la partecipazione attiva del Comune ai tavoli di valutazione e approfondimento, da coordinarsi con la Regione FVG e le Ferrovie dello Stato, sia per il tema della riduzione degli attraversamenti ferroviari cittadini (in particolare la deviazione del traffico merci dalla tratta Stazione Udine Parco – Scalo Vat a quella interrata esterna) sia per la futura dismissione degli scali urbani con conseguente recupero e riqualificazione urbana degli stessi.

##### **Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Partecipazione ai tavoli tecnici di approfondimento e confronto con Regione FVG e Società RFI per definizione indirizzi per la individuazione delle aree ferroviarie dismissibili	ON	N. TAVOLI: 3 (1)

(1) Trattasi di incontri dedicati all'esame di specifiche tematiche correlate al sistema ferroviario cittadino

##### **Attività svolta nel 2015:**

Sono stati organizzati incontri, principalmente con la Società Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. ma anche con altri soggetti istituzionali coinvolti, finalizzati a coordinare la pianificazione territoriale, viabilistica e ambientale con lo sviluppo del servizio ferroviario di trasporto merci e passeggeri.

Nel corso dell'anno 2015 sono stati seguiti alcuni casi specifici che attengono a tali tematiche e che sono oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione già da inizio mandato. Gli aspetti monitorati nel corso del 2015 sono così sintetizzabili:

1. spostamento del traffico merci dalla linea urbana Udine – Tarvisio alla circonvallazione esterna: Monitoraggio degli interventi per il raddoppio della tratta interrata Bivio Cividale – P.M. Vat (realizzati) e quelli relativi al “Nodo di Udine” (da realizzare);
2. programmazione del nuovo scalo previsto nell'ambito della Zona Industriale Udinese - Z.I.U.: In data 26 novembre si è svolto, presso il Comune, un incontro con il Direttore del Consorzio Ziu, nel quale sono stati discussi gli interventi relativi alla realizzazione del nuovo scalo ferroviario da realizzarsi nel corso del triennio 2016-2018;
3. area scalo Gervasutta : Il Servizio Pianificazione territoriale ha continuato a mantenere i contatti con la Società Ferservizi per un aggiornamento in merito alle decisioni eventualmente assunte dalla proprietà sulla alienazione dello scalo, considerato che la procedura di vendita dell'area è andata deserta senza offerte di acquisto;
4. ex cinema ferroviario/sala Dopolavoro Ferroviario, Aree campi da tennis e basket: Il Servizio ha avviato contatti con i soggetti interessati al fine di verificare possibili soluzioni che evitino il completo abbandono e conseguente degrado delle aree interessate;
5. messa in sicurezza del passaggio a livello di via Lignano: Nel corso del 2015 non è pervenuta alcuna comunicazione, da parte di RFI, in merito a scelte o nuove ipotesi sul P.L. in questione;
6. analisi della coesistenza della rete ferroviaria con le altre funzioni della città in sede di progettazione del Piano Comunale della Classificazione Acustica: Si è approfondita l'analisi della coesistenza della rete ferroviaria con le altre funzioni della città in occasione della progettazione del Piano Comunale della Classificazione Acustica alla luce di alcune criticità che si sono evidenziate.

Di seguito vengo illustrati i temi “acustici” relativi ad alcune infrastrutture ferroviarie a seguito di puntuali criticità segnalate durante la fase di predisposizione del P.C.C.A. e oggetto di specifici rilievi fonometrici.

Sottostazione Udine Sud: l'Amministrazione nel corso di un incontro con i responsabili di R.F.I. ha segnalato il disturbo da rumore che si genera dai trasformatori della sottostazione e che impattano direttamente verso alcuni cittadini che hanno evidenziato il disagio provocato. In tale occasione R.F.I. si è impegnata a concordare/verificare possibili soluzioni tecniche che mitigino il più possibile il rumore che si genera nell'area (evidenziando, tuttavia, la necessità di concordare l'intervento con la società TERNA che acquisirà gli impianti).

Scalo merci di via Buttrio: l'Amministrazione sta monitorando (anche attraverso i rilievi fonometrici eseguiti con il P.C.C.A. citato) la situazione dell'area circostante all'infrastruttura ferroviaria. Viene demandato alla fase di redazione del “Piano di Risanamento Acustico” (successivo all'avvenuta approvazione del Piano di classificazione acustica) il compito di approfondire il tema, così come evidenziato anche da ARPA Fvg in sede di rilascio del parere di competenza sul P.C.C.A.

## **PROGETTO 10.7: ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

### **OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017**

#### **Titolo obiettivo 1: Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)**

##### **Descrizione:**

Con deliberazione di Giunta 05.03.2009, n° 463, la Regione ha definito criteri e linee guida in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, ed individuando le aree destinate a spettacolo provvedono alla redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal DPCM 14.11.1997.

Si vuole approvare il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) definendo per ogni zona sia gli obiettivi di qualità sia i limiti acustici cui riferirsi per attività economiche e infrastrutture di trasporto. In considerazione della interdisciplinarietà del progetto, le attività saranno oggetto di sinergica collaborazione con altre strutture comunali, poste le necessarie attività di raccordo con il PRGC.

Nel corso del 2013, il Servizio Pianificazione Territoriale incaricato della redazione del progetto ha avviato le attività interne di progettazione e indetto la gara per la campagna di rilevazione acustica; a conclusione di tale procedura di gara, la Ditta incaricata ha effettuato i rilievi a partire dal mese di aprile 2014; i risultati dei rilievi sono funzionali agli approfondimenti tematici necessari all'elaborazione conclusiva del progetto.

##### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 31/12/2015</b>
Adozione PCCA	ON	ON
Approvazione Regolamento Acustico attività pubblici esercizi	ON	Approvato in Giunta Comunale

##### **Attività svolta nel 2015:**

###### **PCCA**

E' stata ulteriormente affinata la versione definitiva del piano di classificazione acustica, in particolare con l'individuazione dei siti per lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo di concerto con l'Assessore alle Attività Produttive e al Turismo. Il piano di classificazione acustica è stato inviato all'ARPA FVG per il relativo parere di competenza ex lege che è stato ottenuto ad inizio giugno.

Il succitato parere favorevole richiede, tra l'altro, prima dell'approvazione finale del Piano, la predisposizione di un apposito "Regolamento per le attività temporanee" per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo individuate dal Piano stesso. Conseguentemente il Servizio

Pianificazione Territoriale ha focalizzato l'attività nei confronti della proposta di "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose" che costituisce, tra l'altro, disciplina attuativa del piano comunale di settore.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 21/12/2015 è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica.

#### REGOLAMENTO ACUSTICO

Al fine di recepire le disposizioni di legge nazionali e regionali e per rispondere alla richiesta di ARPA FVG al PCCA di cui sopra, si è proceduto all'approvazione di uno specifico "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose".

La proposta di Regolamento, predisposta in collaborazione fra le strutture comunali interessate, è stata illustrata alle associazioni di categoria componenti il Tavolo di collaborazione commercio/turismo nel corso degli incontri convocati dall'Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo nel mese di novembre 2015.

In data 01/12/15 in Sala Ajace è stato presentato il PCCA e il Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 435 del 15/12/2015 è stata approvata la proposta di "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose", da sottoporre anche in questo caso al vaglio dell'A.R.P.A. per acquisire il parere sul testo prima del passaggio finale in Consiglio Comunale.

## **PROGETTO 10.8: INTEGRAZIONI CARTOGRAFICHE**

### **OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017**

#### **Titolo obiettivo 1: Integrazione di tutti i piani (PRGC, PCCA) su un unico strumento cartografico**

##### **Descrizione:**

Integrazione di tutti i piani (PRGC, PCCA) su un unico strumento cartografico utilizzabile informaticamente in linea con lo strumento PRGEvo prodotto in collaborazione con l'Insiel, nell'ambito di un progetto congiunto con la Regione FVG.

Nel corso de 2013, sulla base della documentazione raccolta e prodotta nel progetto del nuovo PRGC entrato in vigore il 10 gennaio dello stesso anno, è stato portato a termine lo strumento di PRGEvo, presentato alla città e contestualmente messo a libera consultazione attraverso il sito comunale nel settembre del 2013.

##### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 31/12/2015</b>
Pubblicazione cartografica suddivisione edifici scolastici	ON	ON
Pubblicazione cartografica suddivisione territoriale dei quartieri	ON	ON
Pubblicazione cartografica reti acquedotto e fognatura	ON	ON
Nuovo integratore geografico ed utilizzo tramite web nell'ambito del Protocollo d'Intesa SIAL 2014-2018	ON	Prevista entro fine 2015

##### **Attività svolta nel 2015:**

Le cartografie aggiornate sono state pubblicate nell'intranet comunale il 9 dicembre 2015.

## **ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 10 SVOLTA NEL 2015:**

### Pianificazione territoriale

Con riferimento all'architettura del 900 si è provveduto a redigere la delibera di conclusione del procedimento VAS, alla modifica del sito Web e alla pubblicazione della notizia sulla home page su VAS variante 5, infine è stata redatta la delibera di approvazione della variante n. 5.

Sono stati rilasciati i pareri in merito ad istanze dei cittadini su problemi di natura urbanistica (circa una decina); sono stati predisposti gli atti per l'adozione del PCCA preceduta da due sedute dell'apposita Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, la prima delle quali dedicata all'illustrazione dei contenuti e delle scelte progettuali del Piano di settore.

Anche la predisposizione della proposta di Regolamento per le attività rumorose è stata contraddistinta da un ampio e costante confronto fra le strutture comunali e gli assessorati interessati al tema.

Infine, è stata effettuata l'analisi dei dati tematici per la predisposizione degli atti di variante per la riduzione delle aree edificabili.

### Cimiteri

L'attività di cremazione salme ha raggiunto alla fine dell'annualità il numero di 1.192, in linea con quanto previsto. A tal proposito sono state rilasciate n. 180 autorizzazioni per la conservazione delle ceneri in casa, che rivelano un trend in continua crescita.

Sono state effettuate n. 346 tra esumazioni ed estumulazioni, sempre nell'ottica di evitare l'espansione dei cimiteri cittadini, mentre sono state rilasciate n. 579 concessioni cimiteriali.

Si continuano le varie operazioni cimiteriali specifiche (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, sfalcio, pulizia spazi cimiteriali e sanificazione degli spazi obitoriali) e si procederà ad effettuare gli opportuni interventi manutentivi-funzionali connessi alle strutture cimiteriali, impianti a rete compresi.

E' stata bandita la gara per la conduzione dell'impianto di cremazione che si concluderà nei primi mesi del 2016. Nel corso dell'annualità è stata rilasciata dalla Provincia la nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, relativa all'impianto di cremazione.

### Edilizia privata

L'attività istituzionale contraddistingue in modo sostanziale il ruolo svolto dal Servizio Edilizia Privata e Sportello Unico, dedicato prevalentemente a fornire una costante e tempestiva risposta alle iniziative private e pubbliche, riguardanti interventi di manutenzione/riuso del costruito e/o di nuova costruzione e di trasformazione del territorio comunale.

Particolare ruolo è svolto dallo Sportello unico intercomunale (aderiscono infatti all'iniziativa 14 comuni dell'area udinese) che cura e gestisce i procedimenti riguardanti attività edilizie e ambientali di carattere produttivo all'interno dell'ambito sovracomunale delle amministrazioni che aderiscono al SUAP.

La materia trattata implica un costante aggiornamento degli strumenti e degli atti tecnici ed amministrativi di gestione (regolamenti comunali, norme edilizie, approfondimenti in materia legale, ecc.), anche alla luce di un quadro normativo di livello regionale e nazionale, molto complesso e in continua evoluzione.

L'organizzazione del Servizio consente un adeguato livello di rispondenza alle richieste dell'utenza, che si sviluppa dagli interventi di manutenzione ordinaria e di attività di edilizia libera inerenti al patrimonio immobiliare esistente, ad interventi più complessi di costruzione di immobili ed impianti (stadio, ospedale, lottizzazioni, strutture commerciali, impianti tecnologici, ecc.) che presuppongono approfondimenti specifici e interdisciplinari.

Parallelamente all'attività istruttoria e valutativa delle pratiche edilizie (comprese sanatorie, esposti e segnalazioni, tende e insegne, passi carrai, dichiarazioni e certificazioni di varia natura, ecc.), viene inoltre assicurato il supporto ai lavori della Commissione edilizia comunale e agli organismi comunali (Consiglio e Giunta comunale, commissioni consiliari).

A partire dal 17 novembre 2015, il Servizio si è inoltre occupato della gestione di alcune attività nell'ambito del Progetto PISUS, in particolare quella relativa alla "Misura C - Sostegno agli insediamenti del commercio, artigianato, servizi" ovvero il bando rivolto alle PMI, provvedendo all'istruttoria, esame e valutazione delle 110 domande presentate e successivamente all'approvazione sia della graduatoria provvisoria che di quella definitiva delle istanze ammesse a finanziamento, sulla scorta dei lavori della Commissione salutare appositamente costituita.

### Agenda 21

Sono stati consolidati gli obiettivi indicati dall'Amministrazione di rafforzare la funzione di centro di riferimento nell'ambito delle politiche della sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità della vita.

Nello specifico a livello nazionale l'impegno è stato riconosciuto da vari eventi quali:

- 1) 1-2 aprile 2015 Smau Padova, l'ufficio Agenda 21 è risultato vincitore del Premio Smart Communities Roadshow per aver realizzato un progetto innovativo e per essere un esempio virtuoso nello sviluppo delle moderne città intelligenti
- 2) 21-23 ottobre 2015 Smau Milano, il progetto è risultato finalista Premio Smart Communities
- 3) 28 aprile 2015 convegno del progetto con l'Università di Udine, Gorizia, Larem e altri atenei europei su "Udine Greenways" (riconosciuto quale progetto di eccellenza e di riferimento)
- 4) Partecipazione assemblea Nazionale Agenda 21 a Desenzano
- 5) 9 novembre 2015 relazione dell'ufficio Agenda 21 al convegno conclusivo a Gorizia conclusivo SME Leaders
- 6) Attivazione del tavolo di rigenerazione creativa, curato da ANCI, sull'area studio di via Bertolo

Varie delegazioni internazionali nell'ambito di progetti europei, sono state ricevute a Udine per studiare e valutare i progetti dell'Agenda 21 Locale per replicarli come esempi di buone pratiche.

A livello locale invece:

- 1) Progetto Udine Greenways realizzato, gestito e coordinato dall'Ufficio Agenda 21 del Comune di Udine che supporta la progettazione partecipata del paesaggio, l'interazione con cittadini e realtà economiche, promuove il turismo sostenibile e valorizza le eccellenze locali in tema di sostenibilità ed ha visto l'adesione del comune di Moruzzo;
- 2) 4 incontri informativi rivolti alla cittadinanza per l'adozione di corretti stili di vita, sana alimentazione e attività fisica nel corso della primavera 2015 con 400 partecipanti, nelle date: 16 aprile, 24 aprile, 7 maggio e 21 maggio.

- 3) Progetto di ampliamento orto botanico di via Bariglaria
- 4) Partecipazioni con presentazioni attività e progetti di Agenda 21 a “Camminamenti le menti in cammino”, ed. 2015 (dicembre 2015)
- 5) Realizzazione degli orti scolastici presso la scuola primaria Fruch
- 6) Allestimento mostra orti c/o sede via Zugliano
- 7) Redazione bozza convenzione e programmazioni attività con l’ASS n° 4 per il progetto CSRE via Laipacco
- 8) Creazione nuovo sito web Comune di Udine

Alcuni progetti dell’Agenda 21 sono stati individuati da vari enti nazionali (Università, Regione, ecc.) per fungere da casi pilota per ricerche concluse o in corso. I dati significativi delle attività sono i seguenti:

- 1.250 persone coinvolte direttamente nelle varie attività (corsi, eventi, convegni, ...);
- 4.300 contatti con i cittadini (mail e telefonate);
- vari articoli dedicati alle attività svolte dall’ufficio dalla stampa
- collaborazioni in qualità di “buona pratica” di alcuni progetti nazionali ed europei
- 2 trasmissioni radio regionali (Radio RAI);
- trasmissioni tv nazionali (tra cui la trasmissione Radio RAI “Radio ad occhi aperti estate” 14 agosto 2015 orti via Bariglaria)
- numerosi articoli tra stampa locale e siti web.

## **OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGRAMMA 10:**

### Cimiteri

Si è conclusa la costruzione il collaudo statico e amministrativo dei nuovi colombari nel cimitero di Paderno.

E’ stata avviata la procedura relativa alla manutenzione straordinaria provvedendo alle valutazioni tecniche ed economiche. Tra gli altri sono state acquistate 20 scale portatili certificate e distribuite secondo necessità nei quattro Cimiteri, previa verifica, manutenzione e certificazione finale sulla funzionalità e stato di servizio delle scale esistenti.

Presso il Cimitero Monumentale di San Vito si è intervenuti con manutenzione dei percorsi pedonali, altri lavori sui vialetti interni sono stati programmati e sono stati realizzati nel mese di novembre.

La procedura per l’affidamento dei lavori per l’automazione dei cancelli del Cimitero di Paderno è stata avviata e completata.

E’ stata avviata e ultimata la procedura di adeguamento dell’impianto di emissioni in atmosfera del forno crematorio come prescritto dalla Provincia di Udine e dall’ARPA; il progetto e i lavori sono stati affidati, l’intervento si è concluso nel mese di dicembre.

Sono stati eseguiti tutti gli interventi necessari finalizzati al rilascio del CPI, attualmente in scadenza, dal Ministero degli Interni. E' stata avviata e completata la ricognizione generale dello stato d'efficienza degli impianti elettrici nei quattro Cimiteri cittadini, al fine di garantire il corretto funzionamento degli stessi a salvaguardia delle persone e delle strutture.

Relativamente al nuovo forno crematorio la Giunta, con decisione dell'1 ottobre 2015, ha disposto di procedere scegliendo il contraente tramite finanza di progetto. Tale iter, che prevede la presentazione di un progetto preliminare e l'aggiudicazione tramite l'offerta economicamente più vantaggiosa, consente di dare rilevanza e il giusto peso agli aspetti qualitativi, architettonici, funzionali e di risparmio energetico, e allo stesso tempo di esaminare e confrontare diverse proposte progettuali.

L'Amministrazione in ogni caso ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto modifiche al progetto preliminare presentato e ciò consente un ulteriore miglioramento dell'intervento.

### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7200	000	NUOVO FORNO CREMATORIO*	previsionale								
			effettiva								
*Nel 2015 era prevista inizialmente indizione concorso di idee e affidamento incarico. La Giunta con decisione del 1 ottobre 2015 ha poi disposto di procedere con la Proposta finanza di progetto.											
6984	000	CIMITERO DI PADERNO: NUOVI COLOMBARI	previsionale	21-ago-12	30-ott-12	30-ott-12	4-apr-14	3-lug-14	27-ott-14	<b>8-giu-15</b>	<b>30-ott-15</b>
			effettiva	21-ago-12	30-ott-12	30-ott-12	4-apr-14	3-lug-14	27-ott-14	<b>8-giu-15</b>	<b>4-dic-15</b>
6029	000	COSTRUZIONE NUOVO BLOCCO COLOMBARI CIMITERO S. VITO - II° INTERVENTO	previsionale	13-dic-02	01-mar-05	29-gen-07	29-gen-07	31-gen-07	12-mar-07	19-set-08	<b>31-dic-15</b>
			effettiva	13-dic-02	01-mar-05	29-gen-07	29-gen-07	31-gen-07	12-mar-07	19-set-08	
7138	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	previsionale						<b>30-set-15</b>	<b>30-nov-15</b>	<b>31-dic-15</b>
			effettiva				<b>18-ago-15</b>	<b>18-ago-15</b>	<b>18-ago-15</b>	<b>30-nov-15</b>	<b>31-dic-15</b>
7085	000	CIMITERO DI SAN VITO: SISTEMAZIONE PERCORSI E PAVIMENTAZIONI	previsionale						<b>30-set-15</b>	<b>30-nov-15</b>	<b>31-dic-15</b>
			effettiva				<b>04-ago-15</b>	<b>04-ago-15</b>	<b>04-ago-15</b>	<b>30-ott-15</b>	<b>30-nov-15</b>
7093	000	CIMITERO DI SAN VITO: ADEGUAMENTO IMPIANTO E DEPURATORE FORNO CREMATORIO	previsionale						<b>30-set-15</b>	<b>30-nov-15</b>	<b>31-dic-15</b>
			effettiva				<b>19-ago-15</b>	<b>19-ago-15</b>	<b>5-ott-15</b>	<b>15-ott-15</b>	30-apr-16

## Verde Pubblico

### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7176	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI*	previsionale				14-ago-14	14-ago-14	14-ago-14	<b>31-mag-15</b>	
			effettiva				14-ago-14	14-ago-14	14-ago-14	<b>02-lug-15</b>	
*la tempistica si riferisce alle seguenti sub: B (Sistemazione vialetto di accesso alla piattaforma in cemento presso il parco Moretti) terminata il 25 febbraio 2015, D (Interventi di sistemazione viabilità parco Moretti e parco Cormor sud) terminata il 18 marzo 2015, E (Intervento presso l'area cani amici a quattro zampe di via della Roggia) terminata il 13 aprile 2015, F (Sistemazioni varie presso area giochi e viabilità al parco del Cormor) terminata il 25 marzo 2015, H (Impermeabilizzazione copertura, sistemazione servizi igienici presso parco Ardito Desio) terminata il 2 luglio 2015, I (Sistemazione recinzione lungo viabilità presso la strada di collegamento tra il cimitero dei Rizzi e il parco del Cormor) terminata il 25 marzo 2015, L (Installazione di timer temporizzatori presso le fontane del colle del Castello) terminata il 10 febbraio 2015. L'opera è stornata anche nella sub G (Nuova cartellonistica presso parchi giardini e aree verdi) che però viene richiamata nell'obiettivo 2 del progetto 3.1 del presente documento.											
6868	C	FORNITURA E POSA DI ALBERI ORNAMENTALI IN AREE E STRADE CITTADINE	previsionale				23-apr-12	01-giu-12	01-giu-12	<b>30-mag-15</b>	<b>30-nov-15</b>
			effettiva				23-apr-12	01-giu-12	01-giu-12	<b>02-lug-15</b>	<b>20-ott-15</b>

### Altro

Con riferimento al Pisu sono stati aggiudicati i lavori per il restauro delle latrine di vicolo Brovedan e del servizio igienico autopulente di Largo ospedale Vecchio.

In funzione delle disponibilità di Bilancio sono stati programmati gli interventi edilizi che per la quasi totalità sono stati di manutenzione e adeguamento.

Per alcune opere previste in Bilancio sono state trovate fonti diverse di finanziamento, rispetto a quanto inizialmente indicato, e quindi non hanno trovato attuazione del 2015.

**TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
A6177		SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE IN LARGO OSPEDALE VECCHIO	previsionale			<b>31-ago-15</b>	<b>31-ott-15</b>	<b>31-dic-15</b>	31-ago-16	31-ago-16	31-ott-16
			effettiva			<b>13-ott-15</b>	<b>13-ott-15</b>	<b>13-nov-15</b>			
6742	000	RESTAURO LATRINE VIA BROVEDANI - PISUS	previsionale	<b>31-mag-15</b>	<b>31-lug-15</b>	<b>31-ago-15</b>	<b>31-ott-15</b>	<b>31-dic-15</b>	30-apr-16	30-apr-17	30-giu-17
			effettiva	<b>31-mag-15</b>	<b>01-ott-15</b>	<b>19-ott-15</b>	<b>19-ott-15</b>	<b>20-nov-15</b>			
7152	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI	previsionale				23-dic-14	23-dic-14	<b>01-mar-15</b>	<b>31-ott-15</b>	
			effettiva				23-dic-14	23-dic-14	<b>01-mar-15</b>		
6896	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPESE GENERALI	previsionale					<b>01-ago-15</b>	<b>31-ago-15</b>	<b>31-dic-15</b>	
			effettiva				<b>26-nov-15</b>	<b>26-nov-15</b>	<b>26-nov-15</b>	<b>30-dic-15</b>	
5238	000	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE COMPLESSO MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO, IMPIANTI E STRUTTURE	previsionale	25-set-07	25-nov-08	20-nov-09	20-nov-09	20-lug-10	31-mar-11	29-ott-12	<b>30-apr-15</b>
			effettiva	25-set-07	25-nov-08	20-nov-09	20-nov-09	20-lug-10	31-mar-11	29-ott-12	<b>23-apr-15</b>
6779	000	ARREDO URBANO	previsionale				<b>01-set-15</b>	<b>30-set-15</b>	<b>01-nov-15</b>	<b>31-dic-15</b>	
			effettiva								
7144	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COPERTO DI VIA JOPPI	previsionale	<b>30-set-15</b>	<b>31-ott-15</b>	<b>31-dic-15</b>	01-feb-16	31-mar-16	01-giu-16	31-dic-16	01-mag-17
			effettiva								
6737	000	SISTEMAZIONE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE	previsionale	<b>30-set-15</b>	<b>31-ott-15</b>	<b>31-dic-15</b>	01-feb-16	31-mar-16	01-giu-16	30-set-16	31-dic-16
			effettiva								
7150	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	previsionale					<b>01-ago-15</b>	<b>31-ago-15</b>	<b>31-dic-15</b>	
			effettiva				<b>9-ott-15</b>	<b>9-ott-15</b>	<b>9-ott-15</b>	<b>7-dic-15</b>	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6899	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI VARIE (ANAGRAFE - COMANDO VIGILI: CELLE CLIMATIZZAZIONE E SERRAMENTI)	previsionale	<b>30-set-15</b>	<b>31-ott-15</b>	<b>31-dic-15</b>	01-feb-16	31-mar-16	01-giu-16	31-ott-16	31-gen-17
			effettiva								
7204	000	LEGATO DI TOPPO WASSERMANN	previsionale					<b>01-ago-15</b>	<b>31-ago-15</b>	<b>31-dic-15</b>	
			effettiva					<b>01-ago-15</b>			
6727	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASCITO FIOR BENVENUTO ELIA	previsionale					<b>01-ago-15</b>	<b>31-ago-15</b>	<b>31-dic-15</b>	
			effettiva			<b>22-dic-15</b>	<b>28-dic-15</b>				
7102	000	MANUTENZIONE EX CASERMA VV.FF. DI PIAZZALE UNITA' D'ITALIA	previsionale				12-giu-13	12-giu-13	12-giu-13	<b>28-apr-15</b>	<b>28-apr-15</b>
			effettiva				12-giu-13	12-giu-13	12-giu-13	<b>28-apr-15</b>	<b>28-apr-15</b>

**SPESA PER PROGRAMMI – ANNO 2015**

	<b>PREVISIONI INIZIALI</b>	<b>PREVISIONI ATTUALI</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>MANDATI</b>
<b><u>PROGRAMMA 10</u></b>	<b><u>12.552.982,83</u></b>	<b><u>16.016.797,69</u></b>	<b><u>8.474.043,89</u></b>	<b><u>7.089.217,36</u></b>
<i>TITOLO I SPESE CORRENTI</i>	<i>7.535.435,13</i>	<i>7.631.700,13</i>	<i>6.627.969,07</i>	<i>5.350.729,56</i>
INTERVENTO 1 – PERSONALE	2.463.340,00	2.461.340,00	2.446.826,55	2.366.884,76
INTERVENTO 2 – ACQUISITO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	119.000,00	126.000,00	88.672,61	66.426,29
INTERVENTO 3 – PRESTAZIONI SERVIZI	2.958.955,13	3.049.610,13	2.489.010,67	1.628.375,37
INTERVENTO 4 – UTILIZZO DI BENI DI TERZI	831.900,00	836.460,00	621.311,48	380.458,89
INTERVENTO 5 – TRASFERIMENTI	120.400,00	117.450,00	6.366,81	6.366,81
INTERVENTO 6 – INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	687.780,00	686.780,00	686.236,69	686.236,69
INTERVENTO 7 – IMPOSTE E TASSE	262.060,00	262.060,00	202.051,96	174.909,45
INTERVENTO 8 – ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	92.000,00	92.000,00	87.492,30	41.071,30
<i>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>5.017.547,70</i>	<i>8.385.097,56</i>	<i>1.846.074,82</i>	<i>1.738.487,80</i>
INTERVENTO 1 – ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.568.881,91	7.898.181,77	1.820.777,32	1.713.310,59
INTERVENTO 5 – ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	-	38.250,00	-	-
INTERVENTO 6 – INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	448.665,79	448.665,79	25.297,50	25.177,21
INTERVENTO 7 – TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-

