

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 01: Trasporto ferroviario

Obiettivo strategico 1.3: Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie

Obiettivo operativo 1.3.1: Riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Urbact IV, EUI

Attività da svolgere nel 2022:

Monitoraggio degli interventi realizzati e attività di impulso e sollecitazione verso RFI degli interventi di propria competenza.

Attività svolta:

Presi i contatti con RFI perché si rendano parte attiva nei confronti delle istanze pervenute dall'Associazione Diritti del Malato al fine di rendere accessibili i percorsi interni alla Stazione di Udine anche alla luce dei recenti interventi realizzati dall'Amministrazione relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Programma 02: Trasporto pubblico locale

Obiettivo strategico 1.6: Revisione della mobilità cittadina

Obiettivo operativo 1.6.4: Ampliamento TPL

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Diritti e Valori, Urbact IV

Attività da svolgere nel 2022:

Monitoraggio del graduale rientro alla normalità nelle percorrenze TPL.

Attività svolta:

È in corso una fase di studio e valutazione per l'attivazione di un servizio navetta per il centro città.

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo strategico 1.6: Revisione della mobilità cittadina

Obiettivo operativo 1.6.1: Revisione degli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Meccanismo per collegare l'Europa, Interreg, Urbact IV
--

Attività da svolgere nel 2022:

Affidamento dell'incarico per la redazione dell'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico e avvio della procedura di approvazione.

Attività svolta:

Non essendo allo stato attuale disponibili fondi per provvedere all'affidamento del servizio, si ritiene che entro l'anno si provvederà alla predisposizione del disciplinare di incarico per procedere nell'annualità successiva all'affidamento della prestazione.

Obiettivo operativo 1.6.2: Revisione della ZTL, dell'area pedonale e delle zone 30

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Urbact IV

Attività da svolgere nel 2022:

Attuazione e monitoraggio del nuovo disciplinare per l'accesso all'Area Pedonale e approvazione nuovo disciplinare per l'accesso in ZTL.

Implementazione nel numero di varchi di controllo degli accessi alla ZTL e Area Pedonale.

Verifica e monitoraggio dei controlli del rispetto dei limiti di velocità.

Attività svolta:

Si è provveduto alla definizione dei disciplinari di accesso per l'Area pedonale e per le Zone a Traffico Limitato.

Si è svolto un incontro per organizzare la posa di Telecamere e varchi di accesso.

Si è in attesa di definizione del ricorso al TAR avverso alle deliberazioni di approvazione al Piano Generale del Traffico Urbano.

Obiettivo operativo 1.6.3: Sistema parcheggi a pagamento

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Urbact IV

Attività da svolgere nel 2022:

Monitoraggio delle modifiche apportate al sistema della sosta ed eventuale attuazione di eventuali implementazioni e migliorie.

Attività svolta:

Svolto un incontro con SSM per valutare le modifiche da apportare al sistema della sosta mediante revisione della tariffazione e suddivisione delle zone tariffarie a raggi.

Obiettivo operativo 1.6.5: Interventi strutturali di modifica alla viabilità cittadina.

Attività da svolgere nel 2022:

Avvio dei lavori di riqualificazione urbanistica e della viabilità dell'asse di viale Venezia.

Completamento dei lavori sulla viabilità di via Ramandolo e per la realizzazione di una nuova rotatoria tra via Fusine e via Molin Nuovo.

Attività svolta:

Sono stati avviati gli interventi di realizzazione delle rotatorie in viale Venezia.

Sono terminati i lavori relativi alla rotatoria di via Molin Nuovo e via Fusine.

Sono inoltre terminati i lavori di allargamento di via Este ed aggiudicati i lavori di sistemazione di via Ravis.

Per quanto riguarda la sistemazione di via delle Scuole, l'approvazione dei progetti è stata sospesa per il decreto aiuti e per l'obbligo di aggiornamento ai prezzi 2022.

Sono stati avviati i lavori relativi ai lavori di riqualificazione di Piazza Marconi (lotto B della pavimentazione di via Mercatovecchio).

TEMPISTICA EFFETTIVA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7765	000	LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI	16-set-21	16-set-21	16-set-21	22-nov-21	28-dic-21	14-mar-22		

N.	SUB	DESCRIZIONE	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE	20-dic-18	18-mag-20	17-nov-20	30-apr-21	26-giu-21	11-ott-21	05-apr-22	28-lug-22
7991	000	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA MOLIN NUOVO E VIA FUSINE	12-ott-20	20-apr-21	29-giu-21	03-ago-21	28-ott-21	28-dic-21	09-ago-22	
7990	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIE STRADALI	21-dic-20	24-ago-21	16-dic-21	16-dic-21	30-mar-22	27-mag-22		
7931	000	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' VIALE VENEZIA - REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE INTERSEZIONE VIA FIRENZE - VIA MAZZUCCATO E VIA BIRAGO - VIA GABELLI	21-dic-20	27-lug-21	27-lug-21	09-nov-21	29-dic-21	29-apr-22		
8035	000	SISTEMAZIONE VIA DELLE SCUOLE	19-nov-21							
8020	000	SISTEMAZIONE VIA RIVIS	23-mar-21	05-apr-22	05-apr-22	17-mag-22	31-lug-22			

Obiettivo strategico 1.7: Mobilità sostenibile

Obiettivo operativo 1.7.1: Car sharing aziendale

Attività da svolgere nel 2022:

Avvio della realizzazione da parte dell'aggiudicatario della gara regionale delle infrastrutture di ricarica nei parcheggi di proprietà comunale e consegna delle auto elettriche.

Attività svolta:

La gara europea (GARA NOEMIX) a procedura aperta per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di mobilità, costituito dalla fornitura con posa in opera di stazioni di ricarica e dal servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di veicoli elettrici a favore di Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - bis è andata deserta.

La Regione dovrà rimodulare la proposta per la prossima gara.

Obiettivo operativo 1.7.2: Incentivazione utilizzo auto elettriche

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Meccanismo x collegare l'Europa, Urbact IV
--

Attività da svolgere nel 2022:

Monitoraggio dell'andamento del servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private.

Realizzazione di nuove colonnine per la ricarica elettrica delle auto private nell'ambito del servizio di concessione.

Attività svolta:

Prosegue il monitoraggio dell'andamento del servizio di car sharing aperto a tutti e ricarica elettrica delle auto private.

Nell'ambito della convenzione con AcegasApsAmga sono stati realizzati e messi in funzione 20 stalli per la ricarica elettrica di veicoli privati.

Obiettivo operativo 1.7.3: Ampliamento bike sharing

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Meccanismo x collegare l'Europa, Urbact IV
--

Attività da svolgere nel 2022:

Aggiornamento e Monitoraggio del sistema di bike sharing. Trasferimento del servizio al gestore del servizio di sosta a pagamento.

Attività svolta:

Si sta provvedendo alla definizione delle caratteristiche tecnico-prestazionali da garantire per lo svolgimento del servizio.

È in corso un'analisi per la definizione del regime tariffario da applicare.

Obiettivo operativo 1.7.4: Ciclabilità

Coerenza con le opportunità della programmazione europea: LIFE, Interreg, Meccanismo x collegare l'Europa, Urbact IV
--

Attività da svolgere nel 2022:

Approvazione in Consiglio comunale del Biciplan e avvio della programmazione di nuove opere da inserire nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Attività svolta:

Il Biciplan è stato approvato in linea tecnica. Sono stati redatti i documenti a completamento del piano ed avviata la fase di confronto con la RAFVG per la verifica di compatibilità del BICIPlan con il Piano REGIONALE della Mobilità Ciclistica, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 26 agosto 2022.

L'acquisizione delle aree per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo di via Fagagna (opera 7716) è stata perfezionata nel mese di luglio 2022; inoltre, per la pista ciclabile di via Fagagna e la realizzazione del percorso ciclopedonale Udine-Cargnacco-ZIU (opera 7913) è necessaria la revisione delle progettualità in corso affinché siano allineate ai prezzi regionali 2022 (prezzario Regione FVG - D.G.R. 1052 del 15/07/2022) come disposto dall'art. 26 del D.L. 50/2022.

Sempre per la ciclabile Udine-Cargnacco-ZIU (opera 7913) l'approvazione della variante urbanistica in comune di Pozzuolo del Friuli, necessaria per la successiva approvazione del progetto definitivo dell'opera, è intervenuta in data 06 luglio 2022; con pubblicazione sul B.U.R. è stata avviata la conferenza dei servizi per l'approvazione del definitivo, nell'ambito della quale FVG Strade e l'Edr hanno chiesto verifiche strutturali sul ponte a causa del cambio dei pesi sull'infrastruttura e l'impalcato.

I lavori del secondo lotto del percorso ciclopedonale Udine-Cargnacco-ZIU (opera 8026) sono in corso.

Per la ciclabile tra Udine e Campoformido (opera 7835), opera in delegazione amministrativa, si è in lieve ritardo nell'elaborazione del progetto definitivo in quanto si è dovuto attendere che anche il Comune di Campoformido completasse le fasi prodromiche alla richiesta di contributo alla Regione.

Con riferimento alla ciclabile Udine-Tavagnacco (opera 8027), rispetto ad un iniziale accordo per l'utilizzo della viabilità interna dell'ospedale, è necessario rifare il progetto di fattibilità tecnico economica adeguandosi ai nuovi indirizzi che non prevedono più il passaggio all'interno della proprietà dell'Ospedale, ma la modifica della viabilità esistente, con problemi connessi alla circolazione ed alla sosta.

TEMPISTICA EFFETTIVA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	Progetto preliminar e o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicaz ione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7716	000	PISTA CICLABILE VIA FAGAGNA	19-lug-19							
7835	000	REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLABILE TRA UDINE E CAMPOFORMIDO	29-dic-21							
7913	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE - CARGNACCO -ZIU	29-set-20							
8026	000	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE UDINE-CARGNACCO-ZIU - II lotto		16-nov-21	30-mar-22	30-mar-22	16-mag-22	13-giu-22		
8099	000	INTERVENTI DI SICUREZZA CICLISTICA	23-mar-21	31-mag-22	30-ago-22					

Obiettivo strategico 1.8: Piano straordinario di interventi di manutenzione

Obiettivo operativo 1.8.1: Piano straordinario di interventi di manutenzione

Attività da svolgere nel 2022:

Revisione e aggiornamento del piano straordinario degli interventi di manutenzione delle strade.
Esecuzione dei lavori di restauro mulino viale Volontari della Libertà.

Attività svolta:

È in corso di esecuzione il piano straordinario degli interventi di manutenzione delle strade.

Per gli interventi già cantierati è in corso la valutazione per il riconoscimento alle imprese degli aumenti dei prezzi grazie al fondo ministeriale.

Per gli interventi del Piano che devono ancora partire e per la messa in sicurezza del Mulino di viale Volontari della Libertà, è necessaria la revisione delle progettualità affinché siano allineate ai prezziari regionali 2022 (prezziario Regione FVG - D.G.R. 1052 del 15/07/2022); il progetto esecutivo così aggiornato è in fase di approvazione, seguirà gara per affidamento lavori.

TEMPISTICA EFFETTIVA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	Progetto preliminar e o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicaz ione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
8008	000	MESSA IN SICUREZZA MULINO VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA'	13-gen-22	12-mag-22	12-mag-22					