

Comune di Udine

Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: PNRR - M2C2 - Investimento 4.1. Intervento finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – CIG A02C1C0811 OPERA 8161/B CUP C21B22001550006 “Rafforzamento mobilità ciclistica” Sub-investimento “Ciclovie urbane”. LOTTO 2. Proroga termine ultimazione lavori.

N. det. 2024/5857/141

N. cron. 1610 del 28/10/2024

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- con propria determinazione n. cron. 4665 del 28/12/2023 è stato disposto di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto, a seguito di procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lettera b), della legge 120/2020 esperita, all'impresa SLURRY S.R.L. con sede legale in Udine (Ud) per l'importo di € 360.454,53 oltre oneri della sicurezza pari ad € 12.589,40 e così per complessivi netti € 373.043,93;
- in data 14.02.2024 è stato stipulato con la succitata impresa apposito contratto d'appalto - Rep. n. 1380;
- in data 27.05.2024 il direttore dei lavori ha effettuato la consegna definitiva dei lavori, come risulta dal Verbale sottoscritto dalle parti in pari data, e gli stessi avrebbero dovuto essere ultimati entro il 02.11.2024;

Vista la nota datata 14.10.2024 (PG/E 0156777/2024) con cui l'impresa appaltatrice SLURRY S.R.L. ha presentato una richiesta di proroga di n. 30 (trenta) giorni sul termine di ultimazione lavori visto *“il perdurare delle avverse condizioni metereologiche che non ha*

consentito una continuità nell'esecuzione delle opere di cui trattasi e che pertanto non consentiranno il completamento dei lavori nei tempi stabiliti";

Richiamato l'art. 121, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, il quale dispone che "L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori";

Visto il parere favorevole espresso dal direttore dei lavori, ing. Cristiano Roselli della Rovere, con nota acquisita al PG/E al n. 0161106/2024 il 21/10/2024;

Ritenuto di accogliere la richiesta dell'impresa esecutrice e di concedere una proroga rispetto al termine di ultimazione lavori di giorni n. 30 naturali e continuativi, fissando il nuovo termine per la conclusione delle opere a tutto il 02.12.2024.

Visti:

- *il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 recante "Nuove regole finanziarie che disciplinano il bilancio dell'Unione europea";*
- *il Regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;*
- *il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;*
- *il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";*
- *il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";*
- *il vigente Regolamento comunale dei Contratti,*

D I S P O N E

1. *di concedere all'impresa SLURRY S.R.L., appaltatrice dei lavori in oggetto, una proroga rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;*
2. *di fissare il nuovo termine di fine lavori a tutto il 02.12.2024;*
3. *di comunicare la presente determinazione all'impresa appaltatrice e alla direzione lavori.*

Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA

Alessandro De Luisa