

## Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Programma 01: Istruzione prescolastica

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUBDESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7232000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE*	previsionale						31-mar-18	31-dic-18	
		effettiva					18-apr-18	18-apr-18		

\* Opera collegata all'obiettivo strategico 6.2

### Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

#### TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazion e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7701	000	RIFACIMENTO CORTILE INTERNO SCUOLA MANZONI*	previsionale			30-nov-17	30-apr-18	31-mag-18	30-giu-18	31-mar-19	30-set-19
			effettiva			30-nov-17	03-apr-18	25-mag-18	18-giu-18		
7212	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI**	previsionale		10-mag-17	10-mag-17	10-mag-17	06-dic-17	01-lug-18	31-dic-18	30-apr-19
			effettiva								
6911	A	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO - II LOTTO - I	previsionale						01-lug-18	31-ago-19	31-dic-19

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazion e	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		INTERVENTO (FONDO POR FESR 2014-2020)**	effettiva								
6827	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA ELLERO**	previsionale	22-dic-15	22-dic-15	24-dic-15	24-dic-15	08-gen-16	13-giu-16	<b>30-set-18</b>	<b>31-dic-18</b>
			effettiva	22-dic-15	24-dic-15	24-dic-15	08-gen-16	13-giu-16			
7233	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI**	previsionale						<b>01-mag-18</b>	<b>31-dic-18</b>	
			effettiva								
7236	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI**	previsionale						<b>01-mag-18</b>	<b>31-dic-18</b>	
			effettiva					<b>27-apr-18</b>	<b>27-apr-18</b>		
7239	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE**	previsionale						<b>01-mag-18</b>	<b>31-dic-18</b>	
			effettiva					<b>07-mar-18</b>	<b>07-mar-18</b>		
6915	000	SCUOLA MEDIA MARCONI:SISTEMAZIONE IMPIANTI E CPI**	previsionale	<b>30-giu-18</b>	<b>30-set-18</b>	<b>30-set-18</b>	<b>01-ott-18</b>	<b>31-dic-18</b>	01-lug-19	31-ago-19	31-dic-19
			effettiva								
6917	000	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA FERMI**	previsionale	<b>31-lug-18</b>	<b>31-ott-18</b>	<b>31-ott-18</b>	<b>01-dic-18</b>	31-mag-19	01-lug-19	31-ago-21	31-dic-21
			effettiva								
7237	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E CPI**	previsionale				<b>01-feb-18</b>	<b>30-nov-18</b>	01-lug-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva				<b>05-giu-18</b>				
7843	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA MANZONI**	previsionale	<b>31-lug-18</b>	<b>30-set-18</b>	<b>30-nov-18</b>	<b>01-dic-18</b>	31-gen-19	01-mar-19	30-set-19	31-dic-19
			effettiva								

\*Opera collegata all'obiettivo strategico 9.3

\*\* Opera collegata all'obiettivo strategico 6.2

## Programma 06: Servizi ausiliari all'istruzione

### Obiettivo strategico:

#### 6.2 I servizi per la scuola primaria e secondaria

##### Obiettivo operativo:

###### 6.2.4: Progetto C.A.S.P.E.R.

##### Attività svolta nel 2018:

E' in corso di elaborazione un'ipotesi progettuale triennale relativa all'apertura di cortili scolastici.

##### Obiettivo operativo:

###### 6.2.5: Progetto Scuola A.P.E.R.T.A.

##### Attività svolta nel 2018:

Nel mese di aprile è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Comune di Udine e gli istituti Comprensivi I, II, III, IV e VI della città di Udine relativo al Progetto "SCUOLA A.P.E.R.T.A. - PIATTAFORMA OPERATIVA" con scadenza al 31/08/2020, per disciplinare l'uso, in orario extrascolastico, dei locali delle scuole con l'obiettivo di valorizzare il più possibile gli ambienti scolastici visti come opportunità di crescita civile, sociale e culturale del territorio, senza pregiudizio per le attività della scuola.