



## Comune di Udine

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 312/2024 DEL 25/06/2024**

OGGETTO: Opera 7814 - PNRR Next Generation EU M5C2.3 - Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” Lavori di realizzazione di una palestra scolastica per la scuola primaria Mazzini in via Bariglaria. Approvazione della Perizia di Variante. N.2 dell’atto di sottomissione dei Nuovi prezzi e del nuovo quadro economico dell’opera. Obiettivo DUP 6.3.2

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Opere Pubbliche

L’anno 2024 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 09:00 si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti ed assenti i sigg:

COGNOME E NOME		
De Toni Alberto Felice	Sindaco	Presente
Venanzi Alessandro	Vice Sindaco	Assente
Arcella Gea	Assessore	Presente
Dazzan Chiara	Assessore	Presente
Facchini Arianna	Assessore	Presente
Gasparin Stefano	Assessore	Presente
Marchiol Ivano	Assessore	Presente
Meloni Eleonora	Assessore	Presente
Pirone Federico Angelo	Assessore	Presente
Toffano Rosi	Assessore	Presente
Zini Andrea	Assessore	Presente

Presenti: 10 Assenti: 1

e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Francesca Finco.

Il Presidente Alberto Felice De Toni constata la presenza del numero legale degli Assessori.

## LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che l'Assessora E. Meloni risulta essere presente, collegata in videoconferenza da remoto attraverso la piattaforma Google Meet, ai sensi della deliberazione giuntale n. 350 d'ord. del 30 agosto 2022 "Disposizioni per il funzionamento della Giunta in modalità telematica con collegamento da remoto";

Preso atto altresì che la riunione si è svolta in modalità mista, ovvero con la simultanea e contestuale partecipazione dei membri della Giunta sia in presenza fisica che da remoto e che è stato consentito il regolare svolgimento della discussione e della votazione della proposta;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 d'ord. del 04.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 con l'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche 2019/2021, nei quali documenti programmatori figurava l'opera 7814 denominata "Lavori di realizzazione di una palestra scolastica per la scuola primaria Mazzini in via Barigliaria";
- con deliberazione di Giunta comunale n. 358 d'ord. del 03.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera in argomento redatto dal professionista incaricato con determinazione dirigenziale n. cron. 2956 del 13.10.2020, con un quadro economico complessivo pari a € 1.400,000,00;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 3229 del 30.09.2021, in esito a procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 7 ter del D.L. 22/2020 (conv. con modif. dalla L. 41/2020), è stato disposto di affidare l'incarico per i servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, all'ing. Francesco De Cillia verso l'importo netto di € 107.628,51;
- con l'Assestamento al Bilancio 2022-2024 approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 33 d'ord. del 30.05.2022, l'importo stanziato per l'intervento summenzionato è stato aumentato a € 2.000.000,00 e, a fronte di una nuova valutazione amministrativa, l'intervento in oggetto è stato candidato all'Avviso Pubblico del 22 marzo 2022 per l'acquisizione di manifestazioni di interesse nell'ambito delle risorse stanziato dal PNRR dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport Missione 5 Componente C 2.3 Investimento 3.1 "Sport e Inclusione sociale", relativamente ai Cluster 1 e 2 finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", disponendo dei necessari requisiti tecnico-economici, con il CUP C24H20001720004 per aderire ai requisiti del bando PNRR da ultimo citato, tra i quali risulta indispensabile conseguire il rispetto

dei principi di “non arrecare danno significativo “(Do Not Significant Harm – DNSH), e mantenere i requisiti di efficienza energetica NZEB + 20% come previsto per gli edifici pubblici, unitamente ai requisiti richiesti dal C.O.N.I. per l’omologazione come palestra per incontri agonistici;

- con decreto n.3 pubblicato il 24 agosto 2022 il Dipartimento dello Sport ha comunicato che il progetto candidato è stato ammesso alla fase concertativo-negoziiale nell’ambito del finanziamento PNRR di cui alla M5 -C2.3 - Investimento 3.1 “Sport e Inclusione sociale” – cluster 1;
- con delibera di Giunta Comunale n.487 d’ord del 22.11.2022 è stato approvato il progetto definitivo dell’opera in oggetto, predisposto dal progettista incaricato ing.Francesco De Cillia ed è stato approvato il nuovo quadro economico dell’opera, che ammonta a complessivi € 2.400.000,00, comprensivo del fabbisogno aggiuntivo di € 400.000,00 determinato dall’applicazione del prezzario regionale aggiornato;
- l’intervento, a seguito della variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 d’ord. del 29.09.2022, trova completa copertura finanziaria, con l’assegnazione del fondo di cui all’art. 7 del DPCM 28 luglio 2022 nella misura del 20%;
- con determinazione dirigenziale n. 4718 del 23/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera in oggetto per una spesa complessiva pari a € 2.400.000,00 di cui € 1.873.103,25 per lavori a base d’appalto (di cui € 35.000,00 per costi della sicurezza) ed euro 526.896,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determina dirigenziale n. cron. 316 del 22.02.2023 è stata disposta l’aggiudicazione al costituendo R.T.I. tra GESTECO S.P.A. (capogruppo mandataria), con sede a Povoletto (UD) e F. & B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL (mandante), con sede a Nimis (UD), dell’appalto dei lavori relativi all’opera “PNRR Next Generation EU M5C2 Misura 3 – Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” – OPERA 7814 CUP C24H20001720004 CIG 9548803184 Lavori di realizzazione di una palestra scolastica per la scuola primaria Mazzini di via Bariglaria” per l’importo contrattuale di € 1.693.888,18 (comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 35.000,00) oltre a IVA di legge;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 940 del 23.03.2023 si è provveduto a contabilizzare la spesa derivante dall’affidamento di cui alla determinazione sopra citata;
- il contratto d’appalto è stato sottoscritto il 18.05.2023 (N. 1327 Rep.);
- la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 16/06/2023 così come attestato dal Processo Verbale di consegna lavori sottoscritto dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori;

- l'importo complessivo del Quadro economico dell'opera è stato rimodulato in aumento per effetto delle variazioni di Bilancio intervenute con Delibera del C.C.n.48 in data 12/06/2023 e Delibera del C.C. n.60 del 25/09/2023 per l'importo complessivo di € 2.532.000,00

Ricordato che:

- con la determinazione dirigenziale n.3795 esecutiva il 03/11/2023 è stata approvata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del d.lgs 50/2016 la perizia di variante n. 1 , relativa ad opere strutturali e senza aumento di importo di contratto redatta dall'ing. arch. Francesco De Cillia in qualità di Direttore dei Lavori ed affidati i lavori in variante al R.T.I. tra Gesteco s.p.a. (capogruppo mandataria) e F. & B. Compagnia Costruzioni Immobiliari srl (mandante);
- con il medesimo atto sono stati affidati ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 al R.T.I. tra Gesteco s.p.a. (capogruppo mandataria) e F. & B. Compagnia Costruzioni Immobiliari srl (mandante) alle medesime condizioni e termini del contratto principale, i lavori di fornitura e posa in opera di sistema completo per abbattimento acustico mediante posa di pannelli acustici fonoassorbenti sulle pareti della palestra – già oggetto di aggiudicazione in sede di gara - per l'importo netto € 73.849,70 oltre oneri per la sicurezza non ribassabili pari a € 3.500,00 ed IVA 10% per complessivi €85.084,67, per effetto di tale opzione contrattuale l'importo di contratto viene rideterminato in netti € 1.771.237,88;
- con nota in data 13/12/2023 (PGU 180310) veniva comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport l'aggiornamento del Quadro economico dell'opera e l'attivazione dell'opzione contrattuale mediante approvazione della perizia di variante n.1 , con nota in data 04/03/2024 (PGE 31211) Dipartimento per lo sport comunicava il proprio nulla osta con prescrizioni;

Visto che :

- con nota prot. PG/E 17072/2024 del 05/02/2024 è pervenuta dal Direttore dei Lavori ing. Francesco De Cillia la richiesta di redigere la seconda Perizia di variante per opere che rientrano nel disposto art.106 c. 1 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e nel disposto art.38 c.8 del capitolato Speciale d'appalto, evidenziando la possibilità di apportare modifiche migliorative alla funzionalità del progetto approvato che si riassumono in :
  - opere di carattere impiantistico elettrico finalizzate all'implementazione del sistema di illuminazione zenitale notturno esterno;
  - installazione di un secondo quadro generale per totale utilizzo dell'energia elettrica fotovoltaica a favore del plesso scolastico, scatole di emergenza ad incasso per urto palloni;

- realizzazione della pensilina metallica di collegamento con la scuola Mazzini (opere di fondazione e struttura in elevazione) che non trovava copertura economica nel quadro di progetto iniziale;
- implementazione del sistema di isolamento acustico per la formazione delle pareti interne con seconda lastra di cartongesso con isolante fonoassorbente;
- maggiori oneri per il magrone di fondazione dovuto ai ritrovamenti di materiale inerte (conferimento in discarica autorizzata);
- opere di tamponamento dei pannelli monolitici di copertura e per la realizzazione della veletta dello sporto di linda;
- sistemazione dei percorsi perimetrali e del piazzale di ingresso;
- installazione cancelli metallici di ingresso;
- opere interne di completamento e finitura interna con resinatura gradoni spettatori;
- protezione sulle pareti delle aree soggette a deterioramento con verniciatura a smalto;
- opere di completamento all'allacciamento fognario su parcheggio antistante la palestra;

Considerato che:

- il progetto strutturale della pensilina è stato depositato ai Servizi tecnici della regione Friuli Venezia Giulia – Servizio edilizia con deposito strutturale al n° 1258/2024 in data 29/05/2024 ed in data 11/06/2024 è arrivata la verifica tecnica positiva con prescrizioni;
- le opere in perizia rispettano il principio di non arrecare danno all'ambiente DNSH come da progetto (rif.to AreR14 );
- le lavorazioni sopra descritte:
  - non comportano incrementi al finanziamento PNNR;
  - non alterano la tipologia e la natura sostanziale del progetto e dell'intervento;
  - non alterano le tempistiche del cronoprogramma dell'intervento (si prevede una proroga dei termini di 62 giorni naturali e consecutivi) che rientrano entro i termini previsti dal finanziamento PNNR;
  - non pregiudicano il rispetto degli obiettivi intermedi e finali ( la conclusione dell'opera potrà permettere, una volta collaudata, la fruibilità della scuola e delle associazioni);
  - si garantisce le finalità, gli obiettivi e i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e disposizioni PNNR;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è ammesso procedere a varianti in corso d'opera finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità sempre che queste non alterino l'impostazione progettuale;

Visti gli elaborati di perizia pervenuti con nota datata 13.06.2024 (PG/E n. 92693), come elencati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Precisato che il quadro economico di cui al punto 2) del dispositivo viene d'ufficio modificato con riferimento alle somme a disposizione dell'Amministrazione, in alcune voci e per meri aspetti contabili, senza rilievi sul piano sostanziale, rispetto a quanto riportato negli elaborati di cui al punto 1), così come riportati dal progettista incaricato;

Dato atto che per eseguire le lavorazioni in perizia sono stati redatti 31 Nuovi prezzi per lavori e oneri della sicurezza così denominati:

11.8.CP1.04 - 12.3.YS5.03.A - 12.6.BQ4.01.A - 12.8.BS1.03.A - 20.6.HH2.01 -  
20.6.HH2.02.A - 20.6.HH2.04 - 22.1.RH2.01.A - 27.5.NH2.02.B - 30.1.JH2.01.D -  
30.2.HH2.02.B - 35.2.SR2.02.X - 40.2.GQ4.01.E - 40.348.1.MH2.01.A - .BQ4.01.A -  
40.3.CP1.01.B - 40.4.BQ4.01 - 40.4.SQ4.01.A - 41.3.VU6.01 - 48.1.MH2.03.A -  
48.2.IH2.02.A - 49.1.AC0.01.C - 49.2.VV5.01.A - 50.1.IN6.01.C - 51.1.IN6.05.E -  
B1.1.106.50.A - NP.PSV.01 - NP.PSV.02 - NP.PSV.03 - NP.PSV.04 - Y8.1.481.15.A;

Atteso che:

- i prezzi utilizzati in perizia per la compilazione dei Computi Metrici Estimativi sono desunti dall'Elenco Prezzi allegato al progetto, ovvero, laddove non presenti, dal Prezziario della Regione FVG (ultima revisione 2023), e per tre prezzi dall' allegata Analisi dei Prezzi;
- la redazione della perizia suppletiva e di variante non altera la natura generale del contratto e, come si evince dal quadro di raffronto, si prevedono maggiori oneri per lavori in perizia e oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta e dell'IVA per € 167.425,22 (pari al 9,4524412% rispetto al contratto originario); tale importo non eccede il 50% del valore del contratto (ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016);

Ricordato che l'Opera 7814 risulta finanziata per l'importo di €1.788.870,37 con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” – Cluster 1, per effetto del quale è stato siglato l'Accordo di Concessione del finanziamento sottoscritto tra il Sindaco pro-tempore del comune di Udine e il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/10/2022 -unitamente al cronoprogramma aggiornato dei tempi di realizzazione dell'intervento nel rispetto delle milestone qualitative del PNRR o di fattori che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, come definita nel cronoprogramma;

Precisato che la Perizia di variante in oggetto:

- viene inviata al Dipartimento del Consiglio dei Ministri come previsto dall'art.9 dell'Accordo di Concessione del finanziamento PNRR M5C2.3I3.1 ai fini dell'autorizzazione per il riconoscimento della spesa, e le economie di gara potranno essere utilizzate in coerenza con gli indirizzi dati dal D.L. 2 marzo 2024 n.19 art.19 che supera i vincoli di cui all'art.8 dell'Accordo di Concessione.
- non modifica il raggiungimento dei target e milestone previsti dal finanziamento e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR M5C2 Investimento 3.1– Cluster 1. Si precisa inoltre che:
- garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;
- non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) associati alla Misura;
- non altera in alcun modo le tempistiche riportate nel cronoprogramma dell'investimento in quanto la proroga del tempo contrattuale non modifica i termini di attuazione dell'Intervento previsti nell'atto di concessione ossia termine di lavori entro il 31/01/2026 e collaudo entro il primo semestre 2026
- non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato in quanto si tratta di interventi migliorativi e funzionali all'opera;
- non comporta incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l'intervento in quanto la maggiore spesa per la perizia trova copertura nelle economie di gara e nel finanziamento con fondi propri appositamente stanziato,

Precisato che:

- l'importo di contratto viene rideterminato in complessivi netti € 1.938.663,10 comprensivi degli oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA;
- la perizia prevede un termine aggiuntivo di n.90 giorni al termine contrattuale di ultimazione lavori, e conseguentemente la data di ultimazione dei lavori con la proroga concessa con la presente perizia risulta rideterminato nel 13/09/2024, fermo il fatto che i termini aggiuntivi rispettano comunque i termini stabiliti dagli adempimenti relativi al cronoprogramma dell'investimento;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 19/03/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024;

Visto il rapporto del Servizio Opere Pubbliche "U. O. Edilizia Scolastica", di data giugno 2024, con cui si chiede l'adozione della presente deliberazione;

Visti:

- l'art. 226, c. 2 lett. A) del d. lgs. 36/2023 secondo cui il presente contratto resta regolato dal D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti non abrogate;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e s.m.i., per quanto applicabile;
- il D.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. E s.m.i., per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

Ritenuto di approvare la perizia suppletiva di variante dei lavori in oggetto, rispondente alle necessità dell'Amministrazione comunale,

#### DELIBERA

1. di approvare la Perizia suppletiva e di Variante n.2 inerente l'Opera 7814 - PNRR Next Generation EU M5C2.3 - Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" Lavori di realizzazione di una palestra scolastica per la scuola primaria Mazzini in via Barigliaria, redatta dall'ing. Francesco De Cillia in qualità di Direttore dei Lavori costituita dai seguenti:
  - AVR1: RELAZIONE DI PERIZIA ED ELENCO ELABORATI
  - AVR2: SCHEMA DI SOTTOMISSIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI
  - AVR3: COMPUTO METRICO DI PERIZIA
  - AVR4: QUADRI ECONOMICI
  - AVR5: QUADRO DI RAFFRONTA
  - IEVG.01: SCHEMI DEI QUADRI ELETTRICI MODIFICATI
  - IEVR.01\_ STUDIO ILLUMINOTECNICO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA AGGIUNTIVA
  - AVG01: PLANIMETRIA E SEZIONE GENERALE (scala 1:200):
  - AVG02: SCHEMA DEI CANCELLI ESTERNI (scala 1:50)
  - SRV01: RELAZIONE STRUTTURALE DELLE OPERE DELLA PENSILINA CON ALLEGATI
  - SGV.01: TAVOLA GRAFICA DELLE OPERE STRUTTURALI (scala 1:50 1:20 1:10)
2. di dare atto che le opere di variante comportano un aumento dell'importo dei lavori d'appalto pari a € 167.425,22 oltre IVA 10%, e che l'importo del quadro economico viene altresì modificato per tenere conto dell'aumento delle spese tecniche, e della variazione della voce imprevisti;



3. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera 7814 per l'importo confermato in € 2.532.000,00 come di seguito rimodulato (e rettificato, d'ufficio, sulla base delle risultanze contabili, rispetto al quadro AVR4 di cui al punto 1):

	<b>A LAVORI</b>			
A1	LAVORI	€.	1.658.888,18	
A1.1	LAVORI PERIZIA		164.225,22	
A2	costi della sicurezza su A1 non ribassabili	€.	35.000,00	
A3	Lavori inserimento pannelli acustici fonoassorbenti (al netto del ribasso del 9,75%)		73.849,70	
A4	costi della sicurezza su A3 non ribassabili		3.500,00	
A5	costi della sicurezza su A1.1 non ribassabili		3.200,00	
	TOTALE A	€.		
				<b>1.938.663,10</b>
	<b>B SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI</b>			
B1	spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione lavori (inclusa Cassa prev.4%)	€.	180.431,80	
B1.1	spese tecniche perizia di variante per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione lavori (inclusa Cassa prev.4%)		17.075,46	
B2	Collaudi (inclusa Cassa prev.4%)	€.	22.295,52	
B2.1	Collaudo Statico perizia (inclusa cassa prev. 45)	€.	708,04	
B2.2	Collaudo TA perizia (inclusa cassa prev.4%)	€.	2.544,83	
B3	Relazione geologica (incl. Cassa prev.2% esente IVA)	€.	561,00	
B4	Spese tecniche Verifica progetto (inclusa Cassa prev.4%)	€.	11.728,07	
B5	incarico Verifica archeologica (esente IVA)		2.548,00	
B6	incarico Sorveglianza archeologica (incl. Cassa 4% esente IVA)		3.120,00	
	TOTALE B			<b>241.012,72</b>
	<b>C INCENTIVI E FUNZIONI TECNICHE</b>			
C1	Incentivi e funzioni tecniche (80% di 1,20%)	€.	20.178,22	
	TOTALE C	€.		<b>20.178,22</b>
	<b>D ALTRI COSTI</b>			
D1	I.V.A. su Lavori A) 10%	€.	193.866,31	
D2	I.V.A. su Lavori A) 4%	€.	-	
D3	I.V.A. su Spese Tecniche B) 22% eccetto B3-B5-B6	€.	48.427,15	

D4	I.V.A. su fornitura F1 22%	€.	3.606,56	
D5	I.V.A. su Lavori D.12 22%	€.	8.216,92	
D6	contributo ANAC	€.	825,00	
D7	Tassa VVF e CONI	€.	1.000,00	
D8	Spese Commissioni giudicatrici	€.	-	
D9	Rilievi, sondaggi, accertamenti, diagnosi IVA incl.	€.	4.880,00	
D10	Allacciamento pubblici servizi	€.	3.000,00	
D11	Accordi Bonari	€.	-	
D12	Lavori smaltimento rifiuti	€.	37.349,64	
D13	Imprevisti	€.	14.580,94	
	<b>TOTALE D</b>			<b>315.752,52</b>
	<b>E PUBBLICITA'</b>			
E1	Pubblicità-spese per pubblicazione bandi di gara	€	-	
	<b>TOTALE E</b>			<b>-</b>
	<b>F ATTREZZATURE E ALLESTIMENTI PALESTRE</b>			
F1	Attrezzatura e allestimenti per palestre		16.393,44	
	<b>TOTALE F</b>			<b>16.393,44</b>
	<b>G RIBASSO VINCOLATO LAVORI</b>			
G1	ribasso del 9,75% su A1		197.136,58	
G2	ribasso del 0,001% su D12		0,44	
G3	ribasso del 9,75% su A3		8.776,04	
	<b>TOTALE COSTO OPERA</b>	€.		<b>2.532.000,00</b>

4. di dare atto che, ai fini fiscali, l'intervento - per i lavori in appalto (A) e successive perizie di variante - resta assoggettato all'imposta sul valore aggiunto agevolata per l'aliquota del 10%, in quanto relativo all'esecuzione di opere di urbanizzazione;
5. di dare atto che le opere in variante vengono finanziate attraverso il recupero del ribasso d'asta e che il quadro economico dell'opera rimane finanziato come segue:
  - per € 23.919,50 al capitolo 7282/1 del PEG 2020 (AVZI);
  - per € 1.286,00 al capitolo 7282/1 del PEG 2021 (AVZD);
  - per € 19.688,24 al capitolo 7282/5-del PEG 2022 (AVZI);
  - per € 600,00 al capitolo 7389/5 del PEG 2022 (PNST2);
  - per € 45.566,56 al capitolo 7389/6 del PEG 2023 (AVZD);
  - per € 82.539,14 al capitolo 7282/5 del PEG 2023 (FAVZ);
  - per € 1.781,14 al capitolo 7389/6 del PEG 2023 (FDEST);

- per € 983.489,34 al capitolo 7389/5 del PEG 2023 (PNST3);
- per € 984.268,06 al capitolo 7389/5 del PEG 2024 (PNST4);
- per € 178.287,04 al capitolo 7389/5 del PEG 2024 (FPNST);
- per € 84.331,67 al capitolo 7282/5 del PEG 2024 (FAVZ);
- per € 86.433,44 al capitolo 7389/6 del PEG 2024 (FAVZ)
- per € 39.809,87 al capitolo 7389/6 del PEG 2024 (FDEST);

6. di dare atto che in caso di mancata risposta affermativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'utilizzo dei ribassi d'asta vincolati, la presente variante verrà finanziata con fondi propri dell'Amministrazione.

La proposta di deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi per alzata di mano. Con separata votazione unanime e con le medesime modalità, la stessa è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Udine, 24 giugno 2024

Il Responsabile  
Renato Pesamosca

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Udine, 24 giugno 2024

Il Responsabile  
Marina Del Giudice

Letto, firmato e sottoscritto.

**Il Sindaco**

**Alberto Felice De Toni**

**Il Segretario Generale**

**Francesca Finco**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

## ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/07/2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 15/07/2024, ai sensi della L.R. 11/12/2003 n.21 e successive modificazioni.

Udine, 01/07/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
Susanna Fachin